

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - NÃO DESONERADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - EXT. 500,00M			DATA:	Nº ART/RRT	Documento assinado digitalmente  GUSTAVO GASPARIN Data: 31/01/2025 09:18:35-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br  MATHEUS FOCHE SATTO Data: 03/02/2025 14:15:37-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br					
ENDEREÇO: ESTRADA PARA NOSSA SENHORA DAS DORES			jan/25		ENG. GUSTAVO GASPARIN CREA-RS 237.202				ENG. MATHEUS FOCHE SATTO CREA-RS 226.856	
ESPECIFICAÇÕES DOS EVENTOS	Valor do Serviço	Peso %	Mês 01 Medição 01		Mês 02 Medição 02		Mês 03 Medição 03		TOTAL	%
			%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1. Serviços Iniciais	14.031,70	2,83	100,00	14.031,70		-		-	14.031,70	100,00
2. Administração Local	11.489,82	2,32		-		-	100,00	11.489,82	11.489,82	100,00
3. Execução da regularização, base e imprimação	219.771,16	44,36	100,00	219.771,16		-		-	219.771,16	100,00
4. Execução do CBUQ	215.960,80	43,59		-	100,00	215.960,80		-	215.960,80	100,00
5. Execução dos acessos	7.663,45	1,55		-	100,00	7.663,45		-	7.663,45	100,00
6. Serviços Finais	26.491,80	5,35		-		-	100,00	26.491,80	26.491,80	100,00
TOTAL PARCIAL	495.408,73		47,193932	233.802,86	45,139344	223.624,25	7,666724	37.981,62	495.408,73	100,00
TOTAL ACUMULADO	495.408,73	100,00	47,193932	233.802,86	92,333276	457.427,11	100,000000	495.408,73	495.408,73	100,00

CRISTIANO
VALDUGA DAL
PAI:541544640
00

Assinado de forma
digital por CRISTIANO
VALDUGA DAL
PAI:54154464000
Dados: 2025.02.04
16:18:51 -03'00'

EVENTOGRAMA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - EXT. 500,00M	DATA: jan/25		 Documento assinado digitalmente GUSTAVO GASPARIN Data: 31/01/2025 09:16:54-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br  Documento assinado digitalmente MATHEUS FOCHE SATTO Data: 03/02/2025 14:15:37-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br	
ENDEREÇO: ESTRADA PARA NOSSA SENHORA DAS DORES	Nº ART/RRT		ENG. GUSTAVO GASPARIN CREA-RS 237.202	ENG. MATHEUS FOCHE SATTO CREA-RS 226.856
DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	EVENTO	TOTAL
1. SERVIÇOS INICIAIS				
1.1 Placa da obra	4,50	m2	Serviços Iniciais	2.555,42
1.2 Locação de pavimentação	500,00	m	Serviços Iniciais	325,00
1.3 Administração Local	1,00	unid.	Administração Local	11.489,82
1.4 Mobilização	1,00	unid.	Serviços Iniciais	11.151,28
1.5 Desmobilização	1,00	unid.	Serviços Finais	11.151,28
1. SUBTOTAL				36.672,80
2. PAVIMENTAÇÃO DA VIA				
2.1 Regularização do subleito (500,00m x 6,70m)	3.350,00	m2	Execução da regularização, base e imprimação	4.723,50
2.2 Compactação do subleito, e=20cm (500,00m x 6,70m)	670,00	m3	Execução da regularização, base e imprimação	7.102,00
2.3 Camada drenante com brita anti-intrusiva, e=3cm (500,00m x 6,70m)	100,50	m3	Execução da regularização, base e imprimação	10.733,40
2.4 Transporte da brita anti-intrusiva - DMTtotal=30,40km - 1,50t/m³	4.582,80	txkm	Execução da regularização, base e imprimação	4.491,14
2.5 Base de brita graduada, e=20cm (500,00m x 6,50m)	650,00	m3	Execução da regularização, base e imprimação	119.808,00
2.6 Transporte da BGS - DMTtotal=30,40km - 2,20t/m³	43.472,00	txkm	Execução da regularização, base e imprimação	42.602,56
2.7 Imprimação com CM-30 (500,00m x 6,30m)	3.150,00	m2	Execução da regularização, base e imprimação	29.925,00
2.8 Transporte do CM-30 - DMT total=150,00km	567,00	txkm	Execução da regularização, base e imprimação	385,56
2.9 Pintura de ligação com RR-2C (500,00m x 6,00m)	3.000,00	m2	Execução do CBUQ	8.220,00
2.10 Transporte do RR-2C - DMT total=150,00km	202,50	txkm	Execução do CBUQ	137,70
2.11 Camada de CBUQ compactada de 4,0cm (500m x 6,00m) - 2,5548 t/m³	306,58	t	Execução do CBUQ	190.564,00
2.12 Transporte do CBUQ - DMT total=50,00km	15.329,00	txkm	Execução do CBUQ	15.022,42
2.13 Transporte do CAP 50-70 - DMT total=150,00km	2.965,70	txkm	Execução do CBUQ	2.016,68
2. SUBTOTAL				435.731,96
3. PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS				
3.1 Regularização do subleito	65,87	m2	Execução dos acessos	92,88
3.2 Compactação do subleito, e=20cm	13,17	m3	Execução dos acessos	139,60
3.3 Base de brita graduada, emédia=12,50cm	8,23	m3	Execução dos acessos	1.516,95
3.4 Transporte da BGS - DMTtotal=30,40km - 2,20t/m³	550,42	txkm	Execução dos acessos	539,41
3.5 Imprimação com CM-30	65,87	m2	Execução dos acessos	625,77
3.6 Transporte do CM-30 - DMT total=150,00km	11,86	txkm	Execução dos acessos	8,06
3.7 Pintura de ligação com RR-2C	65,87	m2	Execução dos acessos	180,48
3.8 Transporte do RR-2C - DMT total=150,00km	4,45	txkm	Execução dos acessos	3,03
3.9 Camada de CBUQ compactada de 4,0cm - 2,5548 t/m³	6,73	t	Execução dos acessos	4.183,23
3.10 Transporte do CBUQ - DMT total=50,00km	336,50	txkm	Execução dos acessos	329,77
3.11 Transporte do CAP 50-70 - DMT total=150,00km	65,10	txkm	Execução dos acessos	44,27
3. SUBTOTAL				7.663,45

4. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL				
4.1 Pintura do eixo, amarelo, l=10cm, com termoplástico por aspersão, e=1,5mm, com microesferas de vidro, tipo II-A	50,00	m2	Serviços Finais	2.977,00
4.2 Pintura dos bordos, branco, l=10cm, com termoplástico por aspersão, e=1,5mm, com microesferas de vidro, tipo II-A	100,00	m2	Serviços Finais	5.954,00
4.3 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo III - com pino - eixo	32,00	unid.	Serviços Finais	1.553,60
4.4 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo III - com pino - bordos	64,00	unid.	Serviços Finais	3.107,20
4.5 Placa de regulamentação em aço, tipo R-19, velocidade máxima permitida 40km/h, Ø60cm, película retrorrefletiva tipo I+SI	2,00	unid.	Serviços Finais	636,04
4.6 Suporte em tubo galvanizado para placas de sinalização	2,00	unid.	Serviços Finais	1.112,68
4. SUBTOTAL				15.340,52
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO COM BDI				495.408,73

CRISTIANO
VALDUGA DAL
PAI:54154464000

Assinado de forma digital
por CRISTIANO VALDUGA
DAL PAI:54154464000
Dados: 2025.02.04
16:30:39 -03'00'