



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
1098147-45	968342	Ministério das Cidades	Novo PAC - Água para Todos - Abastecimento de Água - RP3	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, no Município de Reduto/MG	OGU
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO			REDUTO/MG	Sede do Município de Reduto	
OBJETO				APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, no Município de Reduto/MG				Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, no Município de Reduto/MG	CONTRAPARTIDA
					INVESTIMENTO

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:
Adiantada	abr-26 2,78%

Medição nº:	1	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
			0,00	0,00

Acumulado Anterior: 0,00%

Valores Medidos (R\$)

Etap	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	Execução Física Acum.
	TOTAL							Repasse 10.822.054,68 CP. Financ. 1.170.385,76 Outros 0,00 Investimento 11.992.440,44	0,00 0,00 0,00 0,00	398.116,99 0,00 0,00 398.116,99	398.116,99 0,00 0,00 398.116,99	3,32%
1	Meta 1.	ELABORAÇÃO DE PROJETO	Concluído	1,00	m³/s	66/2025	1	489.868,69	-	398.116,99	398.116,99	81,27%
1	Meta 2.	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, no Município de Reduto/MG	Em Análise	1,00	m³/s	0		11.388.684,80	-	-	-	-
1	Meta 3.	TRABALHO SOCIAL	Em Análise	1,00	m³/s	0		113.886,95	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Local: Reduto/MG

Data: 01 de abril de 2026

Responsável Técnico
Nome: Vinicius Welerson
Cargo: Engenheiro Fiscal
ART/RRT Fiscal:

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: Cintia de Matos Mesquita
Cargo: Prefeita de Reduto

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo: