

AQUISIÇÃO DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA - RO													
PONTO	DESCRIÇÃO	COORDENADA	ÁREA DE INFLUÊNCIA	COMPRIMENTO TALVEGUE	H. MAIOR	H. MENOR	DECLIVIDADE	T.R. (TEMPO DE RETORNO)	PRECIPITAÇÃO	T.C. (TEMPO DE CONCENTRAÇÃO)	VAZÃO Q (m³/s)	DISPOSITIVO A SER APLICADO	VAZÃO DO DISPOSITIVO
1	Linha 192 Km 8,50 Lado Norte	11°39'3.00"S 61°42'16.00"O	49,74 Km²	19,74 Km	279,69 m	185,06 m	0,48%	25 Anos	144,26 mm	5,13 Horas ou 307,80 Minutos	28,30 m³/s (mínima) a 35,50 m³/s	Aduela Pré-Moldada de Concreto Celular Dupla 2,50 m x 2,50 m	33,70 m³/s
2	Linha 192 Quilometro 8,40; Lado Sul: Entra Travessão 192 – 196; quilometro 01	11°48'12.04"S 61°42'16.69"O	1,61 Km² (160,9 Há)	1,92 Km (1.921,00 Metros)	239,38 m	200,23 m	2,04%	25 Anos	144,26 mm	0,489 Horas ou 29,36 Minutos	22,58 m³/s (mínima) a 28,30 m³/s	Aduela Pré-Moldada de Concreto Celular Tripla 2,00 m x 2,00 m	28,93 m³/s

Documento assinado digitalmente

VLADIMIR LUIS CARDOSO DE ALMEIDA
Data: 17/04/2026 17:36:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>