



SEMDUR

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
E DESENVOLVIMENTO URBANO



OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSO ÀS BALSAS NA TRAVESSIA DE BARCARENA – TRAMBOICA, NO MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.

LOCAL: BARCARENA SEDE E ILHA TRAMBOICA, MUNICÍPIO DE BARCARENA PA.

PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

Data = Junho/2026

BDI: 26,20%

BANCOS: SINAPI - 05/2026 - Pará, SBC - 06/2026 - Pará, SICRO3 - 01/2026 - Pará, ORSE - 03/2026 - Sergipe, SEDOP - 03/2026 - Pará, AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás, AGETOP RODOVIARIA - 08/2025 - Goiás, EMBASA - 06/2025 - sem_encargos, EMOP - 05/2026 - Rio de Janeiro.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS AUXILIARES	100,00% 35.147,97	100,00% 35.147,97			
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 137.671,52	25,00% 34.417,88	25,00% 34.417,88	25,00% 34.417,88	25,00% 34.417,88
3	RAMPA TRAMBOICA	100,00% 1.043.555,07	5,00% 52.177,75	50,00% 521.777,54	40,00% 417.422,03	5,00% 52.177,75
4	RAMPA BARCARENA	100,00% 1.092.511,26	10,00% 109.251,13	25,00% 273.127,82	40,00% 437.004,50	25,00% 273.127,82
Porcentagem			10,0%	35,92%	38,5%	15,58%
Custo			230.994,72	829.323,23	888.844,41	359.723,44
Porcentagem Acumulado			10,0%	45,92%	84,42%	100,0%
Custo Acumulado			230.994,72	1.060.317,95	1.949.162,36	2.308.885,82

Eng.º Civil Matias Costa da Silva

CREA-PA nº 151.793.702-7

Responsável Técnico

Portaria nº 0022/2025-SEMAT

Secretaria Munic. de Infra. e Desenv. Urbano - SEMDUR



A autenticidade desse documento pode ser verificada no site:
https://pmbarcapa.govadm.com.br/workflow/verificar_documento.jsf
informando o código verificador: 0893549 e código CRC: GRS9YE6HVMD.

Documento assinado eletronicamente por **Matias Costa da Silva** em 01/07/2026, às 13:07.