

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E RESILIÊNCIA URBANA EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - PROMORAR RECIFE



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE QUIOSQUES
(TIPO CONTAINERS MODULARES)

Bancos:

B.D.I.
0,0%

Revisão: 04

Encargos Sociais:

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	QUIOSQUES MODULARES - CONTAINERS	1,00	R\$ 458.261,95	100,00 %
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	R\$ 458.261,95	100,00 %

Recife, 09 de abril de 2026.

Total sem BDI	R\$	458.261,95
Total do BDI	R\$	-
Total Geral	R\$	458.261,95

ASSINO ESTE DOCUMENTO COM BASE NO
 RELATÓRIO TÉCNICO DE ORÇAMENTO.
 Nº 07/2026

Elizabete Correia de Santana.
 Engenheira Civil – Orçamentista
 CREAPE 45674

ELIZABETE CORREIA DE SANTANA
 Engenheira Civil



Obra
**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE QUIOSQUES
 (TIPO CONTAINERS MODULARES)**

Bancos

B.D.I.
 0,0%

Encargos Sociais

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			QUIOSQUES MODULARES - CONTAINERS		1		R\$ 458.261,95	R\$ 458.261,95	100,00 %
1.1			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1		R\$ 458.261,95	R\$ 458.261,95	100,00 %
1.1.1	CPU031	Próprio	Fornecimento e instalação de quiosques modulares - Container medindo 2,00x4,00m, inclusive instalações elétricas e hidráulicas internas ao módulo	und	8,00	R\$ 43.322,33	R\$ 346.578,66	R\$ 346.578,66	75,63 %
1.1.2	CPU032	Próprio	Fornecimento e instalação de quiosques modulares - Container medindo 6,00x2,00m, inclusive instalações elétricas e hidráulicas internas ao módulo	und	2,00	R\$ 55.841,65	R\$ 111.683,29	R\$ 111.683,29	24,37 %
						Total sem BDI	R\$		458.261,95
						Total do BDI	R\$		-
						Total Geral	R\$		458.261,95

ELIZABETE CORREIA DE SANTANA
 Engenheira Civil



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
QUIOSQUES (TIPO CONTAINERS MODULARES)

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	QUIOSQUES MODULARES - CONTAINERS	100,00%			33,82%			37,81%			28,36%
		R\$ 458.261,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 155.005,62			R\$ 173.289,33			R\$ 129.967,00
Porcentagem			0,00%	0,00%	33,82%	0,00%	0,00%	37,81%	0,00%	0,00%	28,36%
Custo		R\$ 458.261,95	0,00	0,00	155.005,62	0,00	0,00	173.289,33	0,00	0,00	129.967,00
Porcentagem Acumulado		R\$ -	0,00%	0,00%	33,82%	33,82%	33,82%	71,64%	71,64%	71,64%	100,00%
Custo Acumulado			0,00	0,00	155.005,62	155.005,62	155.005,62	328.294,96	328.294,96	328.294,96	458.261,95
			CONTRATAÇÃO DE 2 QUIOSQUES MODULARES DO TIPO (6X2M) E 1 QUIOSQUES MODULARES DO TIPO (2X4M)			CONTRATAÇÃO DE 4 QUIOSQUES MODULARES DO TIPO (2X4M)			CONTRATAÇÃO DE 3 QUIOSQUES MODULARES DO TIPO (2X4M)		
			R\$ 155.005,62			R\$ 173.289,33			R\$ 129.967,00		

(*) Este cronograma físico-financeiro foi elaborado considerando a possibilidade de contratações simultâneas, com previsão de lotes contendo quantidades estimadas.

LOTE A: Contratação de aproximadamente 2 quiosque modular tipo 2x6m e 1 quiosques modulares, tipo 2x4m;

LOTE B: Contratação de aproximadamente 4 quiosques modulares, tipo 2x4m;

LOTE C: Contratação de aproximadamente 3 quiosques modulares tipo 2x4m;

A quantidade de containers por lote poderá variar conforme a necessidade do projeto.

A contratação será realizada conforme a demanda para preencher espaços vagos em praças e parques, ou seja, os quiosques serão contratados de acordo com as necessidades específicas do projeto.

O prazo previsto para a contratação total é de 24 meses, podendo ser antecipado dependendo da demanda do projeto.

Estimamos que a infraestrutura de cada container modular levará aproximadamente 2 meses para ser concluída, enquanto a instalação, conexão à infraestrutura e testes demandarão cerca de 1 mês. Independentemente da quantidade de containers contratados para um determinado local, considera-se o prazo total de 3 meses, pois as construções e instalações podem ocorrer simultaneamente.

ACS
CNPJ:



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE QUIOSQUES (TIPO CONTAINERS MODULARES)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	LARGURA	COMPRIM.	ALTURA	ÁREA	VOLUME	ESP	EMPOL	COEF.	TOTAL
1			BLOCO 1		1									
1.1			QUIOSQUES MODULARES - CONTAINERS		1									
1.1.1			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1									
1.1.1.1	CPU031	Próprio	Fornecimento e instalação de quiosques modulares - Container medindo 2,00x4,00m, inclusive instalações elétricas e hidráulicas internas ao módulo	und	8									
1.1.1.2	CPU032	Próprio	Fornecimento e instalação de quiosques modulares - Container medindo 6,00x2,00m, inclusive instalações elétricas e hidráulicas internas ao módulo	und	2									

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E RESILIÊNCIA URBANA EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - PROMORAR RECIFE



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE QUIOSQUES
(TIPO CONTAINERS MODULARES)

Bancos

B.D.I.
0,0%

Encargos Sociais

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CPU031	Próprio	Fornecimento e instalação de quiosques modulares - Container medindo 2,00x4,00m, inclusive instalações elétricas e hidráulicas internas ao módulo	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	und	8,0	R\$ 43.322,33	R\$ 346.578,66	75,63%	75,63%
CPU032	Próprio	Fornecimento e instalação de quiosques modulares - Container medindo 6,00x2,00m, inclusive instalações elétricas e hidráulicas internas ao módulo	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	und	2,0	R\$ 55.841,65	R\$ 111.683,29	24,37%	100,00%

Total sem BDI **458.261,95**
Total do BDI **0,00**
Total Geral **458.261,95**

ELIZABETE CORREIA DE SANTANA
 Engenheira Civil



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE QUIOSQUES (TIPO
CONTAINERS MODULARES)

Bancos

B.D.I.
0,0%

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CPU031	Próprio	Fornecimento e instalação de quiosques modulares - Container medindo 2,00x4,00m, inclusive instalações elétricas e hidráulicas internas ao módulo	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	und	1,0000000	43.322,33	43.322,33		
Insumo	COT012	Próprio	Salas modulares - Container medindo 2,00x4,00m, inclusive instalações elétricas e hidráulicas internas ao módulo	Material	UND	1,0000000	43.322,33	43.322,33		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	43.322,33
Composição	CPU032	Próprio	Fornecimento e instalação de quiosques modulares - Container medindo 6,00x2,00m, inclusive instalações elétricas e hidráulicas internas ao módulo	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	und	1,0000000	55.841,65	55.841,65		
Insumo	COT013	Próprio	Quiosques modulares - Container medindo 2,00x6,00m, conforme projeto, inclusive instalações elétricas e hidráulicas internas ao módulo	Material	UND	1,0000000	55.841,65	55.841,65		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	55.841,65