

SAAE (SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO)

Unaí Minas Gerais

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

OBRA: Execução de aproximadamente 1300 metros de rede de abastecimento de água tratada em tubo DN 200 mm, destinada à ampliação/complementação do sistema público. **BDI:** 28,43%

LOCAL: Rua Aldeia, Bairro Centro Unaí-MG **DATA:** 03/06/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	T.COM BDI R\$	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		Total	
			fisico	financeiro	fisico	financeiro	fisico	financeiro	fisico	financeiro	fisico	financeiro
MURO DA ETE												
1.	SERVIÇO PRELIMINAR / ADMINISTRAÇÃO	39.501,07	25%	9.875,27	25%	9.875,27	25%	9.875,27	25%	9.875,27	100%	39.501,07
2.	PREPARO E INSTALAÇÃO DE REDE	1.015.252,94	20%	203.050,59	35%	355.338,53	35%	355.338,53	10%	101.525,29	100%	1.015.252,94
3.	JUNÇÕES A SEREM INSTALADAS	199.061,11	25%	49.765,28	25%	49.765,28	25%	49.765,28	25%	49.765,28	100%	199.061,11
4.	SINALIZAÇÃO	21.073,68	25%	5.268,42	25%	5.268,42	25%	5.268,42	25%	5.268,42	100%	21.073,68
5.	LIMPEZA	27.818,65	25%	6.954,66	25%	6.954,66	25%	6.954,66	25%	6.954,66	100%	27.818,65
	TOTAL SIMPLES	1.302.707,45	21%	274.914,22	33%	427.202,16	33%	427.202,16	13%	173.388,92	100%	1.302.707,45
	TOTAL ACUMULADO	1.302.707,45	21%	274.914,22	54%	702.116,37	87%	1.129.318,53	100%	1.302.707,45		

Júlio da Costa Oliveira, Mat. 363
Engº. Civil Crea-MG:176499/D