



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORÃ
Rua Rio Grande do Norte, nº 1.000 - Ivaipora/Pr.
0

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto	SISTEMA FOTOVOLTAÍCO MÍNIMO DE 37,44 kWp									
Endereço	Av. Pedro Koltun nº 190									
Município	IVAIPORÃ									
Responsável técnico	SAMANTHA SOARES GREGÓRIO									
E-mail										
Data	28/09/2026	BDI Projetos	30,67%	BDI convencional	20,94%					
Desconto	0,00%									

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO COM BDI	VALOR PLANILHA SEM BDI
PROJETOS										
PROJ	PROJETOS CONTRATADOS	0,00%		100,00%						
SERVIÇOS CONVENCIONAIS										
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,71%	230,64	25,00%	461,29	50,00%	230,64	25,00%	922,58	762,81
02	COMPONENTES PARA O SISTEMA FOTOVOLTAICO	91,91%	59.772,67	50,00%	59.772,67	50,00%			119.545,35	98.843,31
03	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO	0,58%			378,51	50,00%	378,51	50,00%	757,01	625,92
04	SISTEMA DE SPDA E ATERRAMENTO	6,79%							8.835,95	7.305,80
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	R\$ 60.003,32	46,13%	R\$ 60.612,47	46,60%	R\$ 609,15	0,47%	R\$ 130.060,88	R\$ 107.537,84
VALOR DA CONTRATAÇÃO (COM BDI E COM DESCONTO)		R\$ 130.060,88	R\$ 60.003,32		R\$ 60.612,47		R\$ 609,15		R\$ 121.224,93	

VALOR DE MEDIÇÃO TOTAL

VALOR DE MEDIÇÃO DE PROJETO (COM BDI E COM DESCONTO)		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
VALOR DE MEDIÇÃO DE OBRA (COM BDI E COM DESCONTO)		R\$ 60.003,32		R\$ 60.612,47		R\$ 609,15		R\$ 121.224,93

AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL ACUMULADO DAS MEDIÇÕES		R\$ 60.003,32	46,13%	120.615,78	92,74%	121.224,93	93,21%	
------------------------------	--	---------------	--------	------------	--------	------------	--------	--

SAMANTHA
SOARES
GREGORIO:04722634980
Assinado de forma digital por SAMANTHA SOARES GREGORIO:04722634980
Dados: 2026.09.28 10:21:36 -03'00'