

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	TIJUCAS DO SUL			PRIORIDADE N° 38	SAM	40
Projeto :	SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO - INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAÍCA				LOTE nº	1
Local da Obra:	SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024 SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				23/05/2025 - sex
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 1.428.098,77	Valor total Mão de Obra:	R\$ 455.863,68 31,92%	Valor total dos Materiais:	R\$ 972.235,09 68,08%
--------------------------	------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 1.428.098,77	
Etapa 1 - Início	30	R\$ 280.171,19	2 placas de obra; 53 - Fornecimento e Instalação de Módulo fotovoltaico monofacial monocristalino 550W; 1 Fornecimento e Instalação de Inversor fotovoltaico 220V- 75KWP – ongrid; 30 KIT DE ESTRUTURA P/ suporte de fixação para painéis Solares - fonecimento e instalação; 22 KIT DE ESTRUTURA P/ suporte de fixação para painéis Solares modelo solo - fonecimento e instalação; 10 STRING BOX
Etapa 2	30	R\$ 272.777,96	53 - Fornecimento e Instalação de Módulo fotovoltaico monofacial monocristalino 550W; 1 Fornecimento e Instalação de Inversor fotovoltaico 220V- 75KWP – ongrid; 22 KIT DE ESTRUTURA P/ suporte de fixação para painéis; 0solares modelo solo; 10 STRING BOX
Etapa 3	30	R\$ 228.278,89	53 - Fornecimento e Instalação de Módulo fotovoltaico monofacial monocristalino 550W; 30 KIT DE ESTRUTURA P/ suporte de fixação para painéis Solares - fonecimento e instalação; 22 KIT DE ESTRUTURA P/ suporte de fixação para painéis Solares modelo solo - fonecimento e instalação; 10 STRING BOX
Etapa 4	30	R\$ 228.278,89	53 - Fornecimento e Instalação de Módulo fotovoltaico monofacial monocristalino 550W; 30 KIT DE ESTRUTURA P/ suporte de fixação para painéis Solares - fonecimento e instalação; 22 KIT DE ESTRUTURA P/ suporte de fixação para painéis Solares modelo solo - fonecimento e instalação; 10 STRING BOX
Etapa 5	30	R\$ 226.190,17	53 - Fornecimento e Instalação de Módulo fotovoltaico monofacial monocristalino 550W;; 30 KIT DE ESTRUTURA P/ suporte de fixação para painéis Solares - fonecimento e instalação; 22 KIT DE ESTRUTURA P/ suporte de fixação para painéis Solares modelo solo - fonecimento e instalação; 10 STRING BOX
Etapa 6	30	R\$ 192.401,67	53 - Fornecimento e Instalação de Módulo fotovoltaico monofacial monocristalino 550W;; 30 KIT DE ESTRUTURA P/ suporte de fixação para painéis Solares - fonecimento e instalação; 22 KIT DE ESTRUTURA P/ suporte de fixação para painéis Solares modelo solo - fonecimento e instalação; 10 STRING BOX

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
NILSON SANTOS DE CASTRO - CREA PR-174.326/D	JOSÉ ALTAIR MOREIRA

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

