

**CLIENTE** – Prefeitura Municipal de Cantagalo

**CIDADE** – Cantagalo - Pr

**OBRA** – Barracão Pré-Fabricado.

**AREA DO BARRACÃO** – 800.00m<sup>2</sup>

**OBJETO DA EXECUÇÃO:**

Trata-se de uma estrutura Pré-Fabricada medindo 20.00x40.00x5.00 mt livre totalizando 800m<sup>2</sup> de área construída, a ser executada no município de Cantagalo - Pr.

**MATERIAL INCLUSO PARA A MONTAGEM DA ESTRUTURA:**

UD	QTD	DESCRIÇÃO
<b>ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA</b>		
UNI	25.00	ESTACAS ESCAVADA 0.25x3.00 mt (concretada e com ferragem armada)
UNI	25.00	BLOCO DE FUNDAÇÃO 0.80x0.80x1.20 mt (concretado e com ferragem armada para sustentação da estrutura)
UNI	24.00	PILAR CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO DE SEÇÃO 0.20x0,30x6,50 MT
UNI	01.00	PILAR CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO DE SEÇÃO 0.15x0,30x4,50 MT
<b>ESTRUTURA COBERTURA</b>		
UNI	09.00	TESOURA METÁLICA 20.00 MT (Banzo superior e inferior perfil U 100x50#2.25) (Diagonais e montantes perfil U 92x40#2.25)
UNI	134.00	PERFIL U ENRIJECIDO 3”X2,25mm
UNI	08.00	CONTRAVENTAMENTO
UNI	80.00	TELHA ALUZINCO TP 40 PRÉ PINTADA AZUL REAL 1.00x0.043mmX10.10 MT
UNI	40.00	CUMEEIRA ALUZINCO TP 40 PRÉ PINTADA AZUL REAL 1.00X1,00X0,43mm
UNI	1.500,00	PARAFUSO AUTOBROCANTE PB 5.5x4”
<b>FECHAMENTO ALUZINCO</b>		
M <sup>2</sup>	80.00	OITÃO ALUZINCO TP 40 PRÉ PINTADO AZUL REAL
UNI	60.00	PERFIL U ENRIJECIDO 3”X2,25mm
UNI	120.00	TELHA ALUZINCO TP 40 PRÉ PINTADA AZUL REAL 1.00x0.043mmX2,10 MT
UNI	1.200,00	PARAFUSO AUTOBROCANTE PB 5.5x4”
<b>DESPESA</b>		
UNI	DIVERSAS	TRANSPORTE DAS PEÇAS
M <sup>2</sup>	800.00	MÃO OBRA PARA LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA

**O PREÇO TOTAL É DE R\$ 449.340,00** (quatrocentos e quarenta e nove mil trezentos e quarenta reais)

**CONTRAPARTIDA DO CLIENTE PARA EXECUÇÃO DA OBRA:**

- Fornecimento de um ponto de energia e água no local.

**VALIDADE CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTOS**

- Validade da proposta 10 dias.
- Prazo de montagem 90 a 120 dias.
- Forma de pagamento a combinar.



**Nova Laranjeiras, 27 de janeiro de 2026.**