



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ

FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Contratação de empresa especializada para execução de barracão com estrutura pré-moldada, destinado ao Pátio de Maquinas do Município de Ibicaré/SC, compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra e demais serviços necessários à execução da obra, com recursos provenientes da Emenda Impositiva Federal nº 32350004/2026 e contrapartida do Município.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO:

A pesquisa de preços / orçamentação ocorreu entre os agosto e setembro de 2026, com base em sistemas oficiais e fontes públicas confiáveis de referência de custos de obras públicas, além de cotações de mercado.

METODOLOGIA APLICADA:

O valor de referência foi aferido por meio de:

() Média () Mediana () Menor Preço (X) Outra: SINAPI

FONTES DE PESQUISA

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros:

() I - PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP (www.gov.br));

Objeto	Und	Qtde	Contratante (Nome /UASG)	Empenho/ Licitação	Preço Unit.(R\$)

() II - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços:

Objeto	Und	Qtde	Contratante (Nome /UASG)	Empenho/ Licitação	Preço Unit.(R\$)



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ

() III - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;

Objeto	Fornecedor (Nome e CNPJ)	Local de pesquisa (Endereço Completo)	Data/hora de acesso	Preço Unit. (R\$)

() IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 6 (seis) meses.

Objeto	Fornecedor (Nome e CNPJ)	Data do Orçamento/Cotação	Preço Unit. (R\$)

(X) V – Outro: pesquisa com base em composições orçamentárias de sistemas oficiais:

Fontes principais:

- SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) – base de dados da Caixa Econômica Federal
- Cotação de mercado - utilizada para o item da Estrutura pré-moldada o qual não possui composição ou referência adequada no SINAPI.

ANÁLISE DA PESQUISA

A orçamentação da obra foi realizada com base nos projetos de engenharia, memoriais descritivos, quantitativos e demais documentos técnicos, utilizando como principal referência as composições de custos unitários do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, mantido pela Caixa Econômica Federal.

De forma complementar, foram utilizadas duas composições próprias da Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense – AMMOC, por apresentarem referência adequada para os respectivos serviços, bem como realizada cotação de mercado para item específico não contemplado adequadamente pelo SINAPI, conforme documentação integrante do processo.

A planilha orçamentária contempla os custos necessários à execução do barracão pré-moldado destinado ao Pátio de Máquinas do Município, considerando os quantitativos previstos nos projetos e a aplicação do BDI correspondente à natureza da obra.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ

Dessa forma, conclui-se que o valor estimado se encontra devidamente fundamentado em referenciais oficiais e fontes idôneas, estando compatível com os preços praticados no mercado e atendendo aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	UN	VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA	PREÇO TOTAL DE REFERÊNCIA
01	Contratação de empresa especializada para execução de barracão com estrutura pré-moldada, destinado ao Pátio de Maquinas do Município de Ibicaré/SC, compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra e demais serviços necessários à execução da obra, com recursos provenientes da Emenda Impositiva Federal nº 32350004/2026 e contrapartida do Município.	01	UN	1.655.850,49	1.655.850,49
TOTAL					R\$ 1.655.850,49

O custo estimado total da contratação é de R\$ 1.655.850,49 (um milhão, seiscentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos).

ANEXOS: A planilha orçamentária segue anexa a este relatório.

Ibicaré / SC, 29 de setembro de 2026

Assinado digitalmente por Jaíne Reginato Garbo, responsável pela conferência e compatibilização deste documento com o orçamento da obra.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ

ANEXO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Planilha Orçamentária para Serviços de Engenharia

Referências de custo utilizadas: [SINAPI-08/2026] [Composição Própria] [Cotação] [DEINFRA-01/0]



ESTADO - MUNICÍPIO MUNICÍPIO DE IBICARÉ MUNICÍPIO DE IBICARÉ	DATA DE EMISSÃO 22/09/2026 BDI APLICADO 22,76 PERCENTUAL DE REDUÇÃO: 0.0	PROGRAMA Nº do contrato: Contrato não vinculado! CONTRATO Programa não vinculado	TOTAL GERAL R\$ 1.655.850,49
PROJETO 10318 - BARRACÃO CENTRO DE DESPORTO E LAZER			RESPONSÁVEL TÉCNICO SUELLEN KARINE CERVELIN 10697645-7

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	FONTE	UN.	CUSTO UNIT.	%BDI / K / TRDE	PREÇO UNIT.	FONTE	PREÇO TOTAL
1-BARRACÃO CENTRO DE DESPORTO E LAZER								R\$ 1.655.850,49		
1.1-SERVIÇOS INICIAIS								R\$ 9.573,73		
1.1.1	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira	2,50	SINAPI	M2	R\$ 200,00	22,76	R\$ 245,52		R\$ 613,80
1.1.2	99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas	241,90	SINAPI	M	R\$ 14,22	22,76	R\$ 17,46		R\$ 4.223,57
1.1.3	90777	Administração local de obra	16,00	SINAPI	H	R\$ 125,14	22,76	R\$ 153,63		R\$ 2.458,08
1.1.4	AMMOC-0313-C	Execução de almozarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, telha em fibrocimento, e piso britado 10cm, com ponto de tomada e iluminação	4,00	Composição Própria	M2	R\$ 463,97	22,76	R\$ 569,57		R\$ 2.278,28
1.2-FUNDAÇÃO (SAPATA E CÁLICE)								R\$ 417.729,43		
1.2.1	96521	Escavação mecanizada para sapata com retroescavadeira	235,62	SINAPI	M3	R\$ 41,05	22,76	R\$ 50,39		R\$ 11.872,89
1.2.2	96617	Lastro de concreto magro, aplicado em sapatas, espessura de 3 cm	142,80	SINAPI	M2	R\$ 23,09	22,76	R\$ 28,35		R\$ 4.048,38
1.2.3	96535	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm	761,60	SINAPI	M2	R\$ 42,27	22,76	R\$ 51,89		R\$ 39.519,42
1.2.4	104916	Armação de sapata isolada utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem	292,40	SINAPI	KG	R\$ 17,00	22,76	R\$ 20,87		R\$ 6.102,39
1.2.5	104918	Armação de sapata isolada utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem	2.035,20	SINAPI	KG	R\$ 13,57	22,76	R\$ 16,66		R\$ 33.906,43
1.2.6	104919	Armação de sapata isolada utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem	591,60	SINAPI	KG	R\$ 11,90	22,76	R\$ 14,61		R\$ 8.643,28
1.2.7	104920	Armação de sapata isolada utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem.	4.467,60	SINAPI	KG	R\$ 9,99	22,76	R\$ 12,26		R\$ 54.772,78
1.2.8	104921	Armação de sapata isolada utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem.	9.758,00	SINAPI	KG	R\$ 9,21	22,76	R\$ 11,31		R\$ 110.362,98
1.2.9	96558	Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento	161,16	SINAPI	M3	R\$ 750,61	22,76	R\$ 921,45		R\$ 148.500,88
1.3-ESTRUTURA PRÉ MOLDADA								R\$ 781.569,21		
1.3.1	AMMOC-1326-I	Estrutura pré-moldada do barracão centro de desporto e lazer, compreendendo, pilares, vigas intermediárias e de cobertura, acabamentos, transporte e montagem das peças, conforme projeto específico e memorial descritivo em anexo.	1,00	Cotação	UN	R\$ 682.891,40	14,45	R\$ 781.569,21		R\$ 781.569,21
1.4-COBERTURA								R\$ 445.769,64		
1.4.1	92580	Trama de aço composta por terças perfil u enrijecido para telhados de até 2 águas para telha metálica, incluso transporte vertica	3.437,47	SINAPI	M2	R\$ 42,18	22,76	R\$ 51,78		R\$ 177.992,20
1.4.2	94213	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, incluso içamento	3.437,47	SINAPI	M2	R\$ 56,31	22,76	R\$ 69,13		R\$ 237.632,30
1.4.3	94228	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical - em apenas um dos lados - verificar com fiscalização	81,65	SINAPI	M	R\$ 83,14	22,76	R\$ 102,06		R\$ 8.333,20
1.4.4	89578	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	66,00	SINAPI	M	R\$ 35,74	22,76	R\$ 43,87		R\$ 2.895,42

Planilha Orçamentária para Serviços de Engenharia

Referências de custo utilizadas: [SINAPI-08/2026] [Composição Própria] [Cotação] [DEINFRA-01/0]



1.4.5	AMMOC-0840-C	Estrutura metálica para fechamento de oitão com perfis em aço galvanizado, incluso instalação	164,42	Composição Própria	M2	R\$ 37,41	22,76	R\$ 45,92		R\$ 7.550,17
1.4.6	94213	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, para fechamento de oitão	164,42	SINAPI	M2	R\$ 56,31	22,76	R\$ 69,13		R\$ 11.366,35
1.5-SERVIÇOS FINAIS									R\$ 1.208,48	
1.5.1	42846	Limpeza da obra- remoção e descarte de entulhos com empresa licenciada pelo ima para serviços de coleta de resíduos da construção civil	3.266,17	DEINFRA	M2	R\$ 0,30	22,76	R\$ 0,37		R\$ 1.208,48

Contrapartida exclusivamente financeira (C) R\$ 0,00	Contrapartida exclusivamente física (CF) R\$ 0,00	Valor a ser lícitado/contratado R\$ 1.655.850,49	Total do orçamento R\$ 1.655.850,49
---	--	---	--

SUELLEN
KARINE
CERVELIN:0915
4865980

Assinado de forma
digital por SUELLEN
KARINE
CERVELIN:09154865980
Dados: 2026.09.22
16:39:10 -03'00'

SUELLEN KARINE CERVELIN
Engenheiro(a) Civil
CREA 166933-0
ART: 10697645-7

Observações Gerais

- Verificação e aprovação do orçamento serão efetuadas observando-se valores quantitativos e custos, mediante comparativo com composições do SINAPI e, em obras rodoviárias, com a tabela SICRO, citando o código no campo destinado na planilha.
- Para itens não convencionais ou ausentes nas tabelas de referência, deverá ser apresentada composição do custo unitário em documento separado.
- Material reaproveitável deverá ser encaminhado à Secretaria de Obras ou conforme recomendação da fiscalização. O bota-fora será indicado pelo município.
- A empresa deverá executar a sinalização da obra conforme memorial descritivo.
- A empresa executora deverá executar fechamento provisório das bocas de lobo antes da fresagem, se houver.
- A empresa deverá manter a obra limpa durante a execução e executar limpeza geral para entrega da obra.
- Teste de Viga Benkelman deverá ser feito antes do início da escavação com a presença do Eng. Fiscal designado. Após finalização do pavimento, novo teste deverá ser executado.
- Toda escavação de vala > 1,75 m de altura deverá ser executada conforme ABNT NBR 9061, com inclinação a 45° nos bordos a exceder 1,25 m ou com escoramento horizontal.
- Placas de sinalização de obra devem ser colocadas conforme memorial descritivo, seguindo rigorosamente a legislação vigente; seu custo é incluído nos preços propostos.
- Deverá a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso de hidrojato quando necessário, comunicando previamente a fiscalização.
- Para a sinalização, comunicar a Diretoria do Trânsito para acompanhar a execução.
- Para escavações, informar o órgão responsável pela água e esgoto para acompanhamento dos serviços.
- A empresa deverá garantir o escoamento das águas para as bocas-de-lobo.
- A medição deverá ser entregue com memória de cálculo e fotos comprovando a realização de cada serviço, junto dos diários de obras do período.
- Valor dos derivados de petróleo atualizado conforme ANP.
- Os quantitativos deverão ser confirmados na memória de cálculo; qualquer divergência será confirmada pela fiscalização.
- Os serviços com referência DEINFRA, DNIT e DAER foram atualizados por índices de reajustamento do DNIT.

Fonte de recurso aplicável:

C Contrapartida exclusivamente financeira - Aquisição pela própria administração.**CF** contrapartida exclusivamente física - Execução pela própria administração.**Sem Fonte** Item a ser lícitado/contratado - Objeto de processo licitatório.