

**Concorrência**

<b>Dados do Processo</b>	
<b>Nº Processo</b> 189/2025	<b>Responsável</b> Prefeitura de Gaspar - SC
<b>Objeto</b> CONSTRUÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) SALAS DE AULA EM SISTEMA MODULAR PRÉ-FABRICADOS E BANHEIROS	

<b>Dados Gerais</b>			
<b>Situação</b> Aguardando Abertura	<b>Início Envio Propostas</b> 27/11/2025 - 08:00	<b>Fim Envio Propostas</b> 10/12/2025 - 08:59	<b>Agente de Contratação</b> Jônatas Avalhaes Iwata
<b>Modo de Disputa</b> Valor Total	<b>Exibir Valor de Referência</b> Sim	<b>Amparo legal</b> Lei 14.133/2021, Art. 28, II	

<b>Listagem de Lotes/Itens</b>						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	CONSTRUÇÃO DE 08 SALAS DE AULAS EM SISTEMA MODULAR E BANHEIRO NA EEB PROFª ANGELICA DE SOUZA COSTA	Unidade	1	2.659.593,23	2.659.593,23
1	2	CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS DE AULAS EM SISTEMA MODULAR E BANHEIRO NA EEB PROFª DOLORES LUZIA DOS SANTOS KRAUSS	Unidade	1	690.366,59	690.366,59
1	3	CONSTRUÇÃO DE 04 SALAS DE AULAS EM SISTEMA MODULAR E BANHEIRO NA EEB LUIZ FRANZOI	Unidade	1	1.494.804,62	1.494.804,62
1	4	CONSTRUÇÃO DE 04 SALAS DE AULAS EM SISTEMA MODULAR E BANHEIRO NA EEB PROFº OLIMPIO MORETTO	Unidade	1	1.549.752,10	1.549.752,10
1	5	CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS DE AULAS EM SISTEMA MODULAR E BANHEIRO NA CDI THEREZA BEDUSCHI	Unidade	1	2.177.575,16	2.177.575,16
1	6	CONSTRUÇÃO DE 07 SALAS DE AULAS EM SISTEMA MODULAR E BANHEIRO NA EEB ZENAIDE SCHMITT COSTA	Unidade	1	2.372.097,79	2.372.097,79