



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SEMOP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos



CRONOGRAMA GLOBAL								
Agente promotor /		Município de Jaraguá do Sul						
Empreendimento		PONTE EM CONCRETO - CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO DA LUZ NA ESTRADA MUNICIPAL JGS 575						
Logradouro		Rod. Mun. JGS 575 - Estrada Alberto Gnewuch						
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	63,05%	12.302,16	30,97%	6.041,61	5,98%	1.166,47	19.510,24
2	TERRAPLENAGEM	100,00%	17.815,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	17.815,98
3	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	0,00	70,72%	14.482,64	29,28%	5.996,26	20.478,90
4	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00%	0,00	48,95%	3.316,39	51,05%	3.458,50	6.774,89
5	OBRAS COMPLEMENTARES							
5.1	KIT PONTE PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO	4,66%	14.892,63	81,72%	261.227,69	13,62%	43.554,99	319.675,31
5.2	OBRAS COMPLEMENTARES	97,00%	104.310,01	2,39%	2.568,51	0,61%	653,60	107.532,12
TOTAL (%)		30,36%		58,49%		11,15%		100,00%
TOTAL (R\$)		149.320,78		287.636,84		54.829,82		491.787,44
ACUMULADO (R\$)		149.320,78		436.957,62		491.787,44		

Assinatura

MARCELO GUMBOSKI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 110461-7
ART: A PREENCHER

Data 2025-02-05