



MUNICÍPIO DE INDAIAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALAS
MODULARES PARA O MUNICÍPIO DE
INDAIAL

ENDEREÇO: INDAIAL/SC

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Mês 01				Total	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 12.572,88	100%
2	FUNDAÇÃO					R\$ 12.472,51	100%
3	ESTRUTURA					R\$ 174.503,02	100%
4	FECHAMENTO					R\$ 57.003,96	100%
5	COBERTURA					R\$ 20.217,65	100%
6	PINTURA					R\$ 5.419,22	100%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E					R\$ 10.985,07	100%
8	VOZ E DADOS					R\$ 1.012,16	100%
9	REVESTIMENTO					R\$ 11.870,13	100%
10	ESQUADRIAS E VIDROS					R\$ 8.464,10	100%
11	INSTALAÇÕES PLUVIAIS					R\$ 297,06	100%
12	INSTALAÇÃO					R\$ 2.929,60	100%
13	LIMPEZA FINAL DE OBRA					R\$ 421,34	100%

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

R\$ 318.168,70

R\$ 318.168,70

R\$ 318.168,70

ACUMULADO TOTAL

100,00%

ASSINATURAS

MARCIO MOISEIS SELHORST

Secretário de Educação
Município de Indaial



Documento assinado digitalmente

ANDREY ALEXANDRE PEREIRA

Data: 17/10/2023 16:12:12-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDREY A. PEREIRA

Diretor de Obras e Convênios
Sec. de Planejamento - Município de Indaial





ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/10/2023 10:59 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p653a70bcd0b6f>.