

[illegible]

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA: Fornecimento e Instalação do Sistema de Auxílio à Navegação Aérea - Indicador de Trajetória de Aproximação de Precisão - PAPI, Cabeceira 32, no Aeroporto de Erechim (SSER), no Município de Erechim/RS.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7	
			Custo	%	Custo	%	Custo	%	Custo	%	Custo	%	Custo	%	Custo	%
3.2.7.1.1	Treinamento para Manutenção dos Equipamentos e Sistemas do PAPI e Comando Remoto	1.654,42	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.654,42	100,00%	R\$ -	0,00%
3.2.7.2	Homologação															
3.2.7.2.1	Acompanhamento da Vistoria Técnica de Homologação, Ground Check do DECEA / CINDACTA.	9.541,16	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.541,16	100,00%	R\$ -	0,00%
3.2.7.2.2	Acompanhamento do voo de homologação - Fly Check do DECEA/GEIV	9.541,16	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.541,16	100,00%	R\$ -	0,00%
3.2.8	LIMPEZA FINAL DE OBRA															
3.2.8.1	Limpeza Final de Obra	10.779,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 10.779,00	100,00%	R\$ -	0,00%
3.2.9	PROJETO AS-BUILT															
3.2.9.1	Entrega do Projeto Executivo "As-built" - como Construído	7.342,89	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.342,89	100,00%	R\$ -	0,00%
TOTAL		520.331,29														
	Percentual de Execução Mensal		R\$ 26.933,88	5,18%	R\$ 43.626,64	8,38%	R\$ 127.137,08	24,43%	R\$ 273.556,29	52,57%	R\$ -	0,00%	R\$ 49.077,41	9,43%	R\$ -	0,00%
	Percentual de Execução Acumulado		R\$ 26.933,88	5,18%	R\$ 70.560,52	13,56%	R\$ 197.697,60	37,99%	R\$ 471.253,89	90,57%	R\$ 471.253,89	90,57%	R\$ 520.331,30	100,00%	R\$ 520.331,30	100,00%

OBS: Após a Instalação do Sistema PAPI, o Contrato será paralisado até a Visita dos Técnicos do CINDACTA II para realização do Ground Check e Fly Check

Engelétrica Comércio e Engenharia Elétrica Ltda
Eng. Fernando Derques López
Diretor - Responsável Técnico



