

OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA: Fornecimento e Instalação do Sistema de Auxílio à Navegação Aérea - Indicador de Trajetória de Aproximação de Precisão - PAPI, Cabeceira 32, no Aeroporto de Erechim (SSER), no Município de Erechim/RS.

[illegible]

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA: Fornecimento e Instalação do Sistema de Auxílio à Navegação Aérea - Indicador de Trajetória de Aproximação de Precisão - PAPI, Cabeceira 32, no Aeroporto de Erechim (SSER), no Município de Erechim/RS.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7	
			Custo	%	Custo	%	Custo	%	Custo	%	Custo	%	Custo	%	Custo	%
3.2.7.1.1	Treinamento para Manutenção dos Equipamentos e Sistemas do PAPI e Comando Remoto	1.421,98	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.421,98	100,00%	R\$ -	0,00%
3.2.7.2	Homologação															
3.2.7.2.1	Acompanhamento da Vistoria Técnica de Homologação, Ground Check do DECEA / CINDACTA.	14.211,23	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 14.211,23	100,00%	R\$ -	0,00%
3.2.7.2.2	Acompanhamento do voo de homologação - Fly Check do DECEA/GEIV	14.211,23	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 14.211,23	100,00%	R\$ -	0,00%
3.2.8	LIMPEZA FINAL DE OBRA															
3.2.8.1	Limpeza Final de Obra	9.641,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.641,00	100,00%	R\$ -	0,00%
3.2.9	PROJETO AS-BUILT															
3.2.9.1	Entrega do Projeto Executivo "As-built" - como Construído	6.489,90	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.489,90	100,00%	R\$ -	0,00%
TOTAL		489.799,38														
Percentual de Execução Mensal			R\$ 26.778,57	5,47%	R\$ 40.115,80	8,19%	R\$ 115.601,42	23,60%	R\$ 252.543,59	51,56%	R\$ -	0,00%	R\$ 54.760,00	11,18%	R\$ -	0,00%
Percentual de Execução Acumulado			R\$ 26.778,57	5,47%	R\$ 66.894,37	13,66%	R\$ 182.495,79	37,26%	R\$ 435.039,38	88,82%	R\$ 435.039,38	88,82%	R\$ 489.799,38	100,00%	R\$ 489.799,38	100,00%

OBS: Após a Instalação do Sistema PAPI, o Contrato será paralisado até a Visita dos Técnicos do CINDACTA II para realização do Ground Check e Fly Check

Engelétrica Comércio e Engenharia Elétrica Ltda
Eng. Fernando Derques López
Diretor - Responsável Técnico



OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA: Fornecimento e Instalação do Sistema de Auxílio à Navegação Aérea - Indicador de Trajetória de Aproximação de Precisão - PAPI, Cabeceira 32, no Aeroporto de Erechim (SSER), no Município de Erechim/RS.

[illegible]