

Consolidação dos preços estimados para a contratação

Grupo	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário Estimado	Valor Estimado 1º ano	Valor Estimado 2º ano em diante, sem correções	Valor Global Estimado
1	1	Serviços de monitoramento na modalidade 24x7x365 (24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva de todos os módulos que compõem a solução Sala-Cofre, composta de módulos de fornecimento de energia com Grupo Motor Gerador (GMG) e Nobreaks, com circuitos redundantes, módulos de climatização redundantes, módulos de controle de acesso, módulos de monitoramento de temperatura, umidade e de prevenção antecipada e combate a incêndios. A CONTRATADA deve solucionar incidentes e requisições do CONTRATANTE por meio de atendimentos especializados, tendo como foco principal restaurar a operação normal dos serviços o mais rápido possível e garantir, desta forma, os melhores níveis de qualidade e disponibilidade dos serviços aos usuários do CONTRATANTE.	60	Mensal	R\$33.658,23	R\$403.898,76	R\$403.898,76	R\$2.019.493,80
	2	Serviço de recarga do gás FM-200 (cilindro 80lb), anual, sob demanda, em caso de prévio acionamento para combate a incêndios, com a posterior averiguação das causas do incidente e adequação do ambiente para voltar a operar normalmente.	5	1 ocorrência anual	R\$36.603,20	R\$36.603,20	R\$36.603,20	R\$183.016,00
	3	Substituição do Sistema de climatização de precisão da sala cofre por novas unidades com capacidade mínima de 15 kW	2	unidade	R\$387.648,50	R\$775.297,00	R\$0,00	R\$775.297,00
	4	Substituição das UPS trifásicas da sala-cofre por novas unidades com 20 KVA	2	unidade	R\$73.470,47	R\$146.940,94	R\$0,00	R\$146.940,94
Valores Estimados do Grupo 1						R\$1.362.739,90	R\$440.501,96	R\$3.124.747,74
Valor Estimado Global (60 meses)						-	-	R\$3.124.747,74

Valores necessários para 2026 (a partir de 01.07.2026)
R\$201.949,38
R\$36.603,20
R\$775.297,00
R\$73.470,47
R\$1.087.320,05

Valores necessários para 2026 (até 30.06.2026) (contrato atual)
R\$190.730,04
R\$190.730,04

Grupo	Item	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Unitário Estimado	Valor Estimado 1º ano	Valor Estimado 2º ano em diante	Valor Global Estimado
-	5	Aquisição de UPS trifásicas de 10 KVA para as salas técnicas do 1º andar e plenário da sede e do Fórum trabalhista de Campo Grande	4	unidade	R\$29.224,30	R\$116.897,20	R\$0,00	R\$116.897,20
Valores Estimados Totais						R\$116.897,20	R\$0,00	R\$116.897,20

Valores necessários para 2026
R\$116.897,20
R\$116.897,20

Valor Estimado Total da Contratação	-	-	R\$3.241.644,94
-------------------------------------	---	---	-----------------