

Nº OPERAÇÃO 0352336-89/2011	Nº SICONV 671130	GIGOV CB - CUIABA	GESTOR MDR	PROGRAMA URB. REG. E INT. ASSENTAM.PRECARIOS	AÇÃO / MODALIDADE ASSENT PREC E HABITACOES	DATA DE ASSINATURA 30/08/2011	REPASSE (R\$) 12.194.656,73
PROPONENTE / TOMADOR Alto Taquari				MUNICÍPIO / UF Alto Taquari/ MT	LOCALIDADE / ENDEREÇO Parque Alto Taquari		
OBJETO OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO DE EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS					APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAC 2 HABITAÇÃO - ALTO TAQUARI		
DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO DE EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS							RECURSO OGU PAC

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 1.953,57
------------------------	---------------------------

Etapa	Meta / Sub-Meta		Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / n° CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
	TOTAL									(78,09%) 12.192.703,16	(2,85%) 445.436,19	(19,06%) 2.976.277,93	(100,00%) 15.614.417,28
1	Meta	1	Drenagem							7.970.811,73	22.395,47	2.478.496,45	10.471.703,65
	Sub-Meta	1.1			Macro e microdrenagem (serv. exec. pela empresa "CONSFAM" até rescisão)	Concluído			19/2012	837.790,14	-	-	837.790,14
	Sub-Meta	1.2			Macro e microdrenagem (serv. exec. pela empresa "Tradição" até rescisão)	Concluído			32/2017	1.077.862,27	-	-	1.077.862,27
	Sub-Meta	1.3			Fornecimento de Aduelas 2,5X2,5m e Tubos de Concreto (Fornecedora)	Concluído			132/2016	5.684.351,60	-	-	5.684.351,60
	Sub-Meta	1.4			Macro e microdrenagem (serv. exec. com meios e recursos próprios da prefeitura)	Concluído			CP Física	-	-	2.343.381,40	2.343.381,40
	Sub-Meta	1.5			Fornecimento de Aduelas 2,5X2,5m e Tubos de Concreto (Prefeitura)	Concluído			CP Física	-	-	135.115,05	135.115,05
	Sub-Meta	1.6			Macro e microdrenagem (serviços a executar - nova licitação)	Licitado / Em Execução			Lote 2	370.807,72	22.395,47	-	393.203,19
	Sub-Meta	1.7											
1	Meta	2	Pavimentação							1.858.896,85	108.242,96	497.781,48	2.464.921,29
	Sub-Meta	2.1			Pavimentação (serv. exec. pela empresa "CONSFAM" até rescisão)	Concluído			19/2012	23.485,10	-	-	23.485,10
	Sub-Meta	2.2			Pavimentação (serv. exec. pela empresa "Tradição" até rescisão)	Concluído			32/2017	43.204,06	-	-	43.204,06
	Sub-Meta	2.3			Pavimentação (serv. exec. com meios e recursos próprios da prefeitura)	Concluído			CP Física	-	-	497.781,48	497.781,48
	Sub-Meta	2.4			Pavimentação (serviços a executar - nova licitação)	Licitado / Em Execução			Lote 1	1.792.207,69	108.242,96	-	1.900.450,65
1	Meta	3	Energia elétrica e iluminação pública							266.557,24	16.099,10	-	282.656,34
	Sub-Meta	3.1			Iluminação Pública (a executar - nova licitação)	Licitado / Em Execução			Lote 1	266.557,24	16.099,10	-	282.656,34
1	Meta	4	Equipamentos comunitários							974.243,45	298.698,66	-	1.272.942,11
	Sub-Meta	4.1			Praças (a executar - nova licitação)	Em Análise			Lote 3	974.243,45	298.698,66	-	1.272.942,11
1	Meta	5	Gerenciamento							60.232,31	-	-	60.232,31
	Sub-Meta	5.1			Gerenciamento	Concluído			27/2012	60.232,31	-	-	60.232,31
1	Meta	6	Trabalho Social							541.681,10	-	-	541.681,10
	Sub-Meta	6.1			Trabalho social - fase 1 - até rescisão	Licitado / Em Execução			37/2012	541.681,10	-	-	541.681,10
1	Meta	7	Regularização fundiária							520.280,48	-	-	520.280,48
	Sub-Meta	7.1			Regularização fundiária	Licitado / Em Execução			36/2012	520.280,48	-	-	520.280,48

TOTAL - ETAPA	1	12.192.703,16	445.436,19	2.976.277,93	15.614.417,28
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: MARILDA GAROFOLO SPERANDIO
Cargo: Prefeita Municipal

Local: Alto Taquari/ MT
Data: 18 de janeiro de 2024