



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEMONTE ALEGRE DOS CAMPOS

MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Pavilhão em estrutura pré-moldada de concreto com dimensão de 11,00 x 20,00=440m² em 2 pavimentos.

COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA PRÉ MOLDADA

- Pé direito 6,00 metros (medida livre) de 2 pavimentos;
- Sapata de Fundação; O terreno é firme com um declive de +/- 20cm de frente a fundos devendo ser considerado nos pilares este desnível mais o comprimento que necessita ser enterrado no solo até a sapata de fundação que devera ser em forma de cálice de concreto.
- Colunas estruturais de concreto;
- Paredes - Fechamento em Placas de concreto espessura mínima de 8cm (os vãos das placas de aberturas poderão variar até 5cm. A parede da frente até a altura do passeio +/- 3,00m de altura, não precisa ser projetada para suportar a pressão do aterro.
- Laje de piso - área de 220,00 m², voltada para a rua José Boeira de Vargas. Resistência da laje 350 kg/m².
- Viga baldrame no entorno;
- Cobertura telha aluzinc TP40 0.43mm+EPS 30mm+TP40 0.43mm c/ face inferior pintada - +/- 270 m² ;
- 22 m – Cumeeira metálica;
- Tesouras de concreto c/ tirantes c/ pintura epoxi;
- Pilares de concreto laterais, escondidos externamente nas placas

RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

- Transporte e serviços de guincho inclusos;
- Mão de obra da montagem das estruturas;
- Emissão ART Anotação de Responsabilidade Técnica projeto e execução;
- Executar a obra dentro das normas Brasileiras (ABNT);



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEMONTE ALEGRE DOS CAMPOS

- **Retenção dos valores devidos ao INSS;**

RESPOSNABILIDADES DO CLIENTE:

- Fornecer o local limpo de entulhos e qualquer tipo de construção;
- Terraplanagem, detonação de rochas se necessário;
- Se necessário o município fornecera as Micro Estacas;
- Fornecer instalação de luz e água e permitir o seu consumo;
- Cadastramento da obra no INSS;
- Declaração do contador da empresa definindo o percentual a ser retido no INSS;
- Fornecer uma retro-escavadeira para a execução da escavação para a colocação dos cálices(console) dos pilares.

Monte Alegre dos Campos, 08 de abril de 2024.

Ricardo Bueno e Silva
Eng. Civil – CREA-RS N° 69.438-D