



ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE TARAUCÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Relatório : **D.ENG-JUS-TÉC-023/2023**

Objeto: **SISMOB Nº 11507.4300001/22-010 - Construção do Centro de Atendimento Psicossocial – CAPS .**

1. APRESENTAÇÃO DO CASO

Apresentamos através deste relatório de Justificativa Técnica com solicitação de PRORROGAÇÃO DE PRAZO para SUPERAÇÃO DE ETAPA PREPARATÓRIA para cumprimento do projeto ao qual se refere o Convênio **SISMOB Nº 11507.4300001/22-010 - Construção do Centro de Atendimento Psicossocial – CAPS** para o Município de Tarauacá/AC.

2. APRESENTAÇÃO DO CASO

IMPORTA DESTACAR que o objeto em epígrafe apresentava as seguintes condições técnicas atendidas:

- Lista de verificação em acessibilidade;
- Declaração de conformidade em acessibilidade;
- Especificações Técnicas;
- Parecer de aprovação da Vigilância Sanitária – VISA;
- Projeto aprovado pela Vigilância Sanitária – VISA;
- ART de projeto;
- ART de orçamento;
- Declaração de Melhor Preço;
- Declaração de observação a referência SINAPI para orçamentação.

Ocorreu que para a elaboração do edital de licitação, a fiscalização municipal procedeu análise técnica mais detalhada das peças encaminhadas encontrando inconsistências nas planilhas de composição de custos e orçamentação.

As inconsistências não acarretam valores exorbitantes mas podem ser motivo de argumentação e impetração de recursos contra o processo de licitação, condição única e suficiente para que os cuidados técnicos referente a esta análise e confirmação das correções para posterior encaminhamento deve ser extremamente criterioso.

Seguindo a cadeia de eventos, após a análise técnica o projeto retornou para a empresa que elaborou o projeto para promover as correções solicitadas. Este processo apresentou idas e vindas sendo necessárias 03 (três) correções para aprovação final por parte da fiscalização municipal.

Após as correções e checagens do material o mesmo foi considerado em conformidade para ser novamente encaminhado para nova análise e aprovação, após a qual o procedimento de licitação, contratação e execução do objeto poderão ser concretizados.

3. ENCERRAMENTO

O Município de Tarauacá/AC, preza pela correção e clareza de seus processos administrativos e tenta, para este caso, fazendo uso de todas as formas legais, não perder os recursos para implementação deste Centro Especializado que é de extrema importância para que a saúde básica familiar e social tenha o apoio técnico e físico/estrutural necessário para o tratamento daqueles que necessitem deste tipo de acompanhamento, entregando à sociedade Tarauacaense uma melhor e mais digna condição de atendimento e acolhimento a todos que busquem acompanhamento neste Centro Especializado.

Pelo exposto solicitamos prorrogação de prazo para este Convênio **SISMOB Nº 11507.4300001/22-010 - Construção do Centro de Atendimento Psicossocial – CAPS** em 270 (duzentos e setenta)

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN
Data: 04/2020
Eng. Civil CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA
CREA 6457-D/MS - RNP 1310655081



ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE TARAUACÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

dias, a contar do dia 08/09/2023, data original de fim de vigência passando, então, este convênio a apresentar o dia 04/06/2024 como data final de sua vigência destacando que este prazo atenderá a necessidade de prazo para realização e aprovação do projeto pelo Ministério, realização de licitação, liberação de recurso, contratação e execução da obra e prestação de contas.

Sendo o que tinha a expressar e certo de vossa compreensão, peço deferimento a solicitação de prorrogação de prazo ao mesmo tempo em que cordialmente despeço-me.

Tarauacá/AC, 03 de Agosto de 2023.

Prefeitura Municipal de Tarauacá/AC

Secretaria de Planejamento
Departamento de Engenharia
Decreto 004/2020

Engº. Claudio Roberto de Souza
CREA : 6457-D/MS – V – 930/AC