

LOTE 6F

% FÍSICO ACUMULADO

47,8%% (jun/26)

SUBTRECHO:

Ponte sobre Rio São Francisco - km 807+939 = 803+645 a Estr. vicinal de acesso a BR-135 - km 645+700

BARREIRAS

ILHÉUS

EXTENSÃO: 159,0 km (linear com igualdades)

TRAÇADO DO LOTE

ESTACAS

Avanço Fis. (km)

SUPERESTRUTURA PRONTA

TRILHOS (MONTADOS NA GRADE)

DORMENTES LANÇADOS NA VIA

SUBLASTRO

TERRAPLANAGEM

DESMATAMENTO

LOTE/CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ESTACAS

DESCRIÇÃO

OBS.: O cálculo do Avanço Físico de Terraplanagem considera uma ponderação entre o que foi concluído e o que está em andamento.

OAE LOTE 06F		
IDENTIFICAÇÃO	COMP(m)	% Avanço Físico
PI BR 349 km 696	49,92	-
PI BA 172 km 715	45,49	-
PI-Indios km 767	44,31	100
PI - Eixo II km 787	45,17	-
PI - Eixo I (BA 161)	45,17	-
Ponte Rio Correntina km 684	138,50	16,64
Ponte Rio Arrojado km 698	79,60	-

OAE LOTE 06F		
IDENTIFICAÇÃO	COMP(m)	% Avanço Físico
Ponte Rio Formoso km 710	198,50	-
Ponte Riacho desvio de Pedra km 722	87,00	95,56
Ponte Riacho Cacimbas km 741	108,50	-
Ponte Riacho sem denominação IV km 750	78,50	-
Ponte Ferroviária I	120,00	-
Ponte Ferroviária II	120,00	12,27
Ponte Ferroviária III	120,00	8,18

OAE LOTE 06F		
IDENTIFICAÇÃO	COMP(m)	% Avanço Físico
Ponte sobre o Rio Mutum - km 648	78,50	-
Viaduto sobre a BR-135 - km 649	48,50	-
Viaduto Ferroviário sobre a BA-583 I	79,60	-
Viaduto Ferroviário sobre a BA-583 II	89,60	99,11
TOTAL	1.576,86	16,42