

ORÇAMENTO

A/C: Arquiteta Nathalia

Local da Obra: Antonina-PR

Prezado (s) Senhor (res)

Conforme solicitado, segue a nossa proposta comercial para vossa análise, no intuito de estabelecer nosso acordo comercial para o fornecimento e montagem de construções de um barracão pré-moldada com as seguintes descrições:

✓ **ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, MONTADA SEM PAREDES E SEM PISO:**

1. LARGURA: 12.00 METROS
2. COMPRIMENTO: 35.00 METROS
3. ALTURA: 8.00 METROS
4. COMPOSTA POR 36 VIGAS DE MEZANINO
5. 2 PILARES DE EITÃO CONFORME DESENHO.
6. COBERTURA DA LANTERNA PARA VENTILAÇÃO CONFORME DESENHO.

✓ **ESTRUTURA COMPOSTA DE:**

1. Obra devidamente montada, atirantada, terçada e contraventada.
2. Cobertura em telhas metálicas.
3. Garantia de 03 (três) anos da estrutura em concreto.

✓ **RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE:**

1. Material para fundação, areia, pedra e cimento é por conta do contratante.


✓ **VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais)**

✓ **FORMAS DE PAGAMENTO: A combinar.**

✓ **PRAZO DE ENTREGA: A combinar.**

✓ **VALIDADE DO ORÇAMENTO: 15 dias.**

PROJETO:



Qualquer dúvida ou necessitando de mais informações, estamos à disposição.

Jose dos Santos
41.99167-1479