

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

CNPJ: 83.268.011/0001-84

ENDEREÇO: Travessa Csitovão Colombo – Centro

CEP: 68370-000 – Ipixuna do Pará – Pará

CONTATO: (91) 991045183 - sec.obraspmip@gmail.com



OBRA: REFORMA DE IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO HORIZONTE, ONDE FUNCIONARÁ O COMANDO DA GUARDA DO DISTRITO - IPIXUNA DO PARÁ

B.D.I: 25,00%

REF. PREÇOS: SEDOP:02/2025 - SINAPI: 04/2025 - NÃO DESONERADO - Localidade: Belém

RESP.TÉCNICO: ENG. CIVI: MADAENO FREITAS FILIPE/CREA PA 150154034-3/ Contato: (91)98619-8595/email: eng_freitasfil@outlook.com

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO						
ITEM	SERVIÇOS	Prazo de execução: 120 dias				
		% s/ obra	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	Valor por item -R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,84%	100% 3.554,41			R\$ 3.554,41
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	9,95%	100% 19.241,71			R\$ 19.241,71
3	ESTRUTURA	4,88%	100% 9.432,06			R\$ 9.432,06
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO	1,34%	25% 646,92	75% 1.940,76		R\$ 2.587,68
5	COBERTURA	21,26%		100% 41.115,27		R\$ 41.115,27
6	FORRO	7,98%			100% 15.430,60	R\$ 15.430,60
7	ESQUADRIAS	7,30%		100% 14.116,10		R\$ 14.116,10
8	PISO	15,56%			100% 30.088,10	R\$ 30.088,10
9	REVESTIMENTOS	6,55%		100% 12.675,24		R\$ 12.675,24
10	PINTURA	9,77%		50% 9.445,84	50% 9.445,84	R\$ 18.891,67
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	9,12%			100% 17.631,25	R\$ 17.631,25
12	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	3,47%			100% 6.708,19	R\$ 6.708,19
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,01%			100% 1.945,62	R\$ 1.945,62
TOTAL GERAL		100%	R\$ 32.875,10	R\$ 79.293,20	R\$ 81.249,59	R\$ 193.417,90
% executado por etapa			17,00%	41,00%	42,01%	
Valor acumulado por etapa			R\$ 32.875,10	R\$ 112.168,31	R\$ 193.417,90	
% Acumulado			17,00%	57,99%	100,00%	

Ipixuna do Pará, julho/2025

Madaleno Freitas Filipe
Eng. Civil CREA 150154034-3