



Atendimento à Manifestação Técnica - 128/2023

Justificativa para cotação ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA (VIGAS E PILARES):

1.8.2 Item 10.1 - Item 10.1 – “ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA (VIGAS E PILARES)”: apresentar no mínimo três cotações por meio do quadro resumo de informações, adotando como referência valor igual ou inferior à medida de tendência central definida pelo orçamentista do Conveniente (média ou mediana) e retroagindo o valor adotado para a data-base da Planilha Orçamentária, utilizando índices específicos ou setoriais, assim como o INCC (registrar o índice utilizado junto à aba específica do quadro de cotações e constar neste a descrição completa do serviço cotado com suas especificações).

O contrato de repasse nº913336/2021, cujo objeto é a Construção de um ginásio poliesportivo no Município de Guaíba, tem suas planilhas orçamentárias baseadas no SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.

No entanto no banco de dados SINAPI não é possível obter todas as composições necessárias à construção. Neste sentido, e para atendimento ao ajuste solicitado pela Caixa Econômica Federal referente a planilha orçamentária apresentada para análise, conforme orientações dos técnicos da CEF foi elaborada composição própria baseada em custo ofertado por meio de Cotação de Mercado.

Assim sendo, foram solicitados cinco orçamentos às empresas de conhecimento deste departamento de engenharia: Construtora Engemold, Pizzato Pré-moldados, LM Pré Moldados, Concremat e D’agostini, cujo retorno se deu desta última apresentando custo para a estrutura pré-moldada vigas médias e de cobertura com dimensões de 0,20m x 0,40m e pilares de 0,30m x 0,40m para pavilhão com dimensões de 41,80m x 26,50m de R\$ 169.599,59.

Diante do acima exposto, na impossibilidade de apresentação das três cotações recebidas, limitamo-nos aos valores apresentados.

