

RUA PRINCIPAL							PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ					PROJETO: TERRAP. E PAVIMENTAÇÃO						Data:		BASE (h)
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO							LARG 6,00		EXT 403,84 m			DECLIV TRANSV ESQ -2			DIR -2			Mês/Ano		
Estacas		Lado Esquerdo					Eixo				Lado Direito					Volume (m³)		Volume	0,20	
Inteira	Fração	BASE ACAB		SUB LEITO ACAB			Cota	s. leito	Cota	base	SUB LEITO ACAB			BASE ACAB		Escavação	Aterro	Base (m³)		
		Dist.	Cota	Dist.	Cota	%	Terreno	acabado	Verm.	acabada	Dist.	Cota	%	Dist.	Cota	C x L x H	C x L x H	C x L x H		
0		3,00	232,374	3,00	232,174	-2,0	232,434	232,234	0,000	232,434	3,00	232,174	-2,0	3,00	232,374	0,000	0,000	0,000		
1		3,00	234,399	3,00	234,199	-2,0	234,459	234,259	0,000	234,459	3,00	234,199	-2,0	3,00	234,399	24,000	0,000	24,000		
2		3,00	235,511	3,00	235,311	-2,0	235,598	235,371	-0,027	235,571	3,00	235,311	-2,0	3,00	235,511	27,240	0,000	24,000		
3		3,00	234,632	3,00	234,432	-2,0	235,015	234,492	-0,323	234,692	3,00	174,567	-2,0	3,00	174,767	62,760	0,000	24,000		
4		3,00	233,421	3,00	233,221	-2,0	233,481	233,281	0,000	233,481	3,00	233,221	-2,0	3,00	233,421	24,000	0,000	24,000		
5		3,00	232,008	3,00	231,808	-2,0	232,068	231,868	0,000	232,068	3,00	231,808	-2,0	3,00	232,008	24,000	0,000	24,000		
6		3,00	230,940	3,00	230,740	-2,0	231,000	230,800	0,000	231,000	3,00	230,740	-2,0	3,00	230,940	24,000	0,000	24,000		
7		3,00	230,828	3,00	230,628	-2,0	231,000	230,688	-0,112	230,888	3,00	230,628	-2,0	3,00	230,828	37,440	0,000	24,000		
8		3,00	230,716	3,00	230,516	-2,0	230,776	230,576	0,000	230,776	3,00	230,516	-2,0	3,00	230,716	24,000	0,000	24,000		
9		3,00	229,619	3,00	229,419	-2,0	229,865	229,479	-0,186	229,679	3,00	229,419	-2,0	3,00	229,619	46,320	0,000	24,000		
10		3,00	228,521	3,00	228,321	-2,0	228,581	228,381	0,000	228,581	3,00	228,321	-2,0	3,00	228,521	24,000	0,000	24,000		
11		3,00	227,195	3,00	226,995	-2,0	227,349	227,055	-0,094	227,255	3,00	226,995	-2,0	3,00	227,195	35,280	0,000	24,000		
12		3,00	225,869	3,00	225,669	-2,0	225,929	225,729	0,000	225,929	3,00	225,669	-2,0	3,00	225,869	24,000	0,000	24,000		
13		3,00	225,925	3,00	225,725	-2,0	225,835	225,785	0,150	225,985	3,00	225,725	-2,0	3,00	225,925	6,000	0,000	24,000		
14		3,00	225,982	3,00	225,782	-2,0	226,265	225,842	-0,223	226,042	3,00	225,782	-2,0	3,00	225,982	50,760	0,000	24,000		
15		3,00	226,039	3,00	225,839	-2,0	226,099	225,899	0,000	226,099	3,00	225,839	-2,0	3,00	226,039	24,000	0,000	24,000		
16		3,00	225,044	3,00	224,844	-2,0	225,439	224,904	-0,335	225,104	3,00	224,844	-2,0	3,00	225,044	64,200	0,000	24,000		
17		3,00	224,050	3,00	223,850	-2,0	224,110	223,910	0,000	224,110	3,00	223,850	-2,0	3,00	224,050	24,000	0,000	24,000		
18		3,00	223,241	3,00	223,041	-2,0	223,118	223,101	0,183	223,301	3,00	223,041	-2,0	3,00	223,241	2,040	0,000	24,000		
19		3,00	222,432	3,00	222,232	-2,0	222,465	222,292	0,027	222,492	3,00	222,232	-2,0	3,00	222,432	20,760	0,000	24,000		
20		3,00	221,623	3,00	221,423	-2,0	221,667	221,483	0,016	221,683	3,00	221,423	-2,0	3,00	221,623	22,080	0,000	24,000		
20	3,84	3,00	221,467	3,00	221,267	-2,0	221,527	221,327	0,000	221,527	3,00	221,267	-2,0	3,00	221,467	4,608	0,000	4,608		
																595,49	-	484,61		