

**INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO**

<b>ITEM DE VERIFICAÇÃO</b>	<b>ATENDE</b>	<b>NÃO ATENDE</b>	<b>NÃO SE APLICA</b>
<b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA</b>			
<b>SEGURANÇA</b>			
A equipe utilizou EPIs adequados?			
<b>PINTURAS</b>			
A área de trabalho foi isolada e sinalizada corretamente?			
As áreas adjacentes (pisos, esquadrias, móveis) foram devidamente protegidas contra respingos?			
A execução causou o mínimo impacto possível às rotinas da unidade?			
A preparação da superfície (limpeza) foi realizada adequadamente?			
A cobertura da tinta está uniforme, sem manchas, escorrimentos ou falhas?			
O acabamento final corresponde ao especificado (CORES conforme IMV)?			
As proteções (lonas, fitas) foram removidas sem causar danos às superfícies?			
O local de trabalho foi entregue completamente limpo e livre de resíduos da pintura?			
Os resíduos gerados foram descartados conforme as normas ambientais?			
<b>ADESIVAGEM</b>			
A superfície foi devidamente limpa e preparada antes da aplicação?			
O adesivo foi aplicado conforme o layout e a localização definidos?			
A aplicação está livre de bolhas, rugas, dobras ou desalinhamento?			
As bordas do adesivo apresentam perfeita aderência à superfície?			
O local de trabalho foi entregue limpo e livre de resíduos?			
<b>CALHAS</b>			
As calhas e rufos foram completamente limpos, com remoção de folhas, galhos e outros detritos?			
Os condutores verticais (prumadas de descida) foram verificados e estão desobstruídos?			
Foi realizado teste com água para verificar o escoamento e a ausência de entupimentos?			
O local ao redor da edificação foi limpo após a remoção dos detritos das calhas?			
<b>MANUTENÇÃO CORRETIVA</b>			
<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>			
A rapidez na resposta à demanda, com a estimativa de recursos e custos, foi satisfatória?			
A equipe chegou ao local no horário agendado?			
A solução técnica implementada resolveu o problema de forma eficaz e duradoura?			
Os materiais empregados são de boa qualidade e adequados à finalidade?			
A equipe demonstrou empenho contínuo, sem períodos injustificados de ociosidade ou interrupções?			
Os materiais previsíveis foram providenciados com antecedência, evitando paradas para compras?			
A quantidade de diárias de mão de obra foi compatível com a complexidade do serviço executado?			
O local foi entregue limpo, livre de entulhos ou resíduos da obra?			
O descarte de materiais e entulhos seguiu as normas ambientais?			
A execução causou o mínimo impacto possível às rotinas da unidade?			

Avaliação final: desconta-se 5% do pagamento previsto a cada marcação em "Não Atende" - limitado até 20% conforme TR