



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: PRÉDIO DA EMATER / SECRETÁRIA DE AGRICULTURA
SUB-NOME: REFORMA
LOCAL: PRAÇA CELSO SILVA, BAIRRO CENTRO, SILVÂNIA - GO

DATA: 29/10/2025
TABELA GOINFRA/GO ONERADA: JUNHO/2025
TABELA SINAPI/GO ONERADA: SET/2025
BDI ONERADO: 19,04%

EVENTOGRAMA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	20106	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	8,51	M2
1.2	20117	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	11,37	M2
1.3	20134	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	17,30	M2
1.4	20165	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	2.500,10	M
1.5	20166	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)	92,30	M
1.6	20167	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	26,00	UN
1.7	20168	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	63,00	UN
1.8	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	2,50	M2
2.0 ESTRUTURA					
2.1	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 03/2024	0,11	M3
3.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
3.1	70421	GOINFRA	BUCHA E ARRUELA METÁLICA DIAM. 3/4"	3,00	PR
3.2	70563	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	2.335,70	M
3.3	70564	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	164,40	M
3.4	70565	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2	369,20	M
3.5	70570	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2	96,80	M
3.6	70626	GOINFRA	CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG	100,00	M
3.7	70691	GOINFRA	CAIXA METÁLICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	9,00	UN
3.8	71142	GOINFRA	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO DIAM. 1"	1,00	UN
3.9	71171	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	16,00	UN
3.10	71174	GOINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	1,00	UN
3.11	71184	GOINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	4,00	UN
3.12	71194	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	92,30	M
3.13	71202	GOINFRA	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DIAMETRO 1"	12,90	M
3.14	71331	GOINFRA	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	1,00	UN
3.15	71380	GOINFRA	HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONNECTOR	1,00	UN
3.16	71431	GOINFRA	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)	1,00	UN
3.17	71432	GOINFRA	INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES)	1,00	UN
3.18	71440	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	6,00	UN
3.19	71441	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	1,00	UN
3.20	71443	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	7,00	UN
3.21	71450	GOINFRA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	16,00	UN
3.22	71682	GOINFRA	LUMINÁRIA TIPO PROJETO CIRCULAR ATÉ 200 W - BASE E-27	4,00	UN
3.23	71694	GOINFRA	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	26,00	UN
3.24	71822	GOINFRA	PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS	1,00	UN
3.25	72201	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A	1,00	UN
3.26	72556	GOINFRA	TOMADA LÓGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6	10,00	UN
3.27	72570	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	37,00	UN
3.28	72575	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	11,00	UN
4.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
4.1	80515	GOINFRA	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO	1,00	UN
4.2	80721	GOINFRA	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	1,00	UN
4.3	81737	GOINFRA	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	4,00	UN
4.4	82304	GOINFRA	TUBO SOLDÁVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	8,00	M
5.0 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS					
5.1	100160	GOINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE C/M3)	11,12	M2
6.0 ESTRUTURA DE MADEIRA					
6.1	140200	GOINFRA	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS	17,30	M2
7.0 COBERTURAS					
7.1	160501	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	17,30	M2
7.2	160601	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM	9,96	M
7.3	160602	GOINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM	13,84	M
8.0 ESQUADRIAS METÁLICAS					
8.1	180502	GOINFRA	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS	5,36	M2
9.0 VIDROS					
9.1	190108	GOINFRA	VIDRO MARTELADO - COLOCADO	5,36	M2
10.0 REVESTIMENTO DE PAREDES					
10.1	200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	22,24	M2
10.2	200103	GOINFRA	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	27,00	M
10.3	200499	GOINFRA	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgC/M3)	33,61	M2
11.0 FORROS					
11.1	210501	GOINFRA	FORRO DE GESSO COMUM	17,30	M2
12.0 REVESTIMENTO DE PISO					
12.1	220310	GOINFRA	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	10,00	M

ETAPA 01	ETAPA 02
SERVIÇOS PRELIMINARES	
8,51	-
11,37	-
17,30	-
2.500,10	-
92,30	-
26,00	-
63,00	-
2,50	-
ESTRUTURA	
0,11	-
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
3,00	-
2.335,70	-
164,40	-
369,20	-
96,80	-
100,00	-
9,00	-
1,00	-
16,00	-
1,00	-
4,00	-
92,30	-
12,90	-
1,00	-
1,00	-
1,00	-
6,00	-
1,00	-
7,00	-
16,00	-
4,00	-
26,00	-
1,00	-
1,00	-
10,00	-
37,00	-
11,00	-
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	
1,00	-
1,00	-
4,00	-
-	8,00
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	
-	11,12
ESTRUTURA DE MADEIRA	
-	17,30
COBERTURAS	
-	17,30
-	9,96
-	13,84
ESQUADRIAS METÁLICAS	
-	5,36
VIDROS	
-	5,36
REVESTIMENTO DE PAREDES	
-	22,24
-	27,00
-	33,61
FORROS	
-	17,30
REVESTIMENTO DE PISO	
-	10,00



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: PRÉDIO DA EMATER / SECRETÁRIA DE AGRICULTURA
SUB-NOME: REFORMA
LOCAL: PRAÇA CELSO SILVA, BAIRRO CENTRO, SILVÂNIA - GO

DATA: 29/10/2025
TABELA GOINFRA/GO ONERADA: JUNHO/2025
TABELA SINAPI/GO ONERADA: SET/2025
BDI ONERADO: 19,04%

EVENTOGRAMA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.
13.0	PINTURA				
13.1	260601	GOINFRA	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	496,50	M2
13.2	261000	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	631,28	M2
13.3	261300	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	37,07	M2
13.4	261602	GOINFRA	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO COM FUNDO ANTICORROSIVO	97,00	M2
13.5	261607	GOINFRA	PINTURA CERAMICA P/BEIRAL	29,56	M2
14.0	DIVERSOS				
14.1	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	211,31	M2
14.2	270807	GOINFRA	PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (60X40)	1,00	UN
15.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
15.1	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	0,03	MÊS
15.2	250103	GOINFRA	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	0,13	MÊS
TOTAL GERAL					
PORCENTAGEM					
TOTAL GERAL ACUMULADO					
PORCENTAGEM ACUMULADA					

ETAPA 01	ETAPA 02
PINTURA	
-	496,50
-	631,28
-	37,07
-	97,00
-	29,56
DIVERSOS	
-	211,31
-	1,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
0,02	0,02
0,07	0,07
48.447,16	43.670,83
52,59%	47,41%
48.447,16	92.117,99
52,59%	100,00%



Documento assinado digitalmente

VINICIUS ALVES DE SOUSA

Data: 29/10/2025 14:38:26-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ENG. VINICIUS ALVES DE SOUSA
CREA 7891/D-GO