



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

ATESTADO Nº 197/2025/SEDUC/GEFAO-16080

Atestamos, a pedido da interessada, que a empresa VL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 35.220.521/0001-39, estabelecida na Rua Sempre Viva, casa 02, quadra 19, lote 10, Jardim Rosa do Sul, Aparecida de Goiânia, tendo como Responsável Técnico, o Engenheiro Eletricista: Antonio Donizete da Costa, inscrito no CREA sob o n.º 9494/D-GO, Anotação de Responsabilidade Técnica, ART n.º 1020240200823, realizaram a Execução de Reforma e Ampliação do Centro de Ensino em Período Integral José Feliciano Ferreira, localizado no município de Mara Rosa-GO, referente ao Processo n.º 202200006036326, concorrência n.º 012/2023 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, sob o regime de execução de empreitada por preço global, com as seguintes características:

- **Dados do Contrato**

Contrato n.º: 005/2023 (52628985)

Objeto: Reforma e Ampliação do Centro de Ensino em Período Integral José Feliciano Ferreira

Contratada: VL Construtora LTDA

CNPJ da Contratada: 35.220.521/0001-39

Endereço da Contratada: Rua Sempre Viva, casa 02, quadra 19, lote 10, Jardim Rosa do Sul, Aparecida de Goiânia, CEP nº 74915-515

Contratante: Conselho da Coordenação Regional de Educação de Uruaçu

CNPJ do Contratante: 05.903.017/0001-72

Endereço do Contratante: Rua GOIAS, ESQ. C/ RUA MARTINIANO GOMES FERREIRA, SN, Centro, Uruaçu-GO, CEP: 76400-000

Valor do contrato: R\$ 3.542.211,09 (três milhões, quinhentos e quarenta e dois mil duzentos e onze reais e nove centavos)

- **Dados da responsabilidade técnica**

ART de execução: 1020240200823

Responsável técnico: Antonio Donizete da Costa

Registro CREA: 9494/D-GO

Engenheiro Eletricista

RNP: 1003058892

- **Atividade Técnica**

EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS: 112,5 QUILOVOLTS-AMPERE

EXECUCAO SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA: 112,5 QUILOVOLTS-AMPERE

EXECUCAO ATERRAMENTO: 1,00 UNIDADES

LAUDO TECNICO DE ATERRAMENTO: 10,00 OHMs-METRO

- Dados da obra

Tipo de contrato: Empreitada por preço global

Prazo contratual: 09 /10/2023 a 04/08/2025

Endereço: Endereço (obra): RUA BAHIA Nº 367, BAIRRO CENTRO, MARA ROSA - GO

Área do Terreno: 4.477,37 m²

Área Existente: 811,06 m²

Área a construir: 1.733,48 m²

Área total de Construção: 2.143,97m²

- Planilha de serviços contratados

SINAPI-	SUBESTAÇÃO 112,5 Kva		
GOINFRA-70356	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2.1/2"	UN	17,000
GOINFRA-70514	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2	M	144,000
GOINFRA-70542	CABO DE COBRE NU 25 MM2 (4,73 M /KG)	M	6,000
GOINFRA-70543	CABO DE COBRE NU 35 MM2	M	3,000
COMPOSIÇÃO-COMP 047_SEE	CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT)	UN	3,000
COMPOSIÇÃO-COMP 046_SEE	CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT)	UN	3,000
GOINFRA-200101	CHAPISCO COMUM	M2	40,000
GOINFRA-70791	CHAVE FUSIVEL,15 KV,100A, (CHAVE MATHEUS)	UN	3,000
COMPOSIÇÃO-COMP 198_SEE	CINTA PARA POSTE 240 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)	UN	1,000
COMPOSIÇÃO-COMP 130_SEE	CINTA PARA POSTE 290 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)	UN	2,000
COMPOSIÇÃO-COMP 137_SEE	CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + ORSE)	UN	1,000
GOINFRA-71016	CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2	UN	16,000
SINAPI-96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	30,000
SINAPI-96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	15,000
COMPOSIÇÃO-COMP 131_SEE	CRUZETA POLIMÉRICA 2000 MM (GOINFRA + COT)	UN	4,000

SINAPI-91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,000
GOINFRA-20118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	M3	1,200
GOINFRA-71216	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO	M	15,000
SINAPI-97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	21,000
GOINFRA-71202	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	M	6,000
GOINFRA-71268	ELO FUSÍVEL 6 K	UN	3,000
GOINFRA-40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	5,590
COMPOSIÇÃO-COMP 081_SEE	FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI + ORSE)	M	4,000
GOINFRA-71365	GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO	UN	3,000
SINAPI-96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	8,000
COMPOSIÇÃO-COMP 048_SEE	HASTE ROSQUEADA(TIRANTE) 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)	M	3,000
GOINFRA-71476	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV	UN	3,000
COMPOSIÇÃO-COMP 105_SEE	ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMÉRICO E CABEÇA DE PORCELANA - 15 Kv (GOINFRA + COT)	UN	9,000
GOINFRA-71510	LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO	UN	9,000
COMPOSIÇÃO-COMP 272_SEE	MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)	M2	20,000
COMPOSIÇÃO-COMP 138_SEE	MÃO FRANCESA PLANA DE AÇO GALVANIZADO 1053 MM (GOINFRA + COT)	UN	2,000
COMPOSIÇÃO-COMP 139_SEE	MÃO FRANCESA PERFILADA DE AÇO GALVANIZADO 993 MM (GOINFRA + COT)	UN	4,000
GOINFRA-71795	OLHAL PARA PARAFUSO	UN	3,000
GOINFRA-71833	PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA	UN	6,000
GOINFRA-71841	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM	UN	15,000
GOINFRA-261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	M2	40,000
GOINFRA-220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	M2	7,500
COMPOSIÇÃO-COMP 049_SEE	PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI)	UN	33,000
GOINFRA-180302	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS	M2	4,000
COMPOSIÇÃO-COMP 197_SEE	POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DO ENGASTAMENTO DA BASE DOS POSTES DE SEÇÃO DE BASE 1000 MM (DIAM. 1200MM) (GOINFRA)	M	1,800
COMPOSIÇÃO-COMP 141_SEE	POSTE TIPO SEÇÃO CIRCULAR - SC 12/1000 (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (COT)	UN	1,000
GOINFRA-72080	POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA)	H	4,000
GOINFRA-40902	REATERRO COM APILOAMENTO	M3	5,590
GOINFRA-200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	M2	40,000

GOINFRA-72330	SELA DE AÇO GALVANIZADA PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV	UN	4,000
GOINFRA-72370	SUPORE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	UN	2,000
GOINFRA-72372	SUPORE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO	UN	3,000
SINAPI-102105	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,000
GOINFRA-	QUADROS PARA SUBESTAÇÃO DE 112,5 KVA		
GOINFRA-	QDG PARA SUBESTAÇÃO DE 112,5 KVA		
GOINFRA-70696	CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A	UN	1,000
GOINFRA-71177	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A	UN	1,000
GOINFRA-70269	BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M)	M	2,000
GOINFRA-71460	ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO)	UN	10,000
GOINFRA-71462	ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO)	UN	24,000
GOINFRA-72535	TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2	UN	8,000
GOINFRA-72630	TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL	M	3,000
GOINFRA-71321	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM	UN	1,000
COMPOSIÇÃO-COMP 718_SEE	CANAleta PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE)	M	6,000
SINAPI-93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,000
GOINFRA-71186	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	UN	3,000
COMPOSIÇÃO-COMP 719_SEE	CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)	M2	0,600
GOINFRA-	QD PARA SUBESTAÇÃO DE 112,5 KVA		
GOINFRA-70706	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM	UN	1,000
GOINFRA-71177	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A	UN	1,000
GOINFRA-70269	BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M)	M	0,400
GOINFRA-71460	ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO)	UN	4,000
GOINFRA-71462	ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO)	UN	12,000
GOINFRA-72550	TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2	UN	8,000
GOINFRA-72630	TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL	M	1,000
GOINFRA-71321	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM	UN	1,000
SINAPI-93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,000
GOINFRA-71186	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	UN	3,000
COMPOSIÇÃO-COMP 719_SEE	CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)	M2	0,400

Eduardo César da Costa Júnior

Engenheiro Civil - CREA: 1019692138/D-GO

Gerência de Fiscalização e Acompanhamento de Obras

Katiuscia Gonçalves de Souza

Engenheira Eletricista - CREA - 1021460583 /D-GO
Gerência de Fiscalização e Acompanhamento de Obras

Jéssica Rodrigues Silveira
Engenheira civil - CREA: 1018865268/D-GO
Gerência de Fiscalização e Acompanhamento de Obras

Gustavo de Moraes Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura

Goiânia, data da assinatura eletrônica.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO CESAR DA COSTA JUNIOR, Engenheiro (a)**, em 18/11/2025, às 08:19, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **KATIUSCIA GONCALVES DE SOUZA, Engenheiro (a)**, em 18/11/2025, às 08:21, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **JESSICA RODRIGUES SILVEIRA, Gerente**, em 18/11/2025, às 16:35, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM, Superintendente**, em 19/11/2025, às 07:27, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **82098201** e o código CRC **CE3C3BF3**.



Referência: Processo nº 202500006000004



SEI 82098201