

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO PREDIAL AERÓDROMO CIDADE DE GOIÁS

1. OBJETIVO

O relatório de vistoria a seguir destina-se a uma análise visual das condições em que se encontram as edificações do terminal de passageiros do Aeródromo da Cidade de Goiás, localizado na GO 070 – sentido Jussara - GO, Zona Rural da referida cidade, onde teve-se início de intervenções para reforma e ampliação.

2. METODOLOGIA


No dia 21 de maio de 2024, foi realizada uma visita ao local para constatar a situação atual das edificações do Terminal de Passageiros (TPS) e Casa de Campo.

3. TERMINAL DE PASSAGEIROS


No Terminal, foi constatado que alguns serviços iniciados e não finalizados como:

- Quadros de distribuição sem identificação de circuitos e também incompleto, algumas luminárias estavam soltas;





- Portas foram retiradas;




- Cobertura com alguns vazamentos e telhas do beiral que foram parcialmente removidas pela ação do vento;



- Pintura externa com problemas de infiltração;



- Acesso ao terminal e pátio de aeronaves são construídos de estrutura de cobertura em madeira, que devido ao tempo estão se deteriorando;



4. SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OPERACIONALIZAR O TERMINAL DE PASSAGEIROS:

- **Instalações elétricas:**

Concluir quadros de distribuição e fixar as luminárias;

Verificação do quadro de comando das luminárias do balizamento, postes de iluminação da área do estacionamento e pátio de manobras das aeronaves;

- **Revestimentos de paredes:**

Recuperação da parede externa para tratamento da infiltração Assentamento de cerâmicas na parede do DML, rejuntamento das cerâmicas de paredes e piso, emassamento e pintura nos demais cômodos.

- **Esquadrias:**

Instalação de novas portas.

- **Cobertura:**

Verificação dos locais aonde estão os vazamentos, recolocar as telhas do beiral que foram levadas pelo vento e fixa-las novamente.

- **Fachadas:**

Recuperação da parede externa para tratamento da infiltração e pintar novamente.

Tratamento específico para as peças de madeira das estruturas de acesso ao terminal e ao pátio para evitar o apodrecimento dos elementos.

Goiânia, 06 de junho de 2024

Eng.º Gleizer Rodrigues de Lima

Gestor/Fiscal de Contrato - DOC-GEOCI-GOINFRA

Eng. Reinaldo Souza Araujo Jr.

Gestor/Fiscal de Contrato - DOC-GEOCI-GOINFRA