



PLANILHA DE MEDIÇÃO

BANCO DE DESENVOLVIMENTO
DE MINAS GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Fruta de Leite

Obra: Drenagem de pavimentação asfáltica em CBUQ

Responsável Técnico Fiscal: Bruno Coutinho Valadão

Nº CREA/CAU: 181.067/D

Contrato BDMG Nº: 284.993/2020

Empresa Executora: CONSTRUTORA BJN

Nº do Contrato Licitado: 058-2025

Responsável Técnico Executor: Nilson Bispo de Sá Junior

Nº CREA/CAU: 130.916/D

Quantidade de Aditivos Realizados:

Medição Nº: 1

Período: 21/10/2025 A 12/11/2025

Data: 12/11/2025

Venc. do Contrato: 30/04/2026

Item	Discriminação Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações	Unid.	Preço Unitário A	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsto Total Ax B	Valor (R\$) Executado Nesta Medição Ax C	Valor (R\$) Executado Acumulado Ax D
Drenagem de pavimentação asfáltica em CBUQ							158.014,65	158.014,65	158.014,65
1	INSTALAÇÕES INICIAIS						1.269,97	1.269,97	1.269,97
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1.269,97	1,000	1,000	1,000	1.269,97	1.269,97	1.269,97
2	EXECUÇÃO DRENAGEM PROFUNDA NA RUA SANTA ISABEL						9.787,46	9.787,46	9.787,46
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	M3	9,51	7,250	7,250	7,250	68,95	68,95	68,95
2.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3XKM	3,64	14,500	14,500	14,500	52,78	52,78	52,78
2.3	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M2	20,18	7,650	7,650	7,650	154,38	154,38	154,38
2.4	CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)	M3	495,44	0,070	0,070	0,070	34,68	34,68	34,68
2.5	POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 1000, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	U	2.827,69	1,000	1,000	1,000	2.827,69	2.827,69	2.827,69
2.6	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	U	2.501,92	2,000	2,000	2,000	5.003,84	5.003,84	5.003,84
2.7	TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA	UN	544,88	1,000	1,000	1,000	544,88	544,88	544,88
2.8	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO DE 400MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE	M	111,04	5,400	5,400	5,400	599,62	599,62	599,62
2.9	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	38,93	4,350	4,350	4,350	169,35	169,35	169,35

Item	Discriminação <i>Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações</i>	Unid.	Preço Unitário A	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsto Total AxB	Valor (R\$) Executado Nesta Medição AxC	Valor (R\$) Executado Acumulado AxD
2.10	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO PRE-MISTURADO À FRIO (PMF), EM BETONEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	866,87	0,380	0,380	0,380	329,41	329,41	329,41
2.11	COMPACTAÇÃO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	4,96	0,380	0,380	0,380	1,88	1,88	1,88
3	EXECUÇÃO DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS EM MARTINÓPOLIS						146.957,22	146.957,22	146.957,22
3.1	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	61,39	1.574,850	1.574,850	1.574,850	96.680,04	96.680,04	96.680,04
3.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	32,74	1.535,650	1.535,650	1.535,650	50.277,18	50.277,18	50.277,18