

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					7.217,36	1,10%
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8	303,71	378,66	3.029,28	0,46%
1.2	0101001181	AGESUL	LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	2	673,82	840,11	1.680,22	0,26%
1.3	0101001196	AGESUL	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER	UN	1	1.077,24	1.343,10	1.343,10	0,21%
1.4	0101000117	AGESUL	INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ (PADRAO MONTADO)	UN	1	934,20	1.164,76	1.164,76	0,18%
2			FORNECIMENTO E MONTAGEM DO GALPÃO					628.387,20	96,12%
2.1	20240528	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES DE 30X40M E 6M DE ALTURA LIVRE, CONFORME	UN	1	504.000,00	628.387,20	628.387,20	96,12%
3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					3.528,00	0,54%
3.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1200	2,36	2,94	3.528,00	0,54%
4			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					380,05	0,06%
4.1	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSÃO DE SUBMÉTRON). AF_11/2016	UN	1	159,14	198,41	198,41	0,03%
4.2	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1	145,69	181,64	181,64	0,03%
5			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					3.605,00	0,22%
5.1	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	1.719,97	2.144,45	2.144,45	0,33%
5.1	5057	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1	1.171,44	1.460,55	1.460,55	0,22%
6			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					10.622,00	1,62%
6.1	20240522A	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	2	4.259,71	5.311,00	10.622,00	1,62%

Total Geral com BDI 653.739,61

Maracaju, 28 de maio de 2024

Eduardo R. Alcantú
Engenheiro Civil
CREA-MS 20708
Prefeitura Municipal de Maracaju
Secretaria de Obras e Urbanismo
Portaria 322/2022