

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90090/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Obras Civas de Estruturas Pré-Moldadas

Descrição Detalhada: Galeria Celular: Características mínimas: Galeria celular pré moldada em concreto armado (aduelas) seção transversal interna 2,00m x 2,00m: Seção transversal interna: Largura 2m e altura 2m; Espessuras das paredes e laje: 20 cm; Mísulas: 15x15 cm; Altura do aterro: >5m e 7,5m; Carga móvel: TB-45; Resistência do concreto –fck: 30Mpa (Classe C30); Cobrimento armadura: 40 mm; Volume de concreto: 1,84 m³; Com Instalação.			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	300
Quantidade Total:	300	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	10.282,26	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Unidade de Fornecimento:	UN		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio Branco/AC (300)		
Grupo: G1			

2 - Obras Civas de Estruturas Pré-Moldadas

Descrição Detalhada: Galeria Celular: Características mínimas: Galeria celular pré moldada em concreto armado (aduelas) seção transversal interna 2,50m x 2,50m: Seção transversal interna: Largura 2,50m e altura 2,50m; Espessuras das paredes e laje: 20 cm; Mísulas: 15x15 cm; Altura do aterro: >5m e 7,5m; Carga móvel: TB-45; Resistência do concreto –fck: 30Mpa (Classe C30); Cobrimento armadura: 40 mm; Volume de concreto: 2,80 m³galvanizados quadrados de 50x50mm, válvula de segurança, registros flangeados de 50mm, e bomba de engrenagem de 50 mm, equipado com maçarico autogerador e serpentina Schedule quadrada de 6 polegadas, atende norma NR12. Com Instalação			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	200
Quantidade Total:	200	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	16.397,32		

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)

Grupo: G1

3 - Obras Civas de Estruturas Pré-Moldadas

Descrição Detalhada: Bloco de ancoragem:
Características mínimas:
BLOCO DE ANCORAGEM
EM CONCRETO ARMADO
PRÉ-MOLDADO
(1,80X5,00X2,00 METROS -
30 Mpa). Com Instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61.070,78

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (20)

Grupo: G2

4 - Obras Civas de Estruturas Pré-Moldadas

Descrição Detalhada: Bloco de Fechamento.
Características mínimas:
BLOCO DE
FECHAMENTO EM
CONCRETO ARMADO
PRÉ-MOLDADO
(1,05X,75X0,6 METROS -
30 Mpa). Com Instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.477,34

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (40)

Grupo: G2

5 - Obras Civas de Estruturas Pré-Moldadas

Descrição Detalhada: Bloco de Fechamento:
Características mínimas:
BLOCO DE
FECHAMENTO EM
CONCRETO ARMADO
PRÉ-MOLDADO
(0,43X0,75X0,6 METROS -
30 Mpa). Com Instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 727,62

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (20)

Grupo: G2

6 - Obras Cíveis de Estruturas Pré-Moldadas

Descrição Detalhada: Brocas (estaca). Características mínimas: BROCAS(ESTACAS) EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIAMETRO 0,20 E COMPRIMENTO DE 7,00 METROS - 30 Mpa). Com Instalação.		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	380	Quantidade Mínima Cotada: 380
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.596,13	
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	Rio Branco/AC (380)	
Grupo: G2		

7 - Obras Cíveis de Estruturas Pré-Moldadas

Descrição Detalhada: Bloco (guarda rodas): Características mínimas: BLOCO (GUARDA RODAS) EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (0,40X0,20X2,00 METROS - 30 Mpa). Com Instalação		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada: 120
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	570,23	
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	Rio Branco/AC (120)	
Grupo: G2		

8 - Obras Cíveis de Estruturas Pré-Moldadas

Descrição Detalhada: Pilares:		
Características mínimas:		
PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO		
(0,25X0,35X4,00 METROS -		
30 Mpa). Com Instalação.		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada: 80
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5.342,46	
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	Rio Branco/AC (80)	
Grupo: G2		

9 - Obras Cíveis de Estruturas Pré-Moldadas

Descrição Detalhada: Pilares:

Características mínimas:
PILARES EM CONCRETO
ARMADO PRÉ-MOLDADO
(0,20X0,20X3,50 METROS -
30 Mpa). Com Instalação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Unitário (R\$): 2.861,13

Unidade de Fornecimento: UN Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (120)

Grupo: G2

10 - Obras Cíveis de Estruturas de Concreto Armado

Descrição Detalhada: Lajes:

Características mínimas:
LAJES EM CONCRETO
ARMADO PRÉ-MOLDADO
(2,00X0,2X4,70 METROS -
30 Mpa). Com Instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Unitário (R\$): 11.852,33

Unidade de Fornecimento: UN Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (60)

Grupo: G2

11 - Obras Cívis de Estruturas de Concreto Armado

Descrição Detalhada: Placas:
Características mínimas:

Características mínimas:
PLACAS EM CONCRETO
ARMADO PRÉ-MOLDADO
(1,00X0,2X3,00 METROS -
30 Mpa). Com Instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Unitário (R\$): 5.559,92

Unidade de Fornecimento: UN Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (120)

Grupo: G2

12 - Obras Cíveis de Estruturas de Concreto Armado

Descrição Detalhada: Placas:
Características mínimas:

Características mínimas:
PLACAS EM CONCRETO
ARMADO PRÉ-MOLDADO
(1,00X0,2X5,00 METROS -
30 Mpa). Com Instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Unitário (R\$):	9.378,61
------------------------------	----------

Unidade de Fornecimento: UN Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Grupo: G2

Descrição Detalhada: Placas:
Características mínimas:
PLACAS EM CONCRETO
ARMADO PRÉ-MOLDADO
(0,60X0,06X3,00 METROS -
30 Mpa). Com Instalação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
---------------------------	-----------------------

Valor Unitário (R\$): 3.567,93

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (40)

Grupo: G2

Descrição Detalhada: Vigas:
Características mínimas:
VIGAS LONGARINAS EM
CONCRETO ARMADO
PRÉ-MOLDADO
(0,25X0,50X12,00 METROS
- 30 Mpa). Com Instalação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Unitário (R\$): 15.745,03

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (40)

Grupo: G2

Descrição Detalhada: Vigas:
Características mínimas:
VIGAS
JABAQUARA (TRAVESSA)
EM CONCRETO ARMADO
PRÉ-MOLDADO
(0,3X0,90X9,00 METROS -
30 Mpa). Com Instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Unitário (R\$): 12.870,14

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (20)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Obras Cívis de Estruturas Pré-Moldadas	300	UN
2	Obras Cívis de Estruturas Pré-Moldadas	200	UN

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Obras Cíveis de Estruturas Pré-Moldadas	20	UN
4	Obras Cíveis de Estruturas Pré-Moldadas	40	UN
5	Obras Cíveis de Estruturas Pré-Moldadas	20	UN
6	Obras Cíveis de Estruturas Pré-Moldadas	380	UN
7	Obras Cíveis de Estruturas Pré-Moldadas	120	UN
8	Obras Cíveis de Estruturas Pré-Moldadas	80	UN
9	Obras Cíveis de Estruturas Pré-Moldadas	120	UN
10	Obras Cíveis de Estruturas de Concreto Armado	60	UN
11	Obras Cíveis de Estruturas de Concreto Armado	120	UN
12	Obras Cíveis de Estruturas de Concreto Armado	40	UN
13	Obras Cíveis de Estruturas de Concreto Armado	40	UN
14	Obras Cíveis de Estruturas de Concreto Armado	40	UN
15	Obras Cíveis de Estruturas de Concreto Armado	20	UN