



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1072.264-17	907652/2020	MANAUS	MINISTERIO DAS CIDADES	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Urbano		
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Objeto	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO			CAREIRO/AM	CAREIRO/AM	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO	
Nº CTEF	Empresa Executora		CNPJ	Objeto do CTEF		Início da Obra
				PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO		

Valor Total do Orçamento: R\$ 7.556.694,58

Valor Total do Orçamento: R\$ 7.550.094,56													
Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Nível	1.	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM											
Nível	1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											
Serviço	1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	5,00	57.121,99	285.609,96	1-Administração Local	0,44	0,89	1,05	1,20	1,42	
Nível	1.2.	TRANSPORTE DE MATERIAIS											
Serviço	1.2.1.	TRANSPORTE FLUVIAL	T	3.312,31	62,68	207.615,59	2-TRANSPORTE DE MATERIAIS		13,81	39,50	24,84		
Serviço	1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	284.979,58	0,79	225.133,86	2-TRANSPORTE DE MATERIAIS		954,25	3.275,07	2.576,36		
Serviço	1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	22.676,83	1,03	23.357,13	2-TRANSPORTE DE MATERIAIS		75,83	260,52	205,48		
Nível	1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	1.3.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	4,50	594,32	2.674,44	3-SERVIÇOS PRELIMINARES	4,50					
Nível	1.4.	PAVIMENTAÇÃO											
Serviço	1.4.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C	M2	30.222,16	4,71	142.346,38	4-PAVIMENTAÇÃO		126,00	360,45	226,76		
Serviço	1.4.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M2	30.222,16	14,24	430.363,56	4-PAVIMENTAÇÃO		126,00	360,45	226,76		
Serviço	1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.783,13	3,47	9.657,48	4-PAVIMENTAÇÃO		12,02	34,39	21,62		
Serviço	1.4.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. ALTERADA	M3	1.359,98	1.905,66	2.591.659,49	4-PAVIMENTAÇÃO		5,67	16,22	10,20		
Nível	1.5.	DRENAGEM SUPERFICIAL											
Serviço	1.5.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	11.888,29	88,07	1.047.001,71	5-DRENAGEM SUPERFICIAL		50,17	138,19	107,37	313,25	157,89
Serviço	1.5.2.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	998,28	95,81	95.645,19	5-DRENAGEM SUPERFICIAL		13,78	9,36	9,46	9,42	
Serviço	1.5.3.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	11.888,29	83,42	991.721,14	5-DRENAGEM SUPERFICIAL		50,17	138,19	107,37	313,25	157,89
Serviço	1.5.4.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	998,28	94,27	94.107,87	5-DRENAGEM SUPERFICIAL		13,78	9,36	9,46	9,42	
Nível	1.6.	DRENAGEM PROFUNDA											
Serviço	1.6.1.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	74,10	439,45	32.563,28	6-DRENAGEM PROFUNDA						
Serviço	1.6.2.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	18,00	1.658,44	29.851,92	6-DRENAGEM PROFUNDA						
Serviço	1.6.3.	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	2,00	1.123,97	2.247,94	6-DRENAGEM PROFUNDA						



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALDADE	DATA ASSINATURA
1072.264-17	907652/2020	MANAUS	MINISTERIO DAS CIDADES	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Urbano		
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Objeto	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO			CAREIRO/AM	CAREIRO/AM	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO	
Nº CTEF	Empresa Executora		CNPJ	Objeto do CTEF		Início da Obra
				PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO		

Valor Total do Orçamento: R\$ 7.556.694,58

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	Frentes de Obra:					
								Trav. Tradicional (PAVIMENTAÇÃO)	Rua Santa Luzia (PAVIMENTAÇÃO)	Rua Nossa Sra de Fátima (PAVIMENTAÇÃO)	Rua Sagrado Coração de Jesus (Trecho 1) (PAVIMENTAÇÃO)	Rua Sagrado Coração de Jesus (Trecho 2) (PAVIMENTAÇÃO)	Rua Santa Inês (PAVIMENTAÇÃO)
								7	8	9	10	11	12
Nível	1.	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM											
Nível	1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											
Serviço	1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	5,00	57.121,99	285.609,96	1-Administração Local						
Nível	1.2.	TRANSPORTE DE MATERIAIS											
Serviço	1.2.1.	TRANSPORTE FLUVIAL	T	3.312,31	62,68	207.615,59	2-TRANSPORTE DE MATERIAIS		97,91	78,38	67,83	93,21	124,97
Serviço	1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	284.979,58	0,79	225.133,86	2-TRANSPORTE DE MATERIAIS		8.118,96	6.499,79	5.624,65	7.728,37	11.512,96
Serviço	1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	22.676,83	1,03	23.357,13	2-TRANSPORTE DE MATERIAIS		646,54	517,08	447,79	614,90	916,15
Nível	1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	1.3.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	4,50	594,32	2.674,44	3-SERVIÇOS PRELIMINARES						
Nível	1.4.	PAVIMENTAÇÃO											
Serviço	1.4.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C	M2	30.222,16	4,71	142.346,38	4-PAVIMENTAÇÃO		893,25	715,20	618,85	850,45	1.140,21
Serviço	1.4.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M2	30.222,16	14,24	430.363,56	4-PAVIMENTAÇÃO		893,25	715,20	618,85	850,45	1.140,21
Serviço	1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.783,13	3,47	9.657,48	4-PAVIMENTAÇÃO		85,22	68,22	59,04	88,79	119,04
Serviço	1.4.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. ALTERADA	M3	1.359,98	1.905,66	2.591.659,49	4-PAVIMENTAÇÃO		40,20	32,18	27,85	38,27	51,31
Nível	1.5.	DRENAGEM SUPERFICIAL											
Serviço	1.5.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	11.888,29	88,07	1.047.001,71	5-DRENAGEM SUPERFICIAL	141,32	297,09	262,04	247,55	300,00	387,67
Serviço	1.5.2.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	998,28	95,81	95.645,19	5-DRENAGEM SUPERFICIAL	18,07	18,84	18,78	9,29		82,91
Serviço	1.5.3.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	11.888,29	83,42	991.721,14	5-DRENAGEM SUPERFICIAL	141,32	297,09	262,04	247,55	300,00	387,67
Serviço	1.5.4.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	998,28	94,27	94.107,87	5-DRENAGEM SUPERFICIAL	18,07	18,84	18,78	9,29		82,91
Nível	1.6.	DRENAGEM PROFUNDA											
Serviço	1.6.1.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 600 MM. JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	74,10	439,45	32.563,28	6-DRENAGEM PROFUNDA		6,90	6,90			
Serviço	1.6.2.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	18,00	1.658,44	29.851,92	6-DRENAGEM PROFUNDA		2,00	2,00			
Serviço	1.6.3.	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	2,00	1.123,97	2.247,94	6-DRENAGEM PROFUNDA						



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1072.264-17	Nº SICONV 907652/2020	GIGOV MANAUS	GESTOR MINISTERIO DAS CIDADES	PROGRAMA Apoio a Projetos de Desenvolvimento Urbano	AÇÃO / MODALDADE	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO			Município / UF CAREIRO/AM	Localidade / Endereço CAREIRO/AM	Objeto PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO	
Nº CTEF	Empresa Executora		CNPJ	Objeto do CTEF PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO		Início da Obra

Valor Total do Orçamento: R\$ 7.556.694,58

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	13	14	15	16	17	18
Nível	1.	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM											
Nível	1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											
Serviço	1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	5,00	57.121,99	285.609,96	1-Administração Local						
Nível	1.2.	TRANSPORTE DE MATERIAIS											
Serviço	1.2.1.	TRANSPORTE FLUVIAL	T	3.312,31	62,68	207.615,59	2-TRANSPORTE DE MATERIAIS	86,61	147,53	272,10	57,38	258,75	48,98
Serviço	1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	284.979,58	0,79	225.133,86	2-TRANSPORTE DE MATERIAIS	5.984,38	12.202,98	22.531,54	4.757,91	21.355,56	4.060,88
Serviço	1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	22.676,83	1,03	23.357,13	2-TRANSPORTE DE MATERIAIS	476,72	970,64	1.793,28	378,30	1.699,57	322,62
Nível	1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	1.3.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	4,50	594,32	2.674,44	3-SERVIÇOS PRELIMINARES						
Nível	1.4.	PAVIMENTAÇÃO											
Serviço	1.4.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C	M2	30.222,16	4,71	142.346,38	4-PAVIMENTAÇÃO	790,20	1.346,10	2.482,72	523,45	2.360,78	446,80
Serviço	1.4.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M2	30.222,16	14,24	430.363,56	4-PAVIMENTAÇÃO	790,20	1.346,10	2.482,72	523,45	2.360,78	446,80
Serviço	1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.783,13	3,47	9.657,48	4-PAVIMENTAÇÃO	82,50	140,52	259,19	54,66	246,48	46,66
Serviço	1.4.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. ALTERADA	M3	1.359,98	1.905,66	2.591.659,49	4-PAVIMENTAÇÃO	35,56	60,57	111,72	23,56	106,24	20,11
Nível	1.5.	DRENAGEM SUPERFICIAL											
Serviço	1.5.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	11.888,29	88,07	1.047.001,71	5-DRENAGEM SUPERFICIAL	280,96	493,83	900,98	203,39	783,19	167,72
Serviço	1.5.2.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	998,28	95,81	95.645,19	5-DRENAGEM SUPERFICIAL	56,02	28,74	92,22	9,42	75,63	18,27
Serviço	1.5.3.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	11.888,29	83,42	991.721,14	5-DRENAGEM SUPERFICIAL	280,96	493,83	900,98	203,39	783,19	167,72
Serviço	1.5.4.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	998,28	94,27	94.107,87	5-DRENAGEM SUPERFICIAL	56,02	28,74	92,22	9,42	75,63	18,27
Nível	1.6.	DRENAGEM PROFUNDA											
Serviço	1.6.1.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 600 MM. JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	74,10	439,45	32.563,28	6-DRENAGEM PROFUNDA		13,80				18,90
Serviço	1.6.2.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	18,00	1.658,44	29.851,92	6-DRENAGEM PROFUNDA		4,00				2,00
Serviço	1.6.3.	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	2,00	1.123,97	2.247,94	6-DRENAGEM PROFUNDA		2,00				



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALDADE	DATA ASSINATURA
1072.264-17	907652/2020	MANAUS	MINISTERIO DAS CIDADES	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Urbano		
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Objeto	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO			CAREIRO/AM	CAREIRO/AM	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO	
Nº CTEF	Empresa Executora		CNPJ	Objeto do CTEF		Início da Obra
				PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO		

Valor Total do Orçamento: R\$ 7.556.694,58

							Frentes de Obra:					
							Trav. Santa Rita (PAVIMENTAÇÃO)	Rua São Miguel (PAVIMENTAÇÃO)	Trav. São Miguel (PAVIMENTAÇÃO)	Rua Guimarães (PAVIMENTAÇÃO)	Rua Agenor Ananias (PAVIMENTAÇÃO)	Rua Tradicional I (PAVIMENTAÇÃO)
Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	19	20	21	22	23	24
Nível	1.	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM										
Nível	1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										
Serviço	1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	5,00	57.121,99	285.609,96						
Nível	1.2.	TRANSPORTE DE MATERIAIS										
Serviço	1.2.1.	TRANSPORTE FLUVIAL	T	3.312,31	62,68	207.615,59						
Serviço	1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	284.979,58	0,79	225.133,86	47,59	46,81	32,29	151,75	211,02	149,53
Serviço	1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	22.676,83	1,03	23.357,13	3.946,58	3.880,66	2.677,33	15.479,87	17.435,63	12.398,62
Nível	1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES										
Serviço	1.3.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	4,50	594,32	2.674,44						
Nível	1.4.	PAVIMENTAÇÃO										
Serviço	1.4.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C	M2	30.222,16	4,71	142.346,38	314,57	308,13	212,67	1.232,02	1.387,44	986,11
Serviço	1.4.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M2	30.222,16	14,24	430.363,56						
Serviço	1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.783,13	3,47	9.657,48	434,30	427,05	294,60	1.384,74	1.925,38	1.364,30
Serviço	1.4.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. ALTERADA	M3	1.359,98	1.905,66	2.591.659,49	434,30	427,05	294,60	1.384,74	1.925,38	1.364,30
Nível	1.5.	DRENAGEM SUPERFICIAL										
Serviço	1.5.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	11.888,29	88,07	1.047.001,71	45,33	44,59	30,76	107,17	149,02	105,59
Serviço	1.5.2.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	998,28	95,81	95.645,19	19,54	19,22	13,26	62,31	86,64	61,39
Serviço	1.5.3.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	11.888,29	83,42	991.721,14						
Serviço	1.5.4.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	998,28	94,27	94.107,87	161,77	158,62	111,83	588,06	594,51	521,58
Nível	1.6.	DRENAGEM PROFUNDA										
Serviço	1.6.1.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 600 MM. JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	74,10	439,45	32.563,28	18,82	14,06	9,42	51,99	109,95	18,18
Serviço	1.6.2.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	18,00	1.658,44	29.851,92						
Serviço	1.6.3.	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	2,00	1.123,97	2.247,94						



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1072.264-17	Nº SICONV 907652/2020	GIGOV MANAUS	GESTOR MINISTERIO DAS CIDADES	PROGRAMA Apoio a Projetos de Desenvolvimento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO			MUNICÍPIO / UF CAREIRO/AM	LOCALIDADE / ENDEREÇO CAREIRO/AM	OBJETO PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO		INÍCIO DA OBRA

Valor Total do Orçamento: R\$ 7.556.694,58

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	25	26	27	28	29	30
Nível	1.	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM											
Nível	1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											
Serviço	1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	5,00	57.121,99	285.609,96	1-Administração Local						
Nível	1.2.	TRANSPORTE DE MATERIAIS											
Serviço	1.2.1.	TRANSPORTE FLUVIAL	T	3.312,31	62,68	207.615,59	2-TRANSPORTE DE MATERIAIS	74,94	117,05	144,26	133,16	29,91	98,10
Serviço	1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	284.979,58	0,79	225.133,86	2-TRANSPORTE DE MATERIAIS	6.213,69	9.705,86	11.962,45	11.040,32	2.480,99	10.170,08
Serviço	1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	22.676,83	1,03	23.357,13	2-TRANSPORTE DE MATERIAIS	494,34	772,45	952,30	878,52	197,15	809,54
Nível	1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	1.3.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	4,50	594,32	2.674,44	3-SERVIÇOS PRELIMINARES						
Nível	1.4.	PAVIMENTAÇÃO											
Serviço	1.4.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C	M2	30.222,16	4,71	142.346,38	4-PAVIMENTAÇÃO	683,70	1.068,00	1.316,30	1.214,90	272,90	895,20
Serviço	1.4.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M2	30.222,16	14,24	430.363,56	4-PAVIMENTAÇÃO	683,70	1.068,00	1.316,30	1.214,90	272,90	895,20
Serviço	1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.783,13	3,47	9.657,48	4-PAVIMENTAÇÃO	52,92	82,66	101,88	94,03	21,12	69,28
Serviço	1.4.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. ALTERADA	M3	1.359,98	1.905,66	2.591.659,49	4-PAVIMENTAÇÃO	30,77	48,06	59,23	54,67	12,28	40,28
Nível	1.5.	DRENAGEM SUPERFICIAL											
Serviço	1.5.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	11.888,29	88,07	1.047.001,71	5-DRENAGEM SUPERFICIAL	249,91	405,62	490,82	468,85	96,62	435,87
Serviço	1.5.2.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	998,28	95,81	95.645,19	5-DRENAGEM SUPERFICIAL	18,56	36,21	18,20	8,88	19,08	17,21
Serviço	1.5.3.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	11.888,29	83,42	991.721,14	5-DRENAGEM SUPERFICIAL	249,91	405,62	490,82	468,85	96,62	435,87
Serviço	1.5.4.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	998,28	94,27	94.107,87	5-DRENAGEM SUPERFICIAL	18,56	36,21	18,20	8,88	19,08	17,21
Nível	1.6.	DRENAGEM PROFUNDA											
Serviço	1.6.1.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	74,10	439,45	32.563,28	6-DRENAGEM PROFUNDA		6,90	6,90	6,90		
Serviço	1.6.2.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	18,00	1.658,44	29.851,92	6-DRENAGEM PROFUNDA		2,00	2,00	2,00		
Serviço	1.6.3.	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	2,00	1.123,97	2.247,94	6-DRENAGEM PROFUNDA						

Nº OPERAÇÃO 1072.264-17	Nº SICONV 907652/2020	GIGOV MANAUS	GESTOR MINISTERIO DAS CIDADES	PROGRAMA Apoio a Projetos de Desenvolvimento Urbano	AÇÃO / MODALDADE	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO			Município / UF CAREIRO/AM	Localidade / Endereço CAREIRO/AM	Objeto PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO	
Nº CTEF	Empresa Executora		CNPJ	Objeto do CTEF PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO		Início da Obra

Valor Total do Orçamento: R\$ 7.556.694,58

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	Frentes de Obra:					
								Rua Manoel Gomes (PAVIMENTAÇÃO)	Rua Thomas Mendes (RECUPERAÇÃO)	Rua do Campo (RECUPERAÇÃO)	Rua Pará (RECUPERAÇÃO)	Rua Josias de Melo (RECUPERAÇÃO)	Rua Demetro de Souza (RECUPERAÇÃO)
								31	32	33	34	35	36
Nível	1.	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM											
Nível	1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											
Serviço	1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	5,00	57.121,99	285.609,96	1-Administração Local						
Nível	1.2.	TRANSPORTE DE MATERIAIS											
Serviço	1.2.1.	TRANSPORTE FLUVIAL	T	3.312,31	62,68	207.615,59	2-TRANSPORTE DE MATERIAIS	130,38	231,61		64,05	24,29	62,60
Serviço	1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	284.979,58	0,79	225.133,86	2-TRANSPORTE DE MATERIAIS	13.512,89	18.243,46		5.311,47	2.978,87	6.575,39
Serviço	1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	22.676,83	1,03	23.357,13	2-TRANSPORTE DE MATERIAIS	1.075,14	1.451,69		422,62	236,94	523,20
Nível	1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	1.3.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	4,50	594,32	2.674,44	3-SERVIÇOS PRELIMINARES						
Nível	1.4.	PAVIMENTAÇÃO											
Serviço	1.4.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C	M2	30.222,16	4,71	142.346,38	4-PAVIMENTAÇÃO	1.189,48	2.113,05		584,45	221,64	571,20
Serviço	1.4.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M2	30.222,16	14,24	430.363,56	4-PAVIMENTAÇÃO	1.189,48	2.113,05		584,45	221,64	571,20
Serviço	1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.783,13	3,47	9.657,48	4-PAVIMENTAÇÃO	92,07	201,59		55,76	21,14	54,48
Serviço	1.4.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. ALTERADA	M3	1.359,98	1.905,66	2.591.659,49	4-PAVIMENTAÇÃO	53,53	95,09		26,30	9,97	25,70
Nível	1.5.	DRENAGEM SUPERFICIAL											
Serviço	1.5.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	11.888,29	88,07	1.047.001,71	5-DRENAGEM SUPERFICIAL	550,72	723,93	135,09	210,40	98,82	192,44
Serviço	1.5.2.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	998,28	95,81	95.645,19	5-DRENAGEM SUPERFICIAL	38,07	23,92	13,35	18,49	18,85	18,90
Serviço	1.5.3.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	11.888,29	83,42	991.721,14	5-DRENAGEM SUPERFICIAL	550,72	723,93	135,09	210,40	98,82	192,44
Serviço	1.5.4.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	998,28	94,27	94.107,87	5-DRENAGEM SUPERFICIAL	38,07	23,92	13,35	18,49	18,85	18,90
Nível	1.6.	DRENAGEM PROFUNDA											
Serviço	1.6.1.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 600 MM. JUNTA RÍGIDA. INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	74,10	439,45	32.563,28	6-DRENAGEM PROFUNDA		6,90				
Serviço	1.6.2.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	18,00	1.658,44	29.851,92	6-DRENAGEM PROFUNDA		2,00				
Serviço	1.6.3.	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	2,00	1.123,97	2.247,94	6-DRENAGEM PROFUNDA						



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALDADE	DATA ASSINATURA
1072.264-17	907652/2020	MANAUS	MINISTERIO DAS CIDADES	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Urbano		
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Objeto	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO			CAREIRO/AM	CAREIRO/AM	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO	
Nº CTEF	Empresa Executora	CNPJ	Objeto do CTEF			Início da Obra
			PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO			

Valor Total do Orçamento: R\$ 7.556.694,58

							Frentes de Obra:					
Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	Rua Walmik Nunes 2 (RECUPERAÇÃO)	Rua Walmik Nunes 1 (RECUPERAÇÃO)	Rua Sagrada Família (RECUPERAÇÃO)	Rua Nossa Sra de Fátima (RECUPERAÇÃO)	Rua Sagrado Coração de Jesus (RECUPERAÇÃO)
								37	38	39	40	41
Nível	1.	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM										
Nível	1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										
Serviço	1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	5,00	57.121,99	285.609,96	1-Administração Local					
Nível	1.2.	TRANSPORTE DE MATERIAIS										
Serviço	1.2.1.	TRANSPORTE FLUVIAL	T	3.312,31	62,68	207.615,59	2-TRANSPORTE DE MATERIAIS	27,81	29,66	46,08	36,67	10,95
Serviço	1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	284.979,58	0,79	225.133,86	2-TRANSPORTE DE MATERIAIS	2.729,79	3.280,12	3.821,76	3.041,28	908,81
Serviço	1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	22.676,83	1,03	23.357,13	2-TRANSPORTE DE MATERIAIS	217,07	261,09	304,37	241,87	72,18
Nível	1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES										
Serviço	1.3.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	4,50	594,32	2.674,44	3-SERVIÇOS PRELIMINARES					
Nível	1.4.	PAVIMENTAÇÃO										
Serviço	1.4.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C	M2	30.222,16	4,71	142.346,38	4-PAVIMENTAÇÃO	253,80	270,75	420,50	334,70	100,00
Serviço	1.4.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M2	30.222,16	14,24	430.363,56	4-PAVIMENTAÇÃO	253,80	270,75	420,50	334,70	100,00
Serviço	1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.783,13	3,47	9.657,48	4-PAVIMENTAÇÃO	24,21	25,82	43,89	31,93	9,54
Serviço	1.4.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. ALTERADA	M3	1.359,98	1.905,66	2.591.659,49	4-PAVIMENTAÇÃO	11,42	12,18	18,92	15,06	4,50
Nível	1.5.	DRENAGEM SUPERFICIAL										
Serviço	1.5.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	11.888,29	88,07	1.047.001,71	5-DRENAGEM SUPERFICIAL	89,68	102,34	124,23	109,83	34,14
Serviço	1.5.2.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	998,28	95,81	95.645,19	5-DRENAGEM SUPERFICIAL	18,62	9,40	9,26	9,36	9,29
Serviço	1.5.3.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	11.888,29	83,42	991.721,14	5-DRENAGEM SUPERFICIAL	89,68	102,34	124,23	109,83	34,14
Serviço	1.5.4.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	998,28	94,27	94.107,87	5-DRENAGEM SUPERFICIAL	18,62	9,40	9,26	9,36	9,29
Nível	1.6.	DRENAGEM PROFUNDA										
Serviço	1.6.1.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 600 MM. JUNTA RÍGIDA. INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	74,10	439,45	32.563,28	6-DRENAGEM PROFUNDA					
Serviço	1.6.2.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	18,00	1.658,44	29.851,92	6-DRENAGEM PROFUNDA					
Serviço	1.6.3.	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	2,00	1.123,97	2.247,94	6-DRENAGEM PROFUNDA					

Valor Total do Orçamento: R\$ 7.556.694,58

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Serviço	1.6.4.	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	2,00	1.537,81	3.075,62	6-DRENAGEM PROFUNDA						
Serviço	1.6.5.	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'AGUA, LARGURA DE 70 CM, ESPESSURA DE 8 CM, GUIA (MEIOFIO) EM CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 15 CM BASE X 30 CM DE ALTURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO SO SOLO	M	29,00	296,32	8.593,28	6-DRENAGEM PROFUNDA						
Serviço	1.6.6.	DISSIPADOR DE ENERGIA, LARGURA DE 70 CM, COMPRIMENTO DE 100 CM, ESPESSURA DE 8 CM, GUIA (MEIOFIO) EM CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO.	UN	41,00	332,67	13.639,47	6-DRENAGEM PROFUNDA			2,00	2,00		
Serviço	1.6.7.	EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM DE BASE X 15 CM DE ALTURA	M	109,93	203,82	22.405,94	6-DRENAGEM PROFUNDA						
Nível	1.7.	CALÇADAS											
Serviço	1.7.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	738,49	1.349,45	996.555,31	7-CALÇADAS			8,85	7,01	19,36	9,47
Nível	1.8.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL											
Serviço	1.8.1.	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	566,94	37,48	21.248,91	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL			6,34	4,81	16,21	8,35
Serviço	1.8.2.	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	628,20	57,10	35.870,22	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL			11,20	11,20	11,20	
Serviço	1.8.3.	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	77,40	57,10	4.419,63	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL			1,08	1,08	1,08	
Serviço	1.8.4.	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	188,80	57,10	10.780,48	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL			3,20	3,20	3,20	
Serviço	1.8.5.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	65,00	351,35	22.837,75	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Serviço	1.8.6.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,414 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	65,00	574,76	37.359,40	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL			1,00	1,00	1,00	
Serviço	1.8.7.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	58,00	588,45	34.130,10	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL			1,00	1,00	1,00	
Serviço	1.8.8.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,414 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	65,00	923,30	60.014,50	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL			1,00	1,00	1,00	
Serviço	1.8.9.	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	58,00	380,18	22.050,44	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL			1,00	1,00	1,00	
Nível	1.9.	ACESSIBILIDADE											
Serviço	1.9.1.	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	722,16	35,92	25.939,94	9-ACESSIBILIDADE			12,24	12,24	12,24	
Serviço	1.9.2.	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	92,04	284,84	26.216,65	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL			1,56	1,56	1,56	

CAREIRO/AM, 02 de março de 2026

Local e Data

Valor Total do Orçamento: R\$ 7.556.694,58

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	Frentes de Obra:					
								Trav. Tradicional (PAVIMENTAÇÃO)	Rua Santa Luzia (PAVIMENTAÇÃO)	Rua Nossa Sra de Fátima (PAVIMENTAÇÃO)	Rua Sagrado Coração de Jesus (Trecho 1) (PAVIMENTAÇÃO)	Rua Sagrado Coração de Jesus (Trecho 2) (PAVIMENTAÇÃO)	Rua Santa Inês (PAVIMENTAÇÃO)
								7	8	9	10	11	12
Serviço	1.6.4.	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	2,00	1.537,81	3.075,62	6-DRENAGEM PROFUNDA						
Serviço	1.6.5.	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA, LARGURA DE 70 CM, ESPESSURA DE 8 CM, GUIA (MEIOFIO) EM CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 15 CM BASE X 30 CM DE ALTURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO SO SOLO	M	29,00	296,32	8.593,28	6-DRENAGEM PROFUNDA		1,00	1,00		1,00	
Serviço	1.6.6.	DISSIPADOR DE ENERGIA, LARGURA DE 70 CM, COMPRIMENTO DE 100 CM, ESPESSURA DE 8 CM, GUIA (MEIOFIO) EM CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO.	UN	41,00	332,67	13.639,47	6-DRENAGEM PROFUNDA		1,00	1,00	2,00	2,00	
Serviço	1.6.7.	EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM DE BASE X 15 CM DE ALTURA	M	109,93	203,82	22.405,94	6-DRENAGEM PROFUNDA						
Nível	1.7.	CALÇADAS											
Serviço	1.7.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	738,49	1.349,45	996.555,31	7-CALÇADAS	9,56	18,96	16,85	15,41	18,00	28,23
Nível	1.8.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL											
Serviço	1.8.1.	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	566,94	37,48	21.248,91	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	5,76	16,00	12,96	12,38	17,01	25,34
Serviço	1.8.2.	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	628,20	57,10	35.870,22	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	22,40	22,40	12,20			
Serviço	1.8.3.	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	77,40	57,10	4.419,63	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	2,16	2,16	2,16			
Serviço	1.8.4.	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	188,80	57,10	10.780,48	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	6,40	6,40	6,40			
Serviço	1.8.5.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	65,00	351,35	22.837,75	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	1,00	1,00	4,00			2,00
Serviço	1.8.6.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,414 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	65,00	574,76	37.359,40	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	2,00	2,00	2,00			
Serviço	1.8.7.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	58,00	588,45	34.130,10	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	2,00	2,00	2,00			
Serviço	1.8.8.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,414 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	65,00	923,30	60.014,50	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	2,00	2,00	2,00			
Serviço	1.8.9.	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	58,00	380,18	22.050,44	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	2,00	2,00	2,00			
Nível	1.9.	ACESSIBILIDADE											
Serviço	1.9.1.	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	722,16	35,92	25.939,94	9-ACESSIBILIDADE	24,48	24,48	24,48	12,24		
Serviço	1.9.2.	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	92,04	284,84	26.216,65	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	3,12	3,12	3,12	1,56		

CAREIRO/AM, 02 de março de 2026

Local e Data

Valor Total do Orçamento: R\$ 7.556.694,58

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	Frentes de Obra:					
								Trav. Santa Inês (PAVIMENTAÇÃO)	Rua José Felipe (PAVIMENTAÇÃO)	Rua Bom Pastor (PAVIMENTAÇÃO)	Trav. Bom Pastor (PAVIMENTAÇÃO)	Rua Boa Esperança (PAVIMENTAÇÃO)	Rua Diamante (PAVIMENTAÇÃO)
								13	14	15	16	17	18
Serviço	1.6.4.	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	2,00	1.537,81	3.075,62	6-DRENAGEM PROFUNDA		2,00				
Serviço	1.6.5.	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA, LARGURA DE 70 CM, ESPESSURA DE 8 CM, GUIA (MEIOFIO) EM CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 15 CM BASE X 30 CM DE ALTURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO SO SOLO	M	29,00	296,32	8.593,28	6-DRENAGEM PROFUNDA		2,00	1,00			1,00
Serviço	1.6.6.	DISSIPADOR DE ENERGIA, LARGURA DE 70 CM, COMPRIMENTO DE 100 CM, ESPESSURA DE 8 CM, GUIA (MEIOFIO) EM CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO.	UN	41,00	332,67	13.639,47	6-DRENAGEM PROFUNDA		2,00	2,00	2,00		1,00
Serviço	1.6.7.	EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM DE BASE X 15 CM DE ALTURA	M	109,93	203,82	22.405,94	6-DRENAGEM PROFUNDA		9,72	9,17		28,36	
Nível	1.7.	CALÇADAS											
Serviço	1.7.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	738,49	1.349,45	996.555,31	7-CALÇADAS	20,22	31,35	54,61	12,77	51,53	11,16
Nível	1.8.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL											
Serviço	1.8.1.	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	566,94	37,48	21.248,91	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	15,02	24,14	49,23	9,57	44,75	7,10
Serviço	1.8.2.	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	628,20	57,10	35.870,22	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	9,60	22,40		11,20	11,20	22,40
Serviço	1.8.3.	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	77,40	57,10	4.419,63	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	1,08	2,16		1,08	1,08	2,16
Serviço	1.8.4.	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	188,80	57,10	10.780,48	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	3,20	6,40		3,20	3,20	6,40
Serviço	1.8.5.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	65,00	351,35	22.837,75	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	1,00	2,00	5,00		6,00	
Serviço	1.8.6.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,414 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	65,00	574,76	37.359,40	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	1,00	2,00		1,00	1,00	2,00
Serviço	1.8.7.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	58,00	588,45	34.130,10	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	1,00	2,00		1,00	1,00	2,00
Serviço	1.8.8.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,414 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	65,00	923,30	60.014,50	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	1,00	2,00		1,00	1,00	2,00
Serviço	1.8.9.	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	58,00	380,18	22.050,44	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	1,00	2,00		1,00	1,00	2,00
Nível	1.9.	ACESSIBILIDADE											
Serviço	1.9.1.	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	722,16	35,92	25.939,94	9-ACESSIBILIDADE	12,24	24,48		12,24	12,24	24,48
Serviço	1.9.2.	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	92,04	284,84	26.216,65	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	1,56	3,12		1,56	1,56	3,12

CAREIRO/AM, 02 de março de 2026

Local e Data

Valor Total do Orçamento: R\$ 7.556.694,58

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	19	20	21	22	23	24
Serviço	1.6.4.	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	2,00	1.537,81	3.075,62	6-DRENAGEM PROFUNDA						
Serviço	1.6.5.	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'AGUA, LARGURA DE 70 CM, ESPESSURA DE 8 CM, GUIA (MEIOFIO) EM CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 15 CM BASE X 30 CM DE ALTURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO SO SOLO	M	29,00	296,32	8.593,28	6-DRENAGEM PROFUNDA					2,00	2,00
Serviço	1.6.6.	DISSIPADOR DE ENERGIA, LARGURA DE 70 CM, COMPRIMENTO DE 100 CM, ESPESSURA DE 8 CM, GUIA (MEIOFIO) EM CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO.	UN	41,00	332,67	13.639,47	6-DRENAGEM PROFUNDA			2,00		2,00	2,00
Serviço	1.6.7.	EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM DE BASE X 15 CM DE ALTURA	M	109,93	203,82	22.405,94	6-DRENAGEM PROFUNDA				39,16	23,52	
Nível	1.7.	CALÇADAS											
Serviço	1.7.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	738,49	1.349,45	996.555,31	7-CALÇADAS	10,84	10,36	7,28	38,40	42,27	32,39
Nível	1.8.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL											
Serviço	1.8.1.	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	566,94	37,48	21.248,91	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	6,91	6,72	5,03	31,93	35,67	25,44
Serviço	1.8.2.	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	628,20	57,10	35.870,22	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	22,40	22,40	11,20	11,20	22,40	22,40
Serviço	1.8.3.	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	77,40	57,10	4.419,63	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	2,16	2,16	1,08	1,08	2,16	2,16
Serviço	1.8.4.	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	188,80	57,10	10.780,48	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	6,40	6,40	3,20	3,20	6,40	6,40
Serviço	1.8.5.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	65,00	351,35	22.837,75	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	1,00			2,00	4,00	3,00
Serviço	1.8.6.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,414 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	65,00	574,76	37.359,40	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00
Serviço	1.8.7.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	58,00	588,45	34.130,10	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00
Serviço	1.8.8.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,414 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	65,00	923,30	60.014,50	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00
Serviço	1.8.9.	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	58,00	380,18	22.050,44	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00
Nível	1.9.	ACESSIBILIDADE											
Serviço	1.9.1.	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	722,16	35,92	25.939,94	9-ACESSIBILIDADE	24,48	24,48	12,24	12,24	24,48	24,48
Serviço	1.9.2.	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	92,04	284,84	26.216,65	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	3,12	3,12	1,56	1,56	3,12	3,12

CAREIRO/AM, 02 de março de 2026

Local e Data

Valor Total do Orçamento: R\$ 7.556.694,58

							Frentes de Obra:						
Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	25	26	27	28	29	30
Serviço	1.6.4.	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	2,00	1.537,81	3.075,62	6-DRENAGEM PROFUNDA						
Serviço	1.6.5.	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'AGUA, LARGURA DE 70 CM, ESPESSURA DE 8 CM, GUIA (MEIOFIO) EM CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 15 CM BASE X 30 CM DE ALTURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO SO SOLO	M	29,00	296,32	8.593,28	6-DRENAGEM PROFUNDA	1,00	1,00	1,00	2,00		2,00
Serviço	1.6.6.	DISSIPADOR DE ENERGIA, LARGURA DE 70 CM, COMPRIMENTO DE 100 CM, ESPESSURA DE 8 CM, GUIA (MEIOFIO) EM CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO.	UN	41,00	332,67	13.639,47	6-DRENAGEM PROFUNDA	1,00	1,00	1,00	2,00		2,00
Serviço	1.6.7.	EXCECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM DE BASE X 15 CM DE ALTURA	M	109,93	203,82	22.405,94	6-DRENAGEM PROFUNDA						
Nível	1.7.	CALÇADAS											
Serviço	1.7.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	738,49	1.349,45	996.555,31	7-CALÇADAS	16,11	26,51	30,54	28,66	6,94	27,18
Nível	1.8.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL											
Serviço	1.8.1.	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	566,94	37,48	21.248,91	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	11,80	18,62	24,55	23,42	3,64	20,49
Serviço	1.8.2.	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	628,20	57,10	35.870,22	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	22,40	44,80	22,40	11,20	22,40	22,40
Serviço	1.8.3.	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	77,40	57,10	4.419,63	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	2,16	4,32	2,16	1,08	2,16	2,16
Serviço	1.8.4.	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	188,80	57,10	10.780,48	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	6,40	12,80	6,40	3,20	6,40	6,40
Serviço	1.8.5.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	65,00	351,35	22.837,75	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	1,00	2,00	4,00	1,00	1,00	1,00
Serviço	1.8.6.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,414 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	65,00	574,76	37.359,40	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	2,00	4,00	2,00	1,00	2,00	2,00
Serviço	1.8.7.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	58,00	588,45	34.130,10	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	2,00	4,00	2,00	1,00	2,00	2,00
Serviço	1.8.8.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,414 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	65,00	923,30	60.014,50	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	2,00	4,00	2,00	1,00	2,00	2,00
Serviço	1.8.9.	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	58,00	380,18	22.050,44	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	2,00	4,00	2,00	1,00	2,00	2,00
Nível	1.9.	ACESSIBILIDADE											
Serviço	1.9.1.	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	722,16	35,92	25.939,94	9-ACESSIBILIDADE	24,48	48,96	24,48	12,24	24,48	24,48
Serviço	1.9.2.	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	92,04	284,84	26.216,65	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	3,12	6,24	3,12	1,56	3,12	3,12

CAREIRO/AM, 02 de março de 2026

Local e Data

Valor Total do Orçamento: R\$ 7.556.694,58

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	31	32	33	34	35	36
Serviço	1.6.4.	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	2,00	1.537,81	3.075,62	6-DRENAGEM PROFUNDA						
Serviço	1.6.5.	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA, LARGURA DE 70 CM, ESPESSURA DE 8 CM, GUIA (MEIOFIO) EM CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 15 CM BASE X 30 CM DE ALTURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO SO SOLO	M	29,00	296,32	8.593,28	6-DRENAGEM PROFUNDA	2,00	3,00				
Serviço	1.6.6.	DISSIPADOR DE ENERGIA, LARGURA DE 70 CM, COMPRIMENTO DE 100 CM, ESPESSURA DE 8 CM, GUIA (MEIOFIO) EM CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO.	UN	41,00	332,67	13.639,47	6-DRENAGEM PROFUNDA	2,00	3,00				
Serviço	1.6.7.	EXCECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM DE BASE X 15 CM DE ALTURA	M	109,93	203,82	22.405,94	6-DRENAGEM PROFUNDA						
Nível	1.7.	CALÇADAS											
Serviço	1.7.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	738,49	1.349,45	996.555,31	7-CALÇADAS	35,33	44,87	8,91	13,73	7,06	
Nível	1.8.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL											
Serviço	1.8.1.	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	566,94	37,48	21.248,91	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	25,00		5,31	9,75	3,72	9,78
Serviço	1.8.2.	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	628,20	57,10	35.870,22	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	44,80	57,60	22,40	22,40	22,40	
Serviço	1.8.3.	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	77,40	57,10	4.419,63	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	4,32	13,68	2,16	2,16	2,16	4,32
Serviço	1.8.4.	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	188,80	57,10	10.780,48	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	12,80		6,40	6,40	6,40	12,80
Serviço	1.8.5.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	65,00	351,35	22.837,75	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Serviço	1.8.6.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,414 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	65,00	574,76	37.359,40	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	4,00	6,00	2,00	2,00	2,00	4,00
Serviço	1.8.7.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	58,00	588,45	34.130,10	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	4,00	6,00	2,00	2,00	2,00	
Serviço	1.8.8.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,414 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	65,00	923,30	60.014,50	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	4,00	6,00	2,00	2,00	2,00	4,00
Serviço	1.8.9.	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	58,00	380,18	22.050,44	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	4,00	6,00	2,00	2,00	2,00	
Nível	1.9.	ACESSIBILIDADE											
Serviço	1.9.1.	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	722,16	35,92	25.939,94	9-ACESSIBILIDADE	48,96	73,44	24,48	24,48	24,48	
Serviço	1.9.2.	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	92,04	284,84	26.216,65	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	6,24	9,36	3,12	3,12	3,12	


CAREIRO/AM, 02 de março de 2026
Local e Data

Valor Total do Orçamento: R\$ 7.556.694,58

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	Frentes de Obra:					
								Rua Walimik Nunes 2 (RECUPERAÇÃO)	Rua Walimik Nunes 1 (RECUPERAÇÃO)	Rua Sagrada Família (RECUPERAÇÃO)	Rua Nossa Sra de Fátima (RECUPERAÇÃO)	Rua Sagrado Coração de Jesus (RECUPERAÇÃO)	
								37	38	39	40	41	42
Serviço	1.6.4.	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	2,00	1.537,81	3.075,62	6-DRENAGEM PROFUNDA						
Serviço	1.6.5.	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA, LARGURA DE 70 CM, ESPESSURA DE 8 CM, GUIA (MEIOFIO) EM CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 15 CM BASE X 30 CM DE ALTURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO SO SOLO	M	29,00	296,32	8.593,28	6-DRENAGEM PROFUNDA		2,00	2,00		2,00	
Serviço	1.6.6.	DISSIPADOR DE ENERGIA, LARGURA DE 70 CM, COMPRIMENTO DE 100 CM, ESPESSURA DE 8 CM, GUIA (MEIOFIO) EM CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO.	UN	41,00	332,67	13.639,47	6-DRENAGEM PROFUNDA		2,00	2,00		2,00	
Serviço	1.6.7.	EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM DE BASE X 15 CM DE ALTURA	M	109,93	203,82	22.405,94	6-DRENAGEM PROFUNDA						
Nível	1.7.	CALÇADAS											
Serviço	1.7.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	738,49	1.349,45	996.555,31	7-CALÇADAS			8,01	7,15	2,61	
Nível	1.8.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL											
Serviço	1.8.1.	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	566,94	37,48	21.248,91	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	4,68	5,24	7,14	6,09	1,04	
Serviço	1.8.2.	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	628,20	57,10	35.870,22	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL			11,20	11,20	11,20	
Serviço	1.8.3.	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	77,40	57,10	4.419,63	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	2,16	1,08	1,08	1,08	1,08	
Serviço	1.8.4.	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	188,80	57,10	10.780,48	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	6,40	3,20	3,20	3,20	3,20	
Serviço	1.8.5.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	65,00	351,35	22.837,75	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	2,00	1,00	1,00	2,00		
Serviço	1.8.6.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,414 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	65,00	574,76	37.359,40	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Serviço	1.8.7.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	58,00	588,45	34.130,10	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL			1,00	1,00	1,00	
Serviço	1.8.8.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,414 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	65,00	923,30	60.014,50	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Serviço	1.8.9.	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	58,00	380,18	22.050,44	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL			1,00	1,00	1,00	
Nível	1.9.	ACESSIBILIDADE											
Serviço	1.9.1.	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	722,16	35,92	25.939,94	9-ACESSIBILIDADE			12,24	12,24	12,24	
Serviço	1.9.2.	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	92,04	284,84	26.216,65	8-SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL			1,56	1,56	1,56	

CAREIRO/AM, 02 de março de 2026
Local e Data

Responsável Técnico: VANDREO G. AGUIAR BARROSO
CREA / CAU: 35869-AM


Vandreo G. Aguiar Barroso
Eng. Civil
CREA: 35869-AM