



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA	<b>DATA :</b> 08/01/2026	<b>BDI : 23,72%</b>		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	SEINFRA/MP	2025/11	-	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	ACUM. (180 DIAS)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.074,34	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
			9.074,34	0,00	0,00	0,00			9.074,34
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	234.819,00	5,85%	5,80%	5,80%	8,39%	12,74%	22,53%	61,11%
			13.736,91	13.619,50	13.619,50	19.701,31	29.915,94	52.904,72	143.497,88
3.0	BASE	4.582.970,37	15,00%	15,00%	15,55%	14,45%	21,55%	18,45%	100,00%
			687.445,56	687.445,56	712.651,89	662.239,22	987.630,11	845.558,03	4.582.970,37
4.0	IMPRIMAÇÃO	128.953,59	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	25,00%	55,00%
			0,00	0,00	0,00	19.343,04	19.343,04	32.238,40	70.924,48
5.0	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAPA SELANTE	1.957.067,06	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	30,00%	45,00%
			0,00	0,00	0,00	97.853,35	195.706,71	587.120,12	880.680,18
6.0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS	3.445.538,05	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	30,00%	45,00%
			0,00	0,00	0,00	172.276,90	344.553,81	1.033.661,42	1.550.492,13
7.0	DRENAGEM	1.097.788,62	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0	SINALIZAÇÃO	165.577,25	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0	SERVIÇOS FINAIS	3.628,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PORCENTAGEM</b>		<b>100,00%</b>	6,11%	6,03%	6,25%	8,36%	13,57%	21,95%	62,27%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>11.625.416,78</b>	<b>710.256,81</b>	<b>701.065,06</b>	<b>726.271,39</b>	<b>971.413,82</b>	<b>1.577.149,61</b>	<b>2.551.482,69</b>	<b>7.237.639,38</b>
<b>PORCENTAGEM ACUM.</b>			6,11%	12,14%	18,39%	26,74%	40,31%	62,26%	
<b>TOTAL GERAL ACUM.</b>			<b>710.256,81</b>	<b>1.411.321,87</b>	<b>2.137.593,26</b>	<b>3.109.007,08</b>	<b>4.686.156,69</b>	<b>7.237.639,38</b>	

Centro Administrativo Pedro Aragão Ximenes  
 Av. Deputado Fernando Melo, 148 – Ibiapina/CE  
 www.ibiapina.ce.gov.br Fone (88) 3653-1777  
 Email:infraestruturairbiapina@gmail.com




## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA	<b>DATA :</b> 08/01/2026	<b>BDI : 23,72%</b>		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	SEINFRA/ANP	2025/11	-	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	ACUM. TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.074,34	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00			9.074,34
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	234.819,00	9,96%	9,80%	7,36%	3,50%	3,83%	4,44%	100,00%
			23.387,97	23.012,26	17.282,68	8.218,67	8.993,58	10.425,96	234.819,00
3.0	BASE	4.582.970,37	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00			4.582.970,37
4.0	IMPRIMAÇÃO	128.953,59	25,00%	11,00%	9,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			32.238,40	14.184,89	11.605,82	0,00	0,00	0,00	128.953,59
5.0	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAPA SELANTE	1.957.067,06	20,00%	20,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			391.413,41	391.413,41	293.560,06	0,00	0,00	0,00	1.957.067,06
6.0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS	3.445.538,05	20,00%	19,56%	15,44%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			689.107,61	673.947,24	531.991,07	0,00	0,00	0,00	3.445.538,05
7.0	DRENAGEM	1.097.788,62	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	30,65%	29,35%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	439.115,45	336.472,21	322.200,96	1.097.788,62
8.0	SINALIZAÇÃO	165.577,25	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	66.230,90	99.346,35	165.577,25
9.0	SERVIÇOS FINAIS	3.628,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,50	3.628,50
<b>PORCENTAGEM</b>		<b>100,00%</b>	9,77%	9,48%	7,35%	3,85%	3,54%	3,74%	100,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>11.625.416,78</b>	<b>1.136.147,39</b>	<b>1.102.557,80</b>	<b>854.439,63</b>	<b>447.334,12</b>	<b>411.696,69</b>	<b>435.601,77</b>	<b>11.625.416,78</b>
<b>PORCENTAGEM ACUM.</b>			72,03%	81,51%	88,86%	92,71%	96,25%	100,00%	
<b>TOTAL GERAL ACUM.</b>			<b>8.373.786,77</b>	<b>9.476.344,57</b>	<b>10.330.784,20</b>	<b>10.778.118,32</b>	<b>11.189.815,01</b>	<b>11.625.416,78</b>	

Centro Administrativo Pedro Aragão Ximenes  
 Av. Deputado Fernando Melo, 148 – Ibiapina/CE  
 www.ibiapina.ce.gov.br Fone (88) 3653-1777  
 Email:infraestruturairbiapina@gmail.com

		<b>ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS</b>						
	<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA			<b>DATA :</b> 08/01/2026	<b>BDI :</b> 23,72%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA			<b>FUNTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>LOCAL:</b>	LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA			SEINFRA/ANP	2025/11	-	-
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3135	BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	SEINFRA	Serviço	M3	29.100,34	R\$ 97,29	R\$ 2.831.172,08	24,22	24,22	A
I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	SEINFRA/ANP	Geral	T	725,69	R\$ 3.851,59	R\$ 2.795.060,35	23,91	48,12	A
C3241	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/CAPA SELANTE (S/TRANSP)	SEINFRA	Serviço	M2	127.313,97	R\$ 11,72	R\$ 1.492.119,73	12,76	60,89	A
C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X)	SEINFRA	Serviço	T	23.480,34	R\$ 55,65	R\$ 1.306.680,92	11,18	72,06	A
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	Serviço	M	29.960,00	R\$ 35,73	R\$ 1.070.470,80	9,16	81,22	B
C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30)	SEINFRA	Serviço	T	43.796,01	R\$ 14,86	R\$ 650.808,71	5,57	86,78	B
I13318	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	SEINFRA/ANP	Geral	T	204,61	R\$ 3.179,11	R\$ 650.477,70	5,56	92,35	B
I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,48)	SEINFRA	Serviço	T	889,38	R\$ 279,46	R\$ 248.546,13	2,13	94,47	B
COM-22816765	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	Serviço	MES	100,00	R\$ 2.348,19	R\$ 234.819,00	2,01	96,48	C
C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	Serviço	M2	4.607,77	R\$ 33,18	R\$ 152.885,81	1,31	97,79	C
C3221	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	Serviço	M2	136.407,83	R\$ 0,61	R\$ 83.208,78	0,71	98,50	C
C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	Serviço	M3	29.100,34	R\$ 1,94	R\$ 56.454,66	0,48	98,98	C
C3066	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	SEINFRA	Serviço	M	114,00	R\$ 239,63	R\$ 27.317,82	0,23	99,51	C
C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	Serviço	M2	12,00	R\$ 1.057,62	R\$ 12.691,44	0,19	99,70	C
C1937	C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	24,00	R\$ 226,91	R\$ 5.445,84	0,05	99,94	C
C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	Serviço	KM	590,00	R\$ 6,15	R\$ 3.628,50	0,03	99,97	C
C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	Serviço	KM	590,00	R\$ 6,15	R\$ 3.628,50	0,03	100,00	C

**Subtotal até 100%** R\$ 11.625.416,78

**Outros:** R\$ 0,00

**Valor total do Orçamento:** R\$ 11.625.416,78