

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto

da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS PRELIMINARES/DIVERSOS	2,14	3.405,49	2,14	3.405,49								
				100,00%									
01.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	0,2	375,03	0,20	375,03								
				100,00%	1/30								
01.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	0,1	163,25	0,10	163,25								
				100,00%	1/30								
01.003	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,03	40,19	0,03	40,19								
				100,00%	1/30								
01.004	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,03	43,26	0,03	43,26								
				100,00%	1/30								
01.005	Tapume em chapa compensada naval 1,60 x 2,20 m, esp. = 15 mm (1 uso) - Rev 03_2023	1,48	2.315,14	1,48	2.315,14								
				100,00%	1/30								
01.006	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	0,3	468,62	0,30	468,62								
				100,00%	1/30								
02	FUNDAÇÕES	18,23	28.568,36	18,23	28.568,36								
				100,00%									
02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0,68	1.068,91	0,68	1.068,91								
				100,00%	1/30								
02.002	Apiloamento manual de fundo de vala	0,28	445,56	0,28	445,56								
				100,00%	1/30								
02.003	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm. af_01/2024	0,21	321,80	0,21	321,80								
				100,00%	1/30								
02.004	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 01 uso	8,82	13.813,02	8,82	13.813,02								
				100,00%	1/30								
02.005	Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de jerica - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	4,75	7.440,66	4,75	7.440,66								
				100,00%	1/30								
02.006	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	3,31	5.193,62	3,31	5.193,62								
				100,00%	1/30								
02.007	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle	0,18	284,79	0,18	284,79								
				100,00%	1/30								
03	ELEVAÇÕES	4,7	7.375,48	2,22	3.478,20	2,48	3.897,28						
				47,16%		52,84%							
03.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em	4,44	6.956,40	2,22	3.478,20	2,22	3.478,20						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto

da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.002	Verga pré-moldada com até 1,5 m de vão, espessura de *10* cm. af_03/2024	0,17	273,90			0,17	273,90						
						100,00% 1/30							
03.003	Contraverga pré-moldada, espessura de *10* cm. af_03/2024	0,09	145,18			0,09	145,18						
						100,00% 1/30							
04	SUPERESTRUTURA	16,61	26.021,68	8,30	13.010,84	8,31	13.010,84						
				50,00%		50,00%							
04.001	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento	6,27	9.830,94	3,14	4.915,47	3,13	4.915,47						
				50,00% 1/30		50,00% 1/30							
04.002	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022	1,46	2.288,56	0,73	1.144,28	0,73	1.144,28						
				50,00% 1/30		50,00% 1/30							
04.003	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento	4,21	6.591,24	2,10	3.295,62	2,11	3.295,62						
				50,00% 1/30		50,00% 1/30							
04.004	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento.	1,67	2.609,94	0,83	1.304,97	0,84	1.304,97						
				50,00% 1/30		50,00% 1/30							
04.005	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	3	4.701,00	1,50	2.350,50	1,50	2.350,50						
				50,00% 1/30		50,00% 1/30							
05	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,33	2.083,86	0,76	1.190,28	0,57	893,58						
				57,12%		42,88%							
05.001	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa	0,76	1.190,28	0,76	1.190,28								
				100,00% 1/30									
05.002	Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar	0,57	893,58			0,57	893,58						
						100,00% 1/30							
06	COBERTURA	6,05	9.483,39			6,05	9.483,39						
						100,00%							
06.001	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte	2,55	3.991,93			2,55	3.991,93						
						100,00% 1/30							
06.002	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1	2,31	3.620,49			2,31	3.620,49						
						100,00% 1/30							
06.003	Calha em chapa de aço galvanizado n° 24, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm)	0,93	1.464,84			0,93	1.464,84						
						100,00% 1/30							
06.004	Rufo em chapa aço galvanizado n°24 com desenvolvimento 16cm	0,26	406,13			0,26	406,13						
						100,00% 1/30							
07	FORRO	2,89	4.528,82					2,89	4.528,82				
								100,00%					

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto

da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
07.001	Forro em régulas de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. af_08/2023_ps	2,89	4.528,82					2,89	4.528,82				
08	ESQUADRIAS	6,07	9.492,32			6,07	9.492,32						
							100,00%						
08.001	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças,	1,8	2.814,14			1,80	2.814,14						
							100,00%						
08.002	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças,	1,93	3.029,34			1,93	3.029,34						
							100,00%						
08.003	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01/10/2021	1,04	1.623,64			1,04	1.623,64						
							100,00%						
08.004	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af 12/2019	0,42	650,72			0,42	650,72						
							100,00%						
08.005	Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente/requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões	0,88	1.374,48			0,88	1.374,48						
							100,00%						
09	PAVIMENTAÇÃO	6,11	9.575,59			4,14	6.493,75	1,97	3.081,84				
							67,82%		32,18%				
09.001	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não	2,18	3.411,91			2,18	3.411,91						
							100,00%						
09.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado externo, linha cimento	3,93	6.163,68			1,97	3.081,84	1,96	3.081,84				
							50,00%		50,00%				
10	REVESTIMENTOS	15,73	24.627,38			11,23	17.596,48	4,50	7.030,90				
							71,45%		28,55%				
10.001	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com	1,72	2.688,92			1,72	2.688,92						
							100,00%						
10.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	5,03	7.876,66			5,03	7.876,66						
							100,00%						
10.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	2,1	3.283,26			1,05	1.641,63	1,05	1.641,63				
							50,00%		50,00%				
10.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado externo, linha cimento	6,88	10.778,54			3,44	5.389,27	3,44	5.389,27				
							50,00%		50,00%				
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,05	9.469,71			3,02	4.734,87	3,03	4.734,84				
							50,00%		50,00%				
11.001	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	0,13	204,69			0,07	102,35	0,06	102,34				
							50,00%		50,00%				

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto

da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
11.002	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	0,1	150,64			0,05	75,32	0,05	75,32				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
11.003	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	0,16	258,17			0,08	129,09	0,08	129,08				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
11.004	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	0,79	1.233,32			0,39	616,66	0,40	616,66				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
11.005	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	0,17	262,00			0,08	131,00	0,09	131,00				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
11.006	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12),	1,65	2.584,89			0,82	1.292,45	0,83	1.292,44				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
11.007	Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, com fio rígido 2,5mm² (fio 12)	0,46	722,26			0,23	361,13	0,23	361,13				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
11.008	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto	0,43	666,48			0,21	333,24	0,22	333,24				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
11.009	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	1,82	2.848,40			0,91	1.424,20	0,91	1.424,20				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
11.010	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	0,34	538,86			0,17	269,43	0,17	269,43				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,17	1.830,28			0,58	915,15	0,59	915,13				
						50,00%		50,00%					
12.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	0,38	602,92			0,19	301,46	0,19	301,46				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
12.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	0,09	135,55			0,04	67,78	0,05	67,77				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
12.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	0,38	593,48			0,19	296,74	0,19	296,74				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
12.004	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	0,19	289,89			0,09	144,95	0,10	144,94				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
12.005	Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	0,13	208,44			0,07	104,22	0,06	104,22				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
13	LOUÇAS E METAIS	4,7	7.360,53					4,70	7.360,53				
								100,00%					
13.001	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar,	0,62	972,77					0,62	972,77				
								100,00%	1/30				

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DE UBS NO POVOADO LINDA FRANÇA EM PORTO DA FOLHA

., Centro Linda França Porto da Folha-SE

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

Praça Padre Manoel José de Oliveira 851 Centro Porto

da Folha-SE CNPJ : 13.131.982/0001-00

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
13.002	Lavatório / cuba de sobrepor quadrada sem mesa em louça branca, *30 x 30*cm, com sifão, engate e válvula cromados, exclusive torneira	3,6	5.636,28					3,60	5.636,28				
								100,00%	1/30				
13.003	Torneira de metal ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-40 ou similar)	0,48	751,48					0,48	751,48				
								100,00%	1/30				
14	MARMORES E GRANITOS	1,97	3.083,55					1,97	3.083,55				
								100,00%					
14.001	Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm	1,97	3.083,55					1,97	3.083,55				
								100,00%	1/30				
15	PINTURA	6,14	9.620,86					6,14	9.620,86				
								100,00%					
15.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e	3,64	5.702,91					3,64	5.702,91				
								100,00%	1/30				
15.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e	2,5	3.917,95					2,50	3.917,95				
								100,00%	1/30				
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,11	168,42					0,11	168,42				
								100,00%					
16.001	Limpeza geral	0,11	168,42					0,11	168,42				
								100,00%	1/30				
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	156.695,72	31,69	49.653,17	42,45	66.517,66	25,86	40.524,89				
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	156.695,72	31,69	49.653,17	74,14	116.170,83	100	156.695,72				