



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1080359-32	43389/2021	Maceió	MDR	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	30/12/2021
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Objeto	
Município de Inhapi			Inhapi/AL		Pavimentação em diversas ruas, incluindo ampliação de ciclovia no Município de	
Nº CTEF	Empresa Executadora		CNPJ	Objeto do CTEF		Início da Obra

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 397590.2800

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Administração Local	R\$	-
2	Evento	Adm. Local	R\$	19,273.80
2	1.1.1	Administração Local	Mês	3.00
3	Evento	Serviços preliminares	R\$	14,891.70
3	2.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO	M2	6.00
3	2.1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2015	M2	12.00
4	Evento	Serviços de Pavimentação	R\$	191,538.15
4	3.1.1	Regularização e compactação do subleito	M2	1,756.43
4	3.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M2	468.38
4	3.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1,756.43
5	Evento	Serviços de Sinalização	R\$	2,827.16
5	3.2.1	Placa de identificação de rua, em chapa de aço galvanizado N16, com pintura refletiva, 0,45m X 0,25m, inclusive poste de sustentação em aço galvanizado 2" (e=3,00mm) e infraestrutura em concreto simples 15Mpa	UND	4.00
5	3.2.2	Placa de sinalização de trânsito octogonal, em chapa de aço galvanizado N16, com pintura refletiva, lado de 0,25m, inclusive poste de sustentação em aço galvanizado 2" (E=3,00mm) e infraestrutura em concreto simples 15MPA	UND	2.00
6	Evento	Passeio com Acessibilidade	R\$	88,341.09
6	3.3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	632.31
6	3.3.2	Pavimentação com piso tátil direcional e/ou alerta, amarelo, p/ deficiente visuais, dimensões 20x20, aplicado com argamassa	M2	7.20
6	3.3.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento com praparo em betoneira - EMBASAMENTO	M2	140.51

Adm. mês 1	Adm. mês 2	Adm. mês 3	Rua Muniz Falcão	Rua D	Ampl. De Ciclovia
2,055.87	13,106.18	4,111.74	257,631.86	39,966.24	80,718.38
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
2,055.87	13,106.18	4,111.74	-	-	-
0.32	2.04	0.64	-	-	-
-	-	-	-	14,891.70	-
-	-	-	-	6.00	-
-	-	-	-	12.00	-
-	-	-	175,180.69	16,357.46	-
-	-	-	1,606.43	150.00	-
-	-	-	428.38	40.00	-
-	-	-	1,606.43	150.00	-
-	-	-	1,846.05	981.11	-
-	-	-	3.00	1.00	-
-	-	-	1.00	1.00	-
-	-	-	80,605.12	7,735.97	-
-	-	-	578.31	54.00	-
-	-	-	5.76	1.44	-
-	-	-	128.51	12.00	-

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 397590.2800

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
6	3.3.4	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016	M3	63.23
7	Evento	Pavimentação (Ciclovía)	R\$	77,829.45
7	4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 - PARA ASSENTAMENTO DO MEIO FIO	M3	17.32
7	4.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016)	M2	432.96
7	4.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	315.80
7	4.1.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/202	M2	315.80
8	Evento	Drenagem (Ciclovía)	R\$	2,888.93
8	4.2.1	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	1.00
8	4.2.2	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	9.50
8	4.2.3	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UND	1.00

Adm. mês 1	Adm. mês 2	Adm. mês 3	Rua Muniz Falcão	Rua D	Ampl. De Ciclovía
2,055.87	13,106.18	4,111.74	257,631.86	39,966.24	80,718.38
1	2	3	4	5	6
-	-	-	57.83	5.40	-
-	-	-	-	-	77,829.45
-	-	-	-	-	17.32
-	-	-	-	-	432.96
-	-	-	-	-	315.80
-	-	-	-	-	315.80
-	-	-	-	-	2,888.93
-	-	-	-	-	1.00
-	-	-	-	-	9.50
-	-	-	-	-	1.00

Inhapi/AL, 18 de outubro de 2023

Local e Data

Responsável Técnico: José Tulio de Souza Lima

CREA / CAU: 2619562830

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE TULIO DE SOUZA LIMA
Data: 19/10/2023 17:19:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZ CELSO MALTA
BRANDAO
FILHO:05873929408
Assinado de forma digital por
LUIZ CELSO MALTA BRANDAO
FILHO:05873929408
Dados: 2023.11.11 10:48:22
-03'00'