

Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo
Praça Oliveira Campos, 347 Centro São Miguel do
Aleixo-SE CNPJ : 13.114.533/0001-46

Cod. Empreendimento: 00095

BDI: 20.7%

Ref : Julho/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Drenagem Urbana da Rua José Genivaldo e Imediações	100	463.606.75	45.62	211.475.94	54.38	252.130.81						
				0.00%		0.00%							
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.94	18.154.80	1.96	9.077.40	1.98	9.077.40						
				50.00%		50.00%							
01.01.001	Mestre de obras com encargos complementares	2.85	13.096.50	1.41	6.548.25	1.44	6.548.25						
				50.00%	1/30	50.00%	1/30						
01.01.002	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	1.09	5.058.30	0.55	2.529.15	0.54	2.529.15						
				50.00%	1/30	50.00%	1/30						
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.68	49.542.93	7.98	36.974.88	2.70	12.568.05						
				74.63%		25.37%							
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	0.68	3.173.58	0.68	3.173.58	0.00	0.00						
				100.00%	1/30	0.00%	/						
01.02.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	4.43	20.549.50	2.22	10.274.75	2.21	10.274.75						
				50.00%	1/30	50.00%	1/30						
01.02.003	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	4.58	21.233.25	4.58	21.233.25	0.00	0.00						
				100.00%	1/30	0.00%	/						
01.02.004	Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo pirâmide com Estrutura metálica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2", (dim. 5m x5m)	0.99	4.586.60	0.49	2.293.30	0.50	2.293.30						
				50.00%	1/30	50.00%	1/30						
01.03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0.65	3.021.70	0.33	1.510.85	0.32	1.510.85						
				50.00%		50.00%							
01.03.001	Cavalo mecânico tração 6x2, pbt combinado 56.000 kg, capacidade máx. tração 66.000 kg, potência 360 cv, inclusive prancha rebaixada 3	0.65	3.021.70	0.33	1.510.85	0.32	1.510.85						
				50.00%	1/30	50.00%	1/30						
01.04	DRENAGEM PLUVIAL	83.82	388.674.17	35.36	163.912.81	48.46	224.761.36						
				42.17%		57.83%							
01.04.001	Locação de rede de drenagem	0.26	1.209.27	0.26	1.209.27	0.00	0.00						
				100.00%	1/30	0.00%	/						
01.04.002	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a	3.18	14.728.73	1.59	7.364.36	1.59	7.364.37						
				50.00%	1/30	50.00%	1/30						
01.04.003	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 1,5 m,	3.56	16.500.02	1.78	8.250.01	1.78	8.250.01						
				50.00%	1/30	50.00%	1/30						
01.04.004	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	2.02	9.351.70	1.01	4.675.85	1.01	4.675.85						
				50.00%	1/30	50.00%	1/30						
01.04.005	Regularização Manual	1.41	6.544.71	0.71	3.272.36	0.70	3.272.35						
				50.00%	1/30	50.00%	1/30						

DRENAGEM URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo
Praça Oliveira Campos, 347 Centro São Miguel do
Aleixo-SE CNPJ : 13.114.533/0001-46

Cod. Empreendimento: 00095

BDI: 20.7%

Ref : Julho/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.04.006	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de	6.29	29.184.47	3.15	14.592.24	3.14	14.592.23						
				50.00%	1/30	50.00%	1/30						
01.04.007	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de	0.96	4.457.04	0.96	4.457.04	0.00	0.00						
				100.00%	1/30	0.00%	/						
01.04.008	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 500 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de	9.12	42.274.28	9.12	42.274.28	0.00	0.00						
				100.00%	1/30	0.00%	/						
01.04.009	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de	23.46	108.789.15	0.00	0.00	23.46	108.789.15						
				0.00%	/	100.00%	1/30						
01.04.010	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a	4.61	21.384.22	2.31	10.692.11	2.30	10.692.11						
				50.00%	1/30	50.00%	1/30						
01.04.011	Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x1x1,2 m. af_12/2020	13.31	61.705.00	6.65	30.852.50	6.66	30.852.50						
				50.00%	1/30	50.00%	1/30						
01.04.012	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,40m	8.46	39.235.44	4.23	19.617.72	4.23	19.617.72						
				50.00%	1/30	50.00%	1/30						
01.04.013	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1.80m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600	7.18	33.310.14	3.59	16.655.07	3.59	16.655.07						
				50.00%	1/30	50.00%	1/30						
01.05	SERVIÇOS FINAIS	0.91	4.213.15	0.00	0.00	0.91	4.213.15						
				0.00%		100.00%							
01.05.001	Limpeza geral	0.32	1.492.25	0.00	0.00	0.32	1.492.25						
				0.00%	/	100.00%	1/30						
01.05.002	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	0.59	2.720.90	0.00	0.00	0.59	2.720.90						
				0.00%	/	100.00%	1/30						
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	463.606.75	45.62	211.475.94	54.38	252.130.81						
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	463.606.75	45.62	211.475.94	100.00	463.606.75						