

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: INFRA-ESTRUTURA EM VIA URBANAS ( RECAPEAMENTO EM CBUQ COM e=3 CM)

LOCAL: VARIAS RUAS DO MUNICIPIO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL IRAI DE MINAS - MG

PREÇO REFERENTE SEINFRA/SINAPI ABRIL 2026

DATA: 04 DE MAIO DE 2026

		DESCRIÇÃO OBRA / SERVIÇOS	TOTAL(R\$)	MÊS 01		Mês 02		Mês 03	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2.997,82	2.997,82	100%	0,00	0%	0,00	0%
1.2	COMP-01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA - (CONSIDERANDO 1 VIAGEM, MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENTRE USINA E LOCAL DA OBRA).	5.262,55	5.262,55	100%	0,00	0%	0,00	0%
2.1	COMP-02	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA.	14.648,44	14.648,44	100%	0,00	0%	0,00	0%
3.1	COMP-03	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	13.372,57	13.372,57	100%	0,00	0%	0,00	0%
3.2	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA.	4.213,37	4.213,37	100%	0,00	0%	0,00	0%
3.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	481.514,46	481.514,46	100%	0,00	0%	0,00	0%
3.4	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	29.594,93	29.594,93	100%	0,00	0%	0,00	0%
4.1	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	50.644,47	0,00	0%	50.644,47	100%	0,00	0%

5.1	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	13.838,71	0,00	0%	13.838,71	100%	0,00	0%
6.1	COMP-04	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA - (CONSIDERANDO 1 VIAGEM, MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENTRE USINA E LOCAL DA OBRA)	5.262,55	0,00	0%	5.262,55	100%	0,00	0%
		PERCENTAGEM DO PERIODO			88,78%		11,22%		0,00%
		PERCENTAGEM ACUMULADA			88,78%		11,22%		0,00%
		VALOR DO PERIODO		551.604,14		69.745,73		0,00	
		VALOR ACUMULADO	<b>621.349,87</b>	<b>551.604,14</b>		<b>69.745,73</b>		-	