

NATUREZA DA OBRA: REFORMA NO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE PARATY

--	--

LOCAL: RUA JANGO PÁDUA - BAIRRO PARQUE IMPERIAL

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - 3 MESES					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CÓDIGO	MESES		
			1	2	3
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS LABORATÓRIO E CAMPO E SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	90777			
1.2	Encarregado geral de obras com encargos complementares	93572			
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	93573			
1.4	UNIDADE REF. P/COMPL.ADM LOCAL, CONSID: CONSUMO ÁGUA, TEL. ENERGIA ELÉTRICA, MAT. LIMPEZA E ESCRITÓRIO, COMPUTADORES, LICENÇA OBR A, MOVEIS E UTENSÍLIOS, AR COND. BEBEDOURO, ART, RRT, FOTOGRAFIAS UNIFORMES, DIÁRIAS, EXAMES ADMISSIONAIS PERIÓDICOS E DEMISSÃO AIS, CUR	05.100.0900-A			
1.5	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	37524			
1.6	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PEÇAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	20193			
1.7	Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017	97063			
1.8	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJECÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VIDE ITEM 04.021.0010)	04.020.0122-A			
1.9	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	4813			

NATUREZA DA OBRA: REFORMA NO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE PARATY

LOCAL: RUA JANGO PÁDUA - BAIRRO PARQUE IMPERIAL

--	--

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - 3 MESES					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CÓDIGO	MESES		
			1	2	3
2	PINTURA				
2.1	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	100751			
2.2	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	100727			
2.3	Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020	100716			
2.4	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020	100717			
3	COBERTURA, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES				
3.1	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	94228			
3.2	Forro em drywall, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_ps	96110			
4	ILUMINAÇÃO				
4.1	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	38784			
4.2	Lâmpada tubular led de 18/20 w, base g13 - fornecimento e instalação. af_02/2020_ps	100903			
4.3	Eletricista com encargos complementares	101399			
4.4	Ajudante de eletricista com encargos complementares	101375			
SUBTOTAL					
BDI		25,00%			

NATUREZA DA OBRA: REFORMA NO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE PARATY

--	--

LOCAL: RUA JANGO PÁDUA - BAIRRO PARQUE IMPERIAL

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - 3 MESES					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CÓDIGO	MESES		
			1	2	3
	TOTAL GERAL				
	PERCENTUAIS	%			

TAÍS SANTOS TORRES
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
MATRÍCULA: 303.731

FLÁVIO AMORIM BARBOZA
ARQUITETO E URBANISTA
MATRÍCULA: 21.743