

## REFORMA PRAÇA DA RIBEIRA POVOADO PINDOBA NO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS/SE

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS  
Praça Monsenhor José Moreno de Santana Centro  
Neópolis-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Cod. Empreendimento: 00483  
BDI: 24,23% 06/10/2025  
Ref : Setembro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA PRAÇA DA RIBEIRA LOCALIZADA POVOADO PINDOBA	100	136.476,44	52,53	71.687,11	47,47	64.789,33						
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,7	6.408,32	2,35	3.204,16	2,35	3.204,16						
				50,00%		50,00%							
01.01.001	Equipe Dirigente	3,39	4.618,87	1,69	2.309,43	1,70	2.309,44						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.002	Manutenção do Canteiro	0,61	839,09	0,31	419,55	0,30	419,54						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.003	Equipamentos de Apoio à Produção	0,7	950,36	0,35	475,18	0,35	475,18						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.02	MOBILIZAÇÃO	0,55	744,00	0,55	744,00								
				100,00%									
01.02.001	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	0,55	744,00	0,55	744,00								
				100,00%	1/30								
01.03	SERVIÇOS PRELIMINARES	23,25	31.730,67	23,25	31.730,67								
				100,00%									
01.03.001	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	3,34	4.557,88	3,34	4.557,88								
				100,00%	1/30								
01.03.002	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	0,63	855,29	0,63	855,29								
				100,00%	1/30								
01.03.003	Remoção de banco de concreto pré-moldado	0,14	196,40	0,14	196,40								
				100,00%	1/30								
01.03.004	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	4,13	5.634,48	4,13	5.634,48								
				100,00%	1/30								
01.03.005	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	1,58	2.152,94	1,58	2.152,94								
				100,00%	1/30								
01.03.006	Ligação Predial de Água no Passeio, com fornecimento de material, exceto hidrômetro, c/tampa de concreto - Rev 03_10/2022	0,33	456,61	0,33	456,61								
				100,00%	1/30								
01.03.007	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	0,32	438,27	0,32	438,27								
				100,00%	1/30								
01.03.008	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	11,27	15.378,43	11,27	15.378,43								
				100,00%	1/30								
01.03.009	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	1,39	1.897,79	1,39	1.897,79								
				100,00%	1/30								

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS  
Praça Monsenhor José Moreno de Santana Centro  
Neópolis-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Cod. Empreendimento: 00483  
BDI: 24,23% 06/10/2025  
Ref : Setembro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.03.010	Locação de praças com piquetes de madeira	0,12	162,58	0,12	162,58								
				100,00%	1/30								
<b>01.04</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	2,42	3.304,73	2,42	3.304,73								
				100,00%									
01.04.001	Coleta e carga manuais de entulho	0,57	782,21	0,57	782,21								
				100,00%	1/30								
01.04.002	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	0,44	603,16	0,44	603,16								
				100,00%	1/30								
01.04.003	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	1,41	1.919,36	1,41	1.919,36								
				100,00%	1/30								
<b>01.05</b>	<b>FRETES</b>	8,06	11.007,32	8,06	11.007,32								
				100,00%									
<b>01.05.001</b>	<b>AREIA MÉDIA</b>	0,39	530,66	0,39	530,66								
				100,00%									
01.05.001.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	0,39	530,66	0,39	530,66								
				100,00%	1/30								
<b>01.05.002</b>	<b>AREIA GROSSA</b>	0,15	208,43	0,15	208,43								
				100,00%									
01.05.002.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	0,15	208,43	0,15	208,43								
				100,00%	1/30								
<b>01.05.003</b>	<b>BRITA</b>	0,16	212,67	0,16	212,67								
				100,00%									
01.05.003.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	0,16	212,67	0,16	212,67								
				100,00%	1/30								
<b>01.05.004</b>	<b>AREIA FINA</b>	7,36	10.055,56	7,36	10.055,56								
				100,00%									
01.05.004.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	7,36	10.055,56	7,36	10.055,56								
				100,00%	1/30								
<b>01.06</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>	24,16	32.999,85	9,84	13.431,25	14,32	19.568,60						
				40,70%		59,30%							
<b>01.06.001</b>	<b>RAMAL DE ENTRADA</b>	3,22	4.396,57			3,22	4.396,57						
						100,00%							
01.06.001.001	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores	1,04	1.415,04			1,04	1.415,04						
						100,00%	1/30						

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS  
Praça Monsenhor José Moreno de Santana Centro  
Neópolis-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Cod. Empreendimento: 00483

BDI: 24,23% 06/10/2025

Ref : Setembro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.06.001.002	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	0,89	1.210,76			0,89	1.210,76						
						100,00%	1/30						
01.06.001.003	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	0,45	618,98			0,45	618,98						
						100,00%	1/30						
01.06.001.004	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_07/2025	0,06	84,23			0,06	84,23						
						100,00%	1/30						
01.06.001.005	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	0,46	627,00			0,46	627,00						
						100,00%	1/30						
01.06.001.006	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	0,09	122,43			0,09	122,43						
						100,00%	1/30						
01.06.001.007	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	0,01	7,62			0,01	7,62						
						100,00%	1/30						
01.06.001.008	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	0,02	23,07			0,02	23,07						
						100,00%	1/30						
01.06.001.009	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	0	6,20				6,20						
						100,00%							
01.06.001.010	Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação.	0,01	20,00			0,01	20,00						
						100,00%	1/30						
01.06.001.011	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	0,16	214,30			0,16	214,30						
						100,00%	1/30						
01.06.001.012	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	0,02	30,90			0,02	30,90						
						100,00%	1/30						
01.06.001.013	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	0,01	16,04			0,01	16,04						
						100,00%	1/30						
01.06.002	ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA RIBEIRA	20,94	28.603,28	9,84	13.431,25	11,10	15.172,03						
				46,96%		53,04%							
01.06.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	0,33	455,70			0,33	455,70						
						100,00%	1/30						
01.06.002.002	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	0,54	734,58			0,54	734,58						
						100,00%	1/30						
01.06.002.003	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	0,03	45,72			0,03	45,72						
						100,00%	1/30						
01.06.002.004	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	0,02	23,07			0,02	23,07						
						100,00%	1/30						

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS  
Praça Monsenhor José Moreno de Santana Centro  
Neópolis-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Cod. Empreendimento: 00483

BDI: 24,23% 06/10/2025

Ref : Setembro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.06.002.005	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_07/2025	0,05	73,20	0,05	73,20								
				100,00%	1/30								
01.06.002.006	Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 30a - fornecimento e instalação. af_07/2025	0,03	35,34			0,03	35,34						
						100,00%	1/30						
01.06.002.007	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	0,2	277,68			0,20	277,68						
						100,00%	1/30						
01.06.002.008	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	0,55	753,62			0,55	753,62						
						100,00%	1/30						
01.06.002.009	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	1,78	2.433,76	1,78	2.433,76								
				100,00%	1/30								
01.06.002.010	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	1,26	1.714,40	1,26	1.714,40								
				100,00%	1/30								
01.06.002.011	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	0,08	108,27	0,08	108,27								
				100,00%	1/30								
01.06.002.012	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	0,04	51,50	0,04	51,50								
				100,00%	1/30								
01.06.002.013	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	0,13	180,98	0,13	180,98								
				100,00%	1/30								
01.06.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0,36	497,66	0,36	497,66								
				100,00%	1/30								
01.06.002.015	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	0,41	564,90			0,41	564,90						
						100,00%	1/30						
01.06.002.016	Fita de advertência de rede elétrica enterrada - Fornecimento	0,1	142,40	0,10	142,40								
				100,00%	1/30								
01.06.002.017	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série	6,03	8.229,08	6,03	8.229,08								
				100,00%	1/30								
01.06.002.018	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv / 90° C	0,61	828,00			0,61	828,00						
						100,00%	1/30						
01.06.002.019	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base	7,39	10.088,00			7,39	10.088,00						
						100,00%	1/30						
01.06.002.020	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe	0,78	1.060,24			0,78	1.060,24						
						100,00%	1/30						
01.06.002.021	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base móvel	0,18	243,60			0,18	243,60						
						100,00%	1/30						

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS  
Praça Monsenhor José Moreno de Santana Centro  
Neópolis-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Cod. Empreendimento: 00483

BDI: 24,23% 06/10/2025

Ref : Setembro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.06.002.022	Fornecimento de fita isolante nº 33	0,03	45,93			0,03	45,93						
						100,00%	1/30						
01.06.002.023	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	0,01	15,65			0,01	15,65						
						100,00%	1/30						
<b>01.07</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	15,38	20.984,31	5,63	7.677,74	9,75	13.306,57						
				36,59%		63,41%							
01.07.001	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia	2,63	3.584,79	1,05	1.433,92	1,58	2.150,87						
				40,00%	1/30	60,00%	1/30						
01.07.002	Colchão de areia	1,61	2.197,54	1,61	2.197,54								
				100,00%	1/30								
01.07.003	Regularização manual e compactação com placa vibratória	0,92	1.257,35	0,92	1.257,35								
				100,00%	1/30								
01.07.004	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	10,22	13.944,63	2,04	2.788,93	8,18	11.155,70						
				20,00%	1/30	80,00%	1/30						
<b>01.08</b>	<b>PAISAGISMO</b>	2,13	2.902,76			2,13	2.902,76						
						100,00%							
01.08.001	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	1,95	2.661,11			1,95	2.661,11						
						100,00%	1/30						
01.08.002	Planta - Espada de São Jorge (Dracaena trifasciata), fornecimento e plantio	0,18	241,65			0,18	241,65						
						100,00%	1/30						
<b>01.09</b>	<b>PINTURA</b>	0,25	343,99			0,25	343,99						
						100,00%							
01.09.001	Pintura de meio fio (calação)	0,25	343,99			0,25	343,99						
						100,00%	1/30						
<b>01.10</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>	8,72	11.899,53	0,43	587,24	8,29	11.312,29						
				4,93%		95,07%							
01.10.001	Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em	0,43	587,24	0,43	587,24								
				100,00%	1/30								
01.10.002	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	0,91	1.242,39			0,91	1.242,39						
						100,00%	1/30						
01.10.003	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) -	6,6	9.008,01			6,60	9.008,01						
						100,00%	1/30						
01.10.004	Madeiramento em pau d'arco, pilar com 20x20cm, aparelhado- encosto banco	0,78	1.061,89			0,78	1.061,89						
						100,00%	1/30						

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS  
Praça Monsenhor José Moreno de Santana Centro  
Neópolis-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Cod. Empreendimento: 00483  
BDI: 24,23% 06/10/2025

Ref : Setembro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.11	SERVIÇOS FINAIS	9,83	13.406,96			9,83	13.406,96						
						100,00%							
01.11.001	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025	7,78	10.619,93			7,78	10.619,93						
						100,00% 1/30							
01.11.002	Remoção de tapume	1,58	2.150,95			1,58	2.150,95						
						100,00% 1/30							
01.11.003	Limpeza geral	0,47	636,08			0,47	636,08						
						100,00% 1/30							
01.12	DESMOBILIZAÇÃO	0,55	744,00			0,55	744,00						
						100,00%							
01.12.001	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	0,55	744,00			0,55	744,00						
						100,00% 1/30							
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	136.476,44	52,53	71.687,11	47,47	64.789,33						
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	136.476,44	52,53	71.687,11	100,00	136.476,44						