



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
ESTADO DE SÃO PAULO



Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo - SP
Secretaria de Obras e Serviços.
CRONOGRAMA

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E CONTROLE DE PROCESSO EROSIVO

LOCALIZAÇÃO DA OBRA: ESTRADA VENERANDO

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global

CIDADE: São José do Rio Pardo - SP

DATA: 06/03/2025

REFERÊNCIA: CDHU- Versão 196 SINAPI 01-2025 SIURB 06-24

PRAZO GERAL: 3 MESES

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	TOTAIS
			Prazo de liberação: imediato após a ordem de serviço. PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		58,62%	20,69%	20,69%	100,00%
		R\$ 10.061,19	R\$ 5.897,83	R\$ 2.081,68	R\$ 2.081,68	R\$ 10.061,19
1.01	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	R\$ 2.059,20	R\$ 2.059,20			
1.02	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	R\$ 160,95	R\$ 160,95			
1.03	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	R\$ 1.596,00	R\$ 1.596,00			
1.04	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	R\$ 2.759,46	R\$ 919,82	R\$ 919,82	R\$ 919,82	
1.05	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	R\$ 3.485,58	R\$ 1.161,86	R\$ 1.161,86	R\$ 1.161,86	
2.	RECOMPOSIÇÃO DE SOLO		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 13.567,48	R\$ 13.567,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.567,48
2.01	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	R\$ 3.138,00	R\$ 3.138,00			
2.02	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO	R\$ 9.261,00	R\$ 9.261,00			
2.03	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN	R\$ 1.112,16	R\$ 1.112,16			
2.04	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	R\$ 56,32	R\$ 56,32			
3.	MURO DE CONTENÇÃO- GABIÃO		33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
		R\$ 64.826,29	R\$ 21.608,76	R\$ 21.608,76	R\$ 21.608,76	R\$ 64.826,29
3.01	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	R\$ 0,32	R\$ 0,11	R\$ 0,11	R\$ 0,11	
3.02	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	R\$ 4,84	R\$ 1,61	R\$ 1,61	R\$ 1,61	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
ESTADO DE SÃO PAULO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	TOTAIS
			Prazo de liberação: imediato após a ordem de serviço. PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	
3.03	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 262,00	R\$ 87,33	R\$ 87,33	R\$ 87,33	
3.04	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 744,18	R\$ 248,06	R\$ 248,06	R\$ 248,06	
3.05	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	R\$ 1.096,65	R\$ 365,55	R\$ 365,55	R\$ 365,55	
3.06	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024	R\$ 62.718,30	R\$ 20.906,10	R\$ 20.906,10	R\$ 20.906,10	
4.	RECOMPOSIÇÃO DO ASFALTO		14,29%	85,71%	0,00%	100,00%
		R\$ 11.395,50	R\$ 1.628,91	R\$ 9.766,59	R\$ -	R\$ 11.395,50
4.01	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	R\$ 1.628,91	R\$ 1.628,91			
4.02	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	R\$ 155,97		R\$ 155,97		
4.03	Base de brita graduada	R\$ 2.796,35		R\$ 2.796,35		
4.04	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	R\$ 5.384,66		R\$ 5.384,66		
4.05	Imprimação betuminosa impermeabilizante	R\$ 952,83		R\$ 952,83		
4.06	Imprimação betuminosa ligante	R\$ 476,78		R\$ 476,78		
5.	SERVIÇOS FINAIS		0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 22.441,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.441,29	R\$ 22.441,29
5.01	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro	R\$ 1.769,50			R\$ 1.769,50	
5.02	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15º km até o 20º km	R\$ 20.671,79			R\$ 20.671,79	
TOTAL SEM BDI		R\$ 122.291,75	R\$ 42.702,98	R\$ 33.457,03	R\$ 46.131,73	R\$ 122.291,75
TOTAL COM BDI DE 29,77%		R\$ 158.698,00	R\$ 55.415,66	R\$ 43.417,19	R\$ 59.865,15	R\$ 158.698,00
% EFETUADA NA ETAPA			35%	27%	38%	100%

YASMIN PARDIM MACACARI
Engenheira Civil Municipal