



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços.
CRONOGRAMA

OBRA: Infraestrutura Esquina da Rua Cap João Teodoro Nogueira com a Dom Pedro II

LOCALIZAÇÃO DA OBRA: Esquina da Rua Cap João Teodoro Nogueira com a Dom Pedro II

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global

CIDADE: São José do Rio Pardo - SP

DATA: 04/02/2025

REFERÊNCIA: BASE: CDHU - Versão 196; SINAPI DATA DE PREÇO: 12/2024; SIURB: 07/2024

PRAZO GERAL: 60 dias

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	1º ETAPA	TOTAIS
			Prazo de execução: 60 dias Prazo de liberação: até 30 dias	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00%	100,00%
		R\$ 1.163,40	R\$ 1.163,40	R\$ 1.163,40
1.01	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	R\$ 1.163,40	R\$ 1.163,40	
2.	DRENAGEM		100,00%	100,00%
		R\$ 39.994,32	R\$ 39.994,32	R\$ 39.994,32
2.1.01	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	R\$ 351,94	R\$ 351,94	
2.1.02	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	R\$ 389,61	R\$ 389,61	
2.2.01	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	R\$ 680,76	R\$ 680,76	
2.2.02	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	R\$ 1.061,12	R\$ 1.061,12	
2.2.03	Lastro de pedra britada	R\$ 304,23	R\$ 304,23	
2.3.01	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	R\$ 6.444,51	R\$ 6.444,51	
2.3.02	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN)	R\$ 582,74	R\$ 582,74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	1º ETAPA	TOTAIS
			Prazo de execução: 60 dias Prazo de liberação: até 30 dias	
2.4.01	INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA	R\$ 11.335,80	R\$ 11.335,80	
2.4.02	FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	R\$ 1.246,11	R\$ 1.246,11	
2.5.01	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	R\$ 695,06	R\$ 695,06	
2.5.02	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	R\$ 185,86	R\$ 185,86	
2.5.03	Dreno com pedra britada	R\$ 2.712,12	R\$ 2.712,12	
2.5.04	Tubo de concreto (PA-3), DN= 400mm	R\$ 12.621,84	R\$ 12.621,84	
2.5.05	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN	R\$ 1.035,89	R\$ 1.035,89	
2.5.06	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	R\$ 346,73	R\$ 346,73	
3.	PAVIMENTAÇÃO (ESP = 5CM / BASE = 15CM)		100,00%	100,00%
		R\$ 82.444,74	R\$ 82.444,74	R\$ 82.444,74
3.01	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	R\$ 10.170,18	R\$ 10.170,18	
3.02	Base de macadame hidráulico	R\$ 24.608,51	R\$ 24.608,51	
3.03	Base de brita graduada	R\$ 14.004,42	R\$ 14.004,42	
3.04	Imprimação betuminosa impermeabilizante	R\$ 4.462,00	R\$ 4.462,00	
3.05	Imprimação betuminosa ligante	R\$ 2.232,73	R\$ 2.232,73	
3.06	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	R\$ 26.966,90	R\$ 26.966,90	
4.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		100,00%	100,00%
		R\$ 37.981,62	R\$ 37.981,62	R\$ 37.981,62
4.01	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para faixas	R\$ 21.137,14	R\$ 21.137,14	
4.02	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m²	R\$ 9.797,98	R\$ 9.797,98	
4.03	Suporte de perfil metálico galvanizado	R\$ 7.046,50	R\$ 7.046,50	
5.	PASSEIO PÚBLICO		100,00%	100,00%
		R\$ 1.760,97	R\$ 1.760,97	R\$ 1.760,97
5.01	Demolição manual de concreto simples	R\$ 1.075,28	R\$ 1.075,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	1º ETAPA	TOTAIS
			Prazo de execução: 60 dias Prazo de liberação: até 30 dias	
5.02	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	R\$ 685,69	R\$ 685,69	
6.	RETIRADA DE POSTE		100,00%	100,00%
		R\$ 1.923,30	R\$ 1.923,30	R\$ 1.923,30
6.01	Remoção de poste de concreto	R\$ 502,32	R\$ 502,32	
6.02	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	R\$ 1.420,98	R\$ 1.420,98	
TOTAL SEM BDI		R\$ 165.268,35	R\$ 165.268,35	R\$ 165.268,35
TOTAL COM BDI DE 29,77%		R\$ 214.468,74	R\$ 214.468,74	R\$ 214.468,74
% EFETUADA NA ETAPA			100%	100%
Yasmin Pardim Macacari Engenheira Municipal Thales Marin Gestor de Obras e Projetos				