



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA

OBRA: Erosão Av. dos Bragheta
LOCALIZAÇÃO DA OBRA: Av. dos Bragheta, Distrito Industrial
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global
CIDADE: São José do Rio Pardo - SP
DATA: 15/06/2026
REFERÊNCIA: BASE: CDHU - Versão 201
PRAZO GERAL: 60 dias

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	1º ETAPA		2º ETAPA		TOTAIS
			Prazo de liberação: imediato após a ordem de serviço. EXECUÇÃO	PRAZO DE 30 DIAS	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.335,99	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.335,99	
1.01	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	R\$ 908,01	R\$ 908,01				
1.02	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	R\$ 2.427,98	R\$ 2.427,98				
2.	DRENAGEM	R\$ 58.490,85	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 58.490,85	
2.01	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m	R\$ 6.700,15	R\$ 6.700,15				
2.02	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	R\$ 247,51	R\$ 247,51				
2.03	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	R\$ 13.575,10	R\$ 13.575,10				
2.04	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	R\$ 1.501,56	R\$ 1.501,56				
2.05	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura > 400 kN)	R\$ 1.335,94	R\$ 1.335,94				
2.06	Lastro de pedra britada	R\$ 759,77	R\$ 759,77				
2.07	Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm	R\$ 15.583,92	R\$ 15.583,92				
2.08	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	R\$ 8.348,67	R\$ 8.348,67				
2.09	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	R\$ 3.653,04	R\$ 3.653,04				
2.10	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	R\$ 3.037,53	R\$ 3.037,53				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
ESTADO DE SÃO PAULO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	1º ETAPA	2º ETAPA	TOTALS
			Prazo de liberação: imediato após a ordem de serviço. EXECUÇÃO	PRAZO DE 30 DIAS	
2.11	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	R\$ 3.747,66	R\$ 3.747,66		
3.	PAVIMENTAÇÃO		0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 26.541,11	R\$ -	R\$ 26.541,11	R\$ 26.541,11
3.01	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	R\$ 747,78		R\$ 747,78	
3.02	Base de brita graduada	R\$ 11.537,24		R\$ 11.537,24	
3.03	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	R\$ 9.505,21		R\$ 9.505,21	
3.04	Imprimação betuminosa ligante	R\$ 1.347,24		R\$ 1.347,24	
3.05	Imprimação betuminosa impermeabilizante	R\$ 2.675,94		R\$ 2.675,94	
3.06	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	R\$ 295,29		R\$ 295,29	
3.07	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	R\$ 432,41		R\$ 432,41	
TOTAL SEM BDI		R\$ 88.367,95	R\$ 61.826,84	R\$ 26.541,11	R\$ 88.367,95
TOTAL COM BDI DE 26,99%		R\$ 112.218,46	R\$ 78.513,90	R\$ 33.704,55	R\$ 112.218,46
% EFETUADA NA ETAPA			70%	30%	100%

Murilo Aga Roque
CREA 5071637357