



OBRA:

Pavimentação Asfáltica - Prolongamento Rua Prudente de Moraes até a Rodovia Dom Tomás Vaqueiro e Prolongamento da Rua Vinte e Quatro de Janeiro até a Rua Floriano Peixoto - Entorno do lago do reservatório de água Bruta do Jardim São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

item	Descrição	Total item	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5
	Pavimentação Asfáltica - TRECHO 1	R\$ 964.470,17					
1.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R\$ 3.747,00	R\$ 3.747,00				
1.02	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	R\$ 70.414,00			R\$ 70.414,00		
1.03	CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 20 CM	R\$ 79.316,93			R\$ 79.316,93		
1.04	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	R\$ 1.279,41			R\$ 1.279,41		
1.05	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m	R\$ 87.817,58			R\$ 87.817,58		
1.06	Sub Base de bica corrida - esp 20 cm	R\$ 180.738,46				R\$ 180.738,46	
1.07	Base de brita graduada - BGS - esp 15 cm	R\$ 164.240,75				R\$ 164.240,75	
1.08	Imprimação betuminosa impermeabilizante	R\$ 50.701,75				R\$ 50.701,75	
1.09	Imprimação betuminosa ligante	R\$ 25.493,38				R\$ 25.493,38	
1.10	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ, esp 5 cm compactado	R\$ 300.720,91					R\$ 300.720,91
	Pavimentação Asfáltica - TRECHO 2	R\$ 2.097.640,56					
2.01	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	R\$ 288.280,92	R\$ 288.280,92				
2.02	Sub Base de bica corrida - esp 20 cm	R\$ 452.994,73		R\$ 452.994,73			
2.03	Base de brita graduada - BGS - esp 15 cm	R\$ 411.669,44		R\$ 411.669,44			
2.04	Imprimação betuminosa impermeabilizante	R\$ 127.075,37			R\$ 127.075,37		
2.05	Imprimação betuminosa ligante	R\$ 63.894,86			R\$ 63.894,86		
2.06	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - esp 5 cm compactado	R\$ 753.725,23				R\$ 753.725,23	
	Pavimentação Asfáltica - TRECHO 3	R\$ 750.988,46					
3.01	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	R\$ 55.127,12		R\$ 55.127,12			
3.02	CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 20 CM	R\$ 60.958,57		R\$ 60.958,57			
3.03	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	R\$ 1.001,60		R\$ 1.001,60			
3.04	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m	R\$ 68.747,94		R\$ 68.747,94			
3.05	Base de bica corrida - esp 20 cm	R\$ 141.492,90			R\$ 141.492,90		
3.06	Base de brita graduada - BGS - esp 15 cm	R\$ 128.584,95			R\$ 128.584,95		
3.07	Imprimação betuminosa impermeabilizante	R\$ 39.691,83			R\$ 39.691,83		
3.08	Imprimação betuminosa ligante	R\$ 19.957,48			R\$ 19.957,48		
3.09	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - esp 5 cm compactado	R\$ 235.426,07					R\$ 235.426,07
TOTAL POR ETAPA		R\$ 3.813.099,19	R\$ 292.027,92	R\$ 1.050.499,40	R\$ 759.525,31	R\$ 1.174.899,57	R\$ 536.146,98
Porcentagem Etapa			7,66%	27,55%	19,92%	30,81%	14,06%
ACUMULADO			R\$ 292.027,92	R\$ 1.342.527,32	R\$ 2.102.052,63	R\$ 3.276.952,20	R\$ 3.813.099,19
Porcentagem Acumulado			7,66%	35,21%	55,13%	85,94%	100,00%

