

EVENTOGRAMA

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA VOLTADA À CULTURA ROMANI NO JARDIM EUROPA	REV.	29/7/2026
LOCAL:	ALAMEDA ITÁLIA ESQUINA COM RUA YUGOSLAVIA - JARDIM EUROPA, SOROCABA/SP	BDI Obra	22,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
1SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	EVENTO 1	EVENTO 2	EVENTO 3	EVENTO 4			
1.1.1	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON	6 M2						
1.1.2	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB		1 UNMES	1 UNMES	1 UNMES			1 UNMES
1.1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²		1 UNMES	1 UNMES	1 UNMES			1 UNMES
1.1.4	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	150 M2						
1.2LOCAÇÃO DE OBRA		EVENTO 5						
1.2.1	LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS	14,8 M						
1.2.2	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	228,17 M2						
1.3LIMPEZA DO TERRENO		EVENTO 6						
1.3.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	432,08 M2						
1.3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	122,36 M3						
1.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	1835,4 M3XKM						
1.3.4	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	122,36 M3						
1.4TERRAPLANAGEM		EVENTO 7						
1.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1º E 2º CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	56,35 M3						
1.4.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	70,44 M3						
1.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	173,63 M3XKM						
1.4.4	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO A 100% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO	58,86 M3						
1.4.5	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	9,26 M3						
2EXECUÇÃO DE PISOS								
2.1	PISO INTERTRAVADO - PRAÇA	EVENTO 8	EVENTO 9					
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1º E 2º CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	26,56 M3						
2.1.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	166 M2						
2.1.3	LASTRO DE PEDRA BRITADA		8,3 M3					
2.1.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		166 M2					
2.1.5	GUIA PRÉ-MOLDADA CURVA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA		47,12 M					

EVENTOGRAMA

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA VOLTADA À CULTURA ROMANI NO JARDIM EUROPA	REV.	29/7/2026
LOCAL:	ALAMEDA ITÁLIA ESQUINA COM RUA YUGOSLAVIA - JARDIM EUROPA, SOROCABA/SP	BDI Obra	22,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
2.2	CONCRETO - PASSEIO PÚBLICO	EVENTO 10	EVENTO 11				
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	8,08 M3					
2.2.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	62,17 M2					
2.2.3	LASTRO DE PEDRA BRITADA		3,11 M3				
2.2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022		4,97 M3				
2.2.5	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS		22,8 M				
2.2.6	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024		5,76 M2				
3 CONTRUÇÃO DE ELEMENTO CENTRAL ELEVADO							
3.1	FUNDAÇÃO	EVENTO 12	EVENTO 13				
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	1,06 M3					
3.1.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	0,35 M3					
3.1.3	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021		10,46 KG				
3.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021		1,41 M2				
3.1.5	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021		0,71 M3				
3.2 ALVENARIA				EVENTO 14	EVENTO 15		
3.2.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022			7,54 M2			
3.2.2	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021			5 KG			
3.2.3	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021			0,09 M3			
3.2.4	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024			9,42 M			
3.2.5	CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA			7,54 M2			
3.2.6	EMBOÇO COMUM			7,54 M2			
3.2.7	REBOCO			7,54 M2			
3.2.8	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024			7,54 M2			
3.2.9	TEXTURA ACRÍLICA PARA USO INTERNO / EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO			7,54 M2			
3.2.10	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024			7,54 M2			
3.2.11	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021			7,54 M2			

EVENTOGRAMA

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA VOLTADA À CULTURA ROMANI NO JARDIM EUROPA	REV.	29/7/2026
LOCAL:	ALAMEDA ITÁLIA ESQUINA COM RUA YUGOSLAVIA - JARDIM EUROPA, SOROCABA/SP	BDI Obra	22,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
3.3	LAJE			EVENTO 16	EVENTO 17		
3.3.1	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 12 (8 + 4), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA			7,07 M2			
3.3.2	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO			10,46 KG			
3.3.3	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA			5,29 KG			
3.3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO			7,07 M2			
3.3.5	CHAPISCO			7,07 M2			
3.3.6	EMBOÇO COMUM			7,07 M2			
3.3.7	REBOCO			7,07 M2			
3.3.8	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024				7,07 M2		
3.3.9	TEXTURA ACRÍLICA PARA USO INTERNO / EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO				7,07 M2		
3.3.10	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024				7,07 M2		
4	MONUMENTO EM CONCRETO ARMADO						
4.1	FUNDAÇÃO	EVENTO 18	EVENTO 19		EVENTO 20		
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ALÉM DE 1,5 M	2,62 M3					
4.1.2	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA		36 M				
4.1.3	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA		35,82 KG				
4.1.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024		0,3 M3				
4.1.5	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021		8,79 KG				
4.1.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021		2,45 M2				
4.1.7	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021		1,19 M3				
4.1.8	NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE		3,96 M2				
4.1.9	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021				3,96 M2		
4.1.10	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021				3,96 M2		
4.2	ESTRUTURA		EVENTO 21	EVENTO 22			
4.2.1	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA		226,31 KG				
4.2.2	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA		29,4 KG				
4.2.3	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, TELA Q-92. AF_12/2024_PS		23,44 KG				
4.2.4	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA OBRA DE ARTE, SEM CIMBRAMENTO			34,78 M2			
4.2.5	CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO			82,25 M3MES			
4.2.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021			2,38 M3			
4.2.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022			2,38 M3			

EVENTOGRAMA

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA VOLTADA À CULTURA ROMANI NO JARDIM EUROPA	REV.	29/7/2026
LOCAL:	ALAMEDA ITÁLIA ESQUINA COM RUA YUGOSLAVIA - JARDIM EUROPA, SOROCABA/SP	BDI Obra	22,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
4.3	ACABAMENTO				EVENTO 23		
4.3.1	RESINA ACRÍLICA PLASTIFICANTE				34,78 M2		
4.3.2	MOBILIÁRIO EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO - FCK= 25 MPA				0,24 M3		
4.3.3	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2" E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2"				1,6 M		
4.3.4	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO COM TEXTO EM VINIL				0,18 M2		
4.3.5	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021				4,14 M2		
5	MONUMENTO EM ALVENARIA						
5.1	FUNDAÇÃO	EVENTO 24	EVENTO 25				
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	0,47 M3					
5.1.2	LASTRO DE PEDRA BRITADA		0,05 M3				
5.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024		1,98 M2				
5.1.4	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA		4 M				
5.1.5	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA		9,33 KG				
5.1.6	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA		2,31 KG				
5.1.7	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA		0,29 M3				
5.1.8	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO		0,29 M3				
5.1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023		2,88 M2				
5.2	ALVENARIA			EVENTO 26	EVENTO 27		
5.2.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022			3,3 M2			
5.2.2	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021			3,09 KG			
5.2.3	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021			0,06 M3			
5.2.4	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 15" CM. AF_03/2024			3,8 M			
5.2.5	CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA			10,91 M2			
5.2.6	EMBOÇO COMUM			10,91 M2			
5.2.7	REBOCO			10,91 M2			
5.2.8	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024				10,91 M2		
5.2.9	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024				10,91 M2		
5.2.10	CIMALHA EM CONCRETO COM PINGADEIRA				2,8 M		
5.3	ACABAMENTO			EVENTO 28	EVENTO 29		
5.3.1	PISO EM PEDRA SÃO TOMÉ ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_02/2026 (PEDRA QUARTZITO - ROSA)			1 M2			
5.3.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO COM TEXTO EM VINIL				0,3 M2		

EVENTOGRAMA

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA VOLTADA À CULTURA ROMANI NO JARDIM EUROPA	REV.	29/7/2026
LOCAL:	ALAMEDA ITÁLIA ESQUINA COM RUA YUGOSLAVIA - JARDIM EUROPA, SOROCABA/SP	BDI Obra	22,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
6 MONUMENTO EM AÇO/MADEIRA							
6.1	FUNDAÇÃO	EVENTO 30	EVENTO 31				
6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	0,64 M3					
6.1.2	LASTRO DE PEDRA BRITADA		0,06 M3				
6.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024		1,72 M2				
6.1.4	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA		6 M				
6.1.5	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA		11,65 KG				
6.1.6	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA		3,39 KG				
6.1.7	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA		0,39 M3				
6.1.8	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO		0,39 M3				
6.1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023		4,05 M2				
6.1.10	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021		0,4 KG				
6.1.11	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023		0,03 M3				
6.2 ESTRUTURA				EVENTO 32	EVENTO 33		
6.2.1	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024			4,45 M			
6.2.2	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021			2,89 M2			
6.2.3	CABO EM AÇO GALVANIZADO COM ALMA DE AÇO, DIÂMETRO DE 5/16´ (7,94 MM)			18 M			
6.2.4	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO COM TEXTO EM VINIL				0,13 M2		
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
7.1	INSTALAÇÃO DE POSTES			EVENTO 34			
7.1.1	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 10,00 M			1 UN			
7.1.2	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS			4 UN			
7.1.3	SUORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA			2 UN			
7.1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M			0,08 M3			
7.1.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026			0,16 M2			
7.1.6	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020			1 UN			
7.1.7	LASTRO DE PEDRA BRITADA			0,05 M3			
7.1.8	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021			0,06 M3			
7.1.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C			12 M			
7.1.10	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023			1 UN			
7.1.11	CONECTOR CABO/HASTE DE 3/4´			1 UN			
7.1.12	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025			4 UN			

EVENTOGRAMA

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA VOLTADA À CULTURA ROMANI NO JARDIM EUROPA	REV.	29/7/2026
LOCAL:	ALAMEDA ITÁLIA ESQUINA COM RUA YUGOSLAVIA - JARDIM EUROPA, SOROCABA/SP	BDI Obra	22,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
7.2 CABEAMENTO E IMPLANTAÇÃO				EVENTO 35			
7.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M			2,7 M3			
7.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026			3,6 M2			
7.2.3	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS			12 M			
7.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			36 M			
7.2.5	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021			0,18 M3			
7.2.6	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023			2,52 M3			
7.3 CAIXA DE COMANDO E ACIONAMENTO				EVENTO 36			
7.3.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025			1 UN			
7.3.2	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4" COM ACESSÓRIOS			8 M			
7.3.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A			1 UN			
7.3.4	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025			1 UN			
7.3.5	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025			1 UN			
7.3.6	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS			1 UN			
7.4 ENTRADA DE ENERGIA				EVENTO 37			
7.4.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025			1 UN			
7.4.2	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D			1 UN			
7.4.3	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO 12 ATÉ 15 KA			2 UN			
7.4.4	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M			0,08 M3			
7.4.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026			0,16 M2			
7.4.6	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020			1 UN			
7.4.7	LASTRO DE PEDRA BRITADA			0,05 M3			
7.4.8	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021			0,06 M3			
7.4.9	CAIXA DE PROTEÇÃO ANTIFURTO			1 UN.			
8 MOBILIÁRIO URBANO							
8.1 INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS				EVENTO 38	EVENTO 39		
8.1.1	LASTRO DE PEDRA BRITADA			0,26 M3			
8.1.2	IV.07 - BANCO EM ALVENARIA APARENTE E CONCRETO			15 M			
8.1.3	PLACA ORIENTADORA VERTICAL				1 UN		
8.1.4	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021				1 UN		

EVENTOGRAMA

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA VOLTADA À CULTURA ROMANI NO JARDIM EUROPA	REV.	29/7/2026
LOCAL:	ALAMEDA ITÁLIA ESQUINA COM RUA YUGOSLAVIA - JARDIM EUROPA, SOROCABA/SP	BDI Obra	22,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
9	PAISAGISMO						
9.1	JARDINEIRAS			EVENTO 40	EVENTO 41	EVENTO 42	EVENTO 43
9.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M			6,45 M3			
9.1.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3)			45,25 M			
9.1.3	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM				5,99 M3		
9.1.4	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 (MUDA DE: ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS/ALECRIM)				19,95 M2		
9.1.5	IRRIGAÇÃO MENSAL					19,95 M2.MÊS	19,95 M2.MÊS
9.2	GRAMADO				EVENTO 44	EVENTO 45	EVENTO 46
9.2.1	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM				9 M3		
9.2.2	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)				180 M2		
9.2.3	IRRIGAÇÃO MENSAL					180 M2.MÊS	180 M2.MÊS

OBSERVAÇÃO: Os EVENTOS especificados para cada item só serão consideradas concluídos quando todas as quantidades especificadas para cada subitem a ele pertencentes estiverem executadas (Exemplo: o EVENTO 1 só será considerado concluído após a execução de todos os quantitativos especificados nele para os subitens 1.1.1 a 1.1.4).



Documento assinado digitalmente

VANESSA DAMIAO

Data: 29/07/2026 10:07:48-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>DARWIN JOSE DE
ALMEIDA
ROSA:27820013885Assinado de forma digital por
DARWIN JOSE DE ALMEIDA
ROSA:27820013885
Dados: 2026.07.31 08:34:46
+03'00'