




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										EVOLUÇÃO FINANCEIRA					
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA															
OBJETO: REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL															
ENDEREÇO: AVENIDA GABRIEL MONTEIRO DA SILVA Nº 888 - CENTRO - IBIÚNA - SP															
DATA DA ELABORAÇÃO: 14/04/2026															
FONTE: CDHU 201 - SINAPI MARÇO/2026 - AMBOS DESONERADOS															
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES															
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (Sem BDI)	Preço Total (Sem BDI)	Preço Total (Com BDI)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	
MACROSSERVIÇO															
1 SERVIÇOS PRIMINARES															
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M²	6,00	RS 882,62	RS 5.295,72	RS 6.695,38	RS 6.695,38	X	X	X	X	X	
1.2	CDHU	02.03.120	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	M²	70,00	RS 105,44	RS 7.380,80	RS 9.331,55	RS 9.331,55	X	X	X	X	X	
1.3	CDHU	02.05.202	Andaime torre metálica (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	20,00	RS 27,98	RS 559,60	RS 707,50	RS 707,50	X	X	X	X	X	
1.4	CDHU	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	20,00	RS 12,90	RS 258,00	RS 326,19	RS 326,19	X	X	X	X	X	
							SUBTOTAL	RS 13.454,12	RS 17.060,62	RS 17.060,62					
2 DEMOLICOES E MUDANCA DO AR CONDICIONADO															
2.1	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto armado	M³	20,00	RS 233,09	RS 4.661,80	RS 5.895,91	RS 5.895,91	X	X	X	X	X	
2.2	CDHU	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	M³	20,00	RS 423,80	RS 8.476,00	RS 10.716,21	RS 10.716,21	X	X	X	X	X	
2.3	CDHU	03.08.060	Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação	M²	60,00	RS 6,36	RS 381,60	RS 482,46	RS 482,46	X	X	X	X	X	
2.4	CDHU	03.03.060	Demolição manual de revestimento em massa de piso	M²	280,00	RS 10,60	RS 2.968,00	RS 3.752,44	RS 3.752,44	X	X	X	X	X	
2.5	CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M²	100,00	RS 8,48	RS 848,00	RS 1.072,13	RS 1.072,13	X	X	X	X	X	
2.6	CDHU	46.10.010	Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2"), inclusive conexões	M	40,00	RS 102,57	RS 4.102,80	RS 5.187,17	RS 5.187,17	X	X	X	X	X	
2.7	CDHU	46.10.020	Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4"), inclusive conexões	M	40,00	RS 145,90	RS 5.836,00	RS 7.378,45	RS 7.378,45	X	X	X	X	X	
2.8	CDHU	02.05.202	Andaime torre metálica (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	40,00	RS 27,98	RS 1.119,20	RS 1.415,00	RS 1.415,00	X	X	X	X	X	
2.9	CDHU	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	40,00	RS 12,90	RS 516,00	RS 652,38	RS 652,38	X	X	X	X	X	
2.10	CDHU	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	200,00	RS 7,35	RS 1.470,00	RS 1.858,52	RS 1.858,52	X	X	X	X	X	
2.15	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M³	60,00	RS 111,74	RS 6.704,40	RS 8.476,37	RS 8.476,37	X	X	X	X	X	
2.16	CDHU	05.07.070	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall	M³	40,00	RS 135,86	RS 5.434,40	RS 6.870,71	RS 6.870,71	X	X	X	X	X	
							SUBTOTAL	RS 42.518,20	RS 53.755,75	RS 53.755,75					
3 RAMPAS															
3.1	CDHU	04.09.100	Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral	M²	30,00	RS 32,88	RS 986,40	RS 1.247,11	RS 1.247,11	X	X	X	X	X	
3.2	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M³	6,00	RS 516,96	RS 3.101,76	RS 3.921,56	RS 3.921,56	X	X	X	X	X	
3.3	CDHU	17.03.040	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	M²	280,00	RS 41,11	RS 11.510,80	RS 14.553,10	RS 14.553,10	X	X	X	X	X	
3.4	CDHU	11.01.020	Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa	KG	300,00	RS 11,25	RS 3.375,00	RS 4.267,01	RS 4.267,01	X	X	X	X	X	
3.5	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	1.000,00	RS 29,12	RS 29.120,00	RS 36.816,42	RS 36.816,42	X	X	X	X	X	
3.6	CDHU	16.13.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com lâ de rocha	M²	100,00	RS 216,63	RS 21.663,00	RS 27.388,53	RS 27.388,53	X	X	X	X	X	
3.7	CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M³	30,00	RS 83,66	RS 2.509,80	RS 3.173,14	RS 3.173,14	X	X	X	X	X	
3.8	CDHU	17.02.020	Chapisco	M²	60,00	RS 7,44	RS 446,40	RS 564,38	RS 564,38	X	X	X	X	X	
3.9	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M²	60,00	RS 23,79	RS 1.427,40	RS 1.804,66	RS 1.804,66	X	X	X	X	X	
3.10	CDHU	17.02.220	Reboco	M²	60,00	RS 13,77	RS 826,20	RS 1.044,56	RS 1.044,56	X	X	X	X	X	
3.11	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M²	60,00	RS 36,43	RS 2.185,80	RS 2.763,51	RS 2.763,51	X	X	X	X	X	
3.12	CDHU	14.28.012	Elemento vazado em cerâmica, tipo quadrado de 18 x 18 x 7 cm	M²	50,00	RS 260,12	RS 13.006,00	RS 16.443,49	RS 16.443,49	X	X	X	X	X	
3.13	CDHU	24.08.020	Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2" e montantes com diâmetro de 2"	M	35,00	RS 732,27	RS 25.629,45	RS 32.403,31	RS 32.403,31	X	X	X	X	X	
3.14	CDHU	21.03.151	Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4	M²	25,00	RS 861,52	RS 21.538,00	RS 27.230,49	RS 27.230,49	X	X	X	X	X	
3.15	CDHU	25.02.010	Porta de entrada de abrir em alumínio anodizado com vidro - linha comercial	M²	4,00	RS 553,85	RS 2.215,36	RS 3.011,00	RS 3.011,00	X	X	X	X	X	
3.16	CDHU	16.33.022	Equipamento automatizador telescópico unilateral de portas deslizantes para folha dupla	CJ	1,00	RS 16.635,88	RS 16.635,88	RS 21.032,74	RS 21.032,74	X	X	X	X	X	
3.17	CDHU	16.33.022	Chapa rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	15,00	RS 114,72	RS 1.720,80	RS 2.175,61	RS 2.175,61	X	X	X	X	X	
3.18	CDHU	46.05.020	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	20,00	RS 47,19	RS 943,80	RS 1.193,25	RS 1.193,25	X	X	X	X	X	
							SUBTOTAL	RS 159.008,05	RS 201.033,87	RS 201.033,87					
4 EXTENSÃO DA RECEPÇÃO															
4.1	CDHU	17.10.020	Piso em granilite moldado no local	M²	140,00	RS 108,83	RS 15.236,20	RS 19.263,13	RS 19.263,13	X	X	X	X	X	
4.2	CDHU	35.04.120	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm	UNI	4,00	RS 587,15	RS 2.348,60	RS 2.969,33	RS 2.969,33	X	X	X	X	X	
4.3	CDHU	25.01.040	Caixailh basculante em alumínio anodizado, sob medida	M²	12,00	RS 1.344,53	RS 16.134,36	RS 20.398,67	RS 20.398,67	X	X	X	X	X	
4.4	CDHU	26.02.060	Vidro temperado incolor de 10 mm	M²	50,00	RS 277,29	RS 13.864,50	RS 17.528,89	RS 17.528,89	X	X	X	X	X	
4.5	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	1.100,00	RS 29,12	RS 32.032,00	RS 40.498,06	RS 40.498,06	X	X	X	X	X	
4.6	CDHU	16.13.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com lâ de rocha	M²	110,00	RS 216,63	RS 23.829,30	RS 30.127,38	RS 30.127,38	X	X	X	X	X	
4.7	CDHU	22.03.122	Forro em fibra mineral NRC 0,85, em placas acústicas removíveis de 625mm x 1250mm	M²	110,00	RS 319,23	RS 35.115,30	RS 44.479,72	RS 44.479,72	X	X	X	X	X	
4.8	CDHU	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	M	6,00	RS 32,88	RS 197,28	RS 249,42	RS 249,42	X	X	X	X	X	
4.9	CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M³	5,00	RS 83,66	RS 418,30	RS 528,86	RS 528,86	X	X	X	X	X	
4.10	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	30,00	RS 9,95	RS 298,50	RS 377,39	RS 377,39	X	X	X	X	X	
4.11	CDHU	17.02.020	Chapisco	M²	10,00	RS 7,44	RS 74,40	RS 94,06	RS 94,06	X	X	X	X	X	
4.12	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M²	10,00	RS 23,79	RS 237,90	RS 300,78	RS 300,78	X	X	X	X	X	
4.13	CDHU	17.02.220	Reboco	M²	10,00	RS 13,77	RS 137,70	RS 174,09	RS 174,09	X	X	X	X	X	
4.14	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M²	10,00	RS 36,43	RS 364,30	RS 460,58	RS 460,58	X	X	X	X	X	
							SUBTOTAL	RS 140.354,64	RS 177.450,36	RS 177.450,36					
5 REPAROS INTERNOS NA RECEPÇÃO/CORREDOR E SANITÁRIOS															
5.1	CDHU	17.40.010	Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento	M²	1.000,00	RS 56,21	RS 56.210,00	RS 71.066,30	X	RS 71.066,30	X	X	X	X	
5.2	CDHU	17.40.160	Resina epóxi para piso de granilite	M²	1.000,00	RS 50,12	RS 50.120,00	RS 63.366,72	X	RS 63.366,72	X	X	X	X	
5.3	CDHU	21.03.151	Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4	M²	30,00	RS 861,52	RS 25.845,60	RS 32.676,59	X	RS 32.676,59	X	X	X	X	
5.4	CDHU	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	UNI	2,00	RS 670,25	RS 1.340,50	RS 1.694,79	X	RS 1.694,79	X	X	X	X	
5.5	CDHU	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	UNI	6,00	RS 23,50	RS 141,00	RS 178,27	X	RS 178,27	X	X	X	X	
5.6	CDHU	04.08.060	Retirada de batente com quarnião e peças lineares em madeira, chumbados	M	30,00	RS 14,10	RS 423,00	RS 534,80	X	RS 534,80	X	X	X	X	
5.7	CDHU	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UNI	4,00	RS 46,37	RS 185,48	RS 234,50	X	RS 234,50	X	X	X	X	
5.8	CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M²	60,00	RS 12,71	RS 762,60	RS 964,16	X	RS 964,16	X	X	X	X	
5.9	CDHU	03.08.060	Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação	M²	60,00	RS 6,36	RS 381,60	RS 482,46	X	RS 482,46	X	X	X	X	
5.10	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M³	20,00	RS 111,74	RS 2.234,80	RS 2.825,46	X	RS 2.825,46	X	X	X	X	
5.11	CDHU	22.03.122	Forro em fibra mineral NRC 0,85, em placas acústicas removíveis de 625mm x 1250mm	M²	60,00	RS 319,83	RS 19.189,80	RS 24.261,66	X	RS 24.261,66	X	X	X	X	
5.12	CDHU	04.11.080	Retirada de registro ou válvula embudados	UNI	2,00	RS 59,27	RS 118,54	RS 149,87	X	RS 149,87	X	X	X	X	
5.13	CDHU	47.04.060	Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2"	UNI	2,00	RS 59,35	RS 118,70	RS 149,87	X	RS 149,87	X	X	X	X	
5.14	CDHU	18.11.012	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 7,5x7,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M	60,00	RS 182,55	RS 9.753,00	RS 12.330,72	X	RS 12.330,72	X	X	X	X	
5.15	CDHU	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UNI	2,00	RS 68,82	RS 137,64	RS 174,02	X	RS 174,02	X	X	X	X	
5.16	CDHU	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UNI	2,00	RS 77,00	RS 154,00	RS 194,70	X	RS 194,70	X	X	X	X	
5.17	CDHU	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UNI	2,00	RS 67,11	RS 134,22	RS 169,69	X	RS 169,69	X	X	X	X	
5.18	CDHU	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	UNI	2,00	RS 1.740,23	RS 3.480,46	RS							

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA														
OBJETO: REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL										 EVOLUÇÃO FINANCEIRA				
ENDEREÇO: AVENIDA GABRIEL MONTEIRO DA SILVA Nº 888 - CENTRO - IBIÚNA - SP														
DATA DA ELABORAÇÃO: 14/04/2026														
FONTE: CDHU 201 - SINAPI MARÇO/2026 - AMBOS DESONERADOS														
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES														
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (Sem BDI)	Preço Total (Sem BDI)	Preço Total (Com BDI)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
						SUBTOTAL	R\$ 176.366,92	R\$ 222.980,70		R\$ 222.980,70				
6 NOVA TRIAGEM E MUDANÇAS INTERNAS														
6.1	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M²	30,00	R\$ 233,09	R\$ 6.992,70	R\$ 8.840,87	X	X	R\$ 8.840,87	X	X	X
6.2	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M³	30,00	R\$ 111,74	R\$ 3.352,20	R\$ 4.238,19	X	X	R\$ 4.238,19	X	X	X
6.3	CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M²	27,00	R\$ 83,66	R\$ 2.258,82	R\$ 2.855,83	X	X	R\$ 2.855,83	X	X	X
6.4	CDHU	17.02.020	Chapisco	M²	54,00	R\$ 7,44	R\$ 401,76	R\$ 507,95	X	X	R\$ 507,95	X	X	X
6.5	CDHU	17.02.120	Emboco comum	M²	54,00	R\$ 23,79	R\$ 1.284,66	R\$ 1.624,20	X	X	R\$ 1.624,20	X	X	X
6.6	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fvk = 500 MPa	KG	70,00	R\$ 9,95	R\$ 696,50	R\$ 880,58	X	X	R\$ 880,58	X	X	X
6.7	CDHU	17.02.220	Reboco	M²	54,00	R\$ 13,77	R\$ 743,58	R\$ 940,11	X	X	R\$ 940,11	X	X	X
6.8	CDHU	33.10.060	Epóxi em massa, inclusive preparo	M²	54,00	R\$ 149,44	R\$ 8.069,76	R\$ 10.202,60	X	X	R\$ 10.202,60	X	X	X
6.9	CDHU	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	UNI	2,00	R\$ 670,25	R\$ 1.340,50	R\$ 1.694,79	X	X	R\$ 1.694,79	X	X	X
6.10	CDHU	04.08.060	Retirada de batente com guarda-chuva e peças lineares em madeira, chumbados	M	6,00	R\$ 14,10	R\$ 84,60	R\$ 106,96	X	X	R\$ 106,96	X	X	X
6.11	CDHU	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	UNI	2,00	R\$ 23,50	R\$ 47,00	R\$ 59,42	X	X	R\$ 59,42	X	X	X
6.12	CDHU	25.02.010	Porta de entrada de abrir em alumínio anodizado com vidro - linha comercial	M²	7,00	R\$ 553,85	R\$ 3.876,95	R\$ 4.901,63	X	X	R\$ 4.901,63	X	X	X
6.13	CDHU	28.20.810	Equipamento automatizador telescópico unilateral de portas deslizantes para folha dupla	CJ	1,00	R\$ 16.035,88	R\$ 16.035,88	R\$ 21.032,74	X	X	R\$ 21.032,74	X	X	X
						SUBTOTAL	R\$ 45.784,91	R\$ 57.885,87			R\$ 57.885,87			
7 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA														
7.1	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M²	6,00	R\$ 233,09	R\$ 1.398,54	R\$ 1.768,17	X	X	R\$ 1.768,17	X	X	X
7.2	CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M²	200,00	R\$ 12,71	R\$ 2.542,00	R\$ 3.213,85	X	X	R\$ 3.213,85	X	X	X
7.3	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M³	28,00	R\$ 111,74	R\$ 3.128,72	R\$ 3.955,64	X	X	R\$ 3.955,64	X	X	X
7.4	CDHU	04.14.040	Retirada de esquadria em vidro	M²	4,20	R\$ 46,98	R\$ 197,32	R\$ 249,47	X	X	R\$ 249,47	X	X	X
7.5	CDHU	25.02.010	Porta de entrada de abrir em alumínio anodizado com vidro - linha comercial	M²	7,20	R\$ 553,85	R\$ 3.987,72	R\$ 5.041,67	X	X	R\$ 5.041,67	X	X	X
7.6	CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M²	120,00	R\$ 8,48	R\$ 1.017,60	R\$ 1.286,55	X	X	R\$ 1.286,55	X	X	X
7.7	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	1.200,00	R\$ 29,12	R\$ 34.944,00	R\$ 44.179,70	X	X	R\$ 44.179,70	X	X	X
7.8	CDHU	16.13.060	Falhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com lâ de rocha	M²	120,00	R\$ 216,63	R\$ 25.995,60	R\$ 32.866,24	X	X	R\$ 32.866,24	X	X	X
7.9	CDHU	03.03.060	Demolição manual de revestimento em massa de piso	M²	280,00	R\$ 10,60	R\$ 2.968,00	R\$ 3.752,44	X	X	R\$ 3.752,44	X	X	X
7.10	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M³	1,00	R\$ 516,96	R\$ 516,96	R\$ 653,59	X	X	R\$ 653,59	X	X	X
7.11	CDHU	17.03.040	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	M²	280,00	R\$ 41,11	R\$ 11.510,80	R\$ 14.553,10	X	X	R\$ 14.553,10	X	X	X
						SUBTOTAL	R\$ 88.207,26	R\$ 111.520,42			R\$ 111.520,42			
8 PINTURA E FACHADA														
8.1	CDHU	55.01.140	Limpeza de superfície rívida com hidrojateamento	M²	2.100,00	R\$ 11,84	R\$ 24.864,00	R\$ 31.435,56	X	X	R\$ 31.435,56	X	X	X
8.2	CDHU	33.10.100	Tortura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	M²	2.100,00	R\$ 43,55	R\$ 91.455,00	R\$ 115.626,56	X	X	R\$ 115.626,56	X	X	X
8.3	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M²	2.100,00	R\$ 35,16	R\$ 73.836,00	R\$ 93.350,85	X	X	R\$ 93.350,85	X	X	X
8.4	CDHU	22.06.350	Brise metálico curvo e móvel termoacústico em chapa lisa de alumínio pré-pintada	M²	160,00	R\$ 1.090,83	R\$ 174.532,80	R\$ 220.661,82	X	X	R\$ 220.661,82	X	X	X
8.5	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M²	1.200,00	R\$ 14,83	R\$ 17.796,00	R\$ 22.499,48	X	X	R\$ 22.499,48	X	X	X
						SUBTOTAL	R\$ 382.483,80	R\$ 483.574,27			R\$ 483.574,27			
9 GERADOR (MUDANÇA DE LOCAL)														
9.1	SINAPI	100950	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE TXKM)	TXKM	10,00	R\$ 4,87	R\$ 48,70	R\$ 61,57	X	X	R\$ 61,57	X	X	X
9.2	CDHU	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	M²	10,00	R\$ 32,88	R\$ 328,80	R\$ 415,70	X	X	R\$ 415,70	X	X	X
						SUBTOTAL	R\$ 377,50	R\$ 477,27			R\$ 477,27			
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
10.1	CDHU	41.31.080	Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W	UNI	24,00	R\$ 156,60	R\$ 3.758,40	R\$ 4.751,75	X	X	R\$ 4.751,75	X	X	R\$ 4.751,75
10.2	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	50,00	R\$ 16,24	R\$ 812,00	R\$ 1.026,61	X	X	R\$ 1.026,61	X	X	R\$ 1.026,61
10.3	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	150,00	R\$ 4,23	R\$ 634,50	R\$ 802,20	X	X	R\$ 802,20	X	X	R\$ 802,20
10.4	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4 x 2"	UNI	2,00	R\$ 14,59	R\$ 29,18	R\$ 36,89	X	X	R\$ 36,89	X	X	R\$ 36,89
10.5	CDHU	40.05.080	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa	CJ	2,00	R\$ 25,48	R\$ 50,96	R\$ 64,43	X	X	R\$ 64,43	X	X	R\$ 64,43
						SUBTOTAL	R\$ 5.285,04	R\$ 6.681,88			R\$ 6.681,88			R\$ 6.681,88
						TOTAL	R\$ 1.053.880,44	R\$ 1.332.421,01	R\$ 449.300,60	R\$ 672.281,30	R\$ 730.167,17	R\$ 841.687,59	R\$ 1.325.739,13	R\$ 1.332.421,01
						TOTAL SEM BDI		R\$1.053.880,44						
						BDI (%)		26,43						
						VALOR DO BDI		R\$ 278.540,60						
						TOTAL GERAL		R\$1.332.421,01						
						VALOR DE RECURSO		R\$ -						
						PERCENTUAL DE RECURSO		0,00%						
						VALOR DE CONTRAPARTIDA		R\$1.332.421,01						
						PERCENTUAL DE CONTRAPARTIDA		100,00%						
														
Nome: JEFERSON JOSÉ VIEIRA RUIVO Título: ENGENHEIRO CIVIL CREA/CAU: 5070232434														