

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA MEDIÇÃO OU ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	PORTO VITORIA			PRIORIDADE Nº 40	SAM	40
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				LOTE nº	1
Local da Obra :	Vias urbanas do município			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				17/07/2026 - sex
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		06				
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 1.468.502,17 100,00%	Valor total Mão de Obra:		R\$ 516.513,82 35,17%	Valor total dos Materiais: R\$ 951.988,35 64,83%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA MEDIÇÃO / ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 1.468.502,17	
Medição 1 - Início	30	R\$ 118.829,33	A obra iniciará na Rua REINOLDO MEINERZ com 1 placa de obra instalada, sendo realizada a limpeza do terreno e logo em seguida a terraplenagem regularizando o solo.
Medição 2	30	R\$ 615.322,55	Dando continuidade, o processo de limpeza e início da terraplenagem acontecerá nas demais ruas, que são a RUA FREY POLICARPO; AVENIDA IGUAÇU; RUA SANTA BÁRBARA; RUA PROJETADA A ;RUA EUGÊNIO RAUBER; RUA DAS CACHOEIRAS; RUA VIVALDINO BASTOS; RUA MIGUEL SCHMIT.
Medição 3	30	R\$ 475.833,42	Para prosseguimento do projeto, será realizado juntamente em todas as ruas o processo de execução da rede de drenagem, colocando todos os dispositivos devidamente descritos no orçamento. Na sequência a realização da regularização do subleito e a colocação e finalização da sub-base em todas as vias. Logo após, a realização de execução dos meio-fios, em todas as vias.
Medição 4	30	R\$ 73.057,52	Dando continuidade, na Rua REINOLDO MEINERZ; RUA FREY POLICARPO; AVENIDA IGUAÇU; RUA SANTA BÁRBARA; RUA PROJETADA A ;RUA EUGÊNIO RAUBER; RUA DAS CACHOEIRAS; RUA VIVALDINO BASTOS; RUA MIGUEL SCHMIT, será desenvolvido o processo de revestimento, aplicando a emulsão e a pintura de ligação e na finalização a aplicação de CBUQ 4 CM, em todas as ruas descritas.
Medição 5	30	R\$ 52.123,41	Será desenvolvido nas ruas que irá ter passeio e plantio de grama a urbanização de todos os elementos necessários, sendo realizado o assentamento de regularização para o execução das calçadas e colocação do piso tátil.
Medição 6	30	R\$ 133.335,94	Na última etapa será realizada os serviços de sinalização viária, com todos os elementos descritos no projeto.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):	FABIANO JOSE GLAAB:006979 87965	Assinado de forma digital por FABIANO JOSE GLAAB:00697987965 Dados: 2026.07.17 14:00:01 -03'00'
Andrei Felipe Gomes - CREA PR- 118788/D - ART/RRT Nº 1720262480186	FABIANO JOSÉ GLAAB		

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE

