

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	KALORE		PRIORIDADE N° 87	SAM	87
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - REVITALIZAÇÃO AVENIDA PARANÁ			LOTE nº	1 E 2
Local da Obra:	AVENIDA PARANÁ Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025				
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			24/11/2025 - seg
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		06 Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 2.825.562,58	Valor total Mão de Obra:	R\$ 580.739,53	Valor total dos Materiais:	R\$ 2.244.823,05
			20,55%		79,45%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 2.825.562,58	
Medição 1 - Início	30	R\$ 443.776,03	LOTE 1 - INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA. TRECHO 01 E 02: Remoção do paver existente na calçada; Demolição da calçada existente em concreto e meios-fios, incluindo o descarte de entulhos; Execução de toda parte elétrica (cabos, eletroduto, caixa de passagem) que passará nesse trecho, incluindo eletrodutos que passaram tanto aterrados debaixo de calçadas existentes quanto debaixo do asfalto; Instalação de apenas Postes 08 unidades e Lâmpadas (Trecho 01, Circuito 01). Execução da nova Calçada, incluindo os meios-fios; Remoção de Algumas árvores e o plantio de outras. LOTE 2 Instalação da Placa de Obra. Execução de toda a drenagem do Trecho 01 e 02, incluindo a escavação, reaterro, tubulações, caixas de ligações e boca de lobo. Execução de metade da pavimentação e do Recape do Trecho 01.
Medição 2	30	R\$ 495.512,00	LOTE 1 - TRECHO 01 E TRECHO 02: Instalação do restante dos Postes Republicanos e suas Lâmpadas. TRECHO 03 E 04: Remoção do paver existente na calçada; Demolição da calçada existente em concreto e meios-fios, incluindo o descarte de entulhos; Execução de toda parte elétrica (cabos, eletroduto, caixa de passagem) que passará nesse trecho, incluindo eletrodutos que passaram tanto aterrados debaixo de calçadas quanto no asfalto, incluindo os Postes Republicanos e as Lâmpadas; Execução da nova Calçada, incluindo os meios-fios. E, a Intalação das luminárias dos postes de concreto Existentes na avenida, do tipo luminária republicana grande com braço em alumínio 1,57m. LOTE 2 Execução de toda a drenagem do Trecho 03 e 04, incluindo a escavação, reaterro, tubulações, caixas de ligações e boca de lobo. Execução do restante da pavimentação e do Recape do Trecho 01. Execução dos ensaios relacionados a base, cub-base e CBUQ do trecho 01.
Medição 3	30	R\$ 347.274,98	LOTE 1 - TRECHO 05 E 06: Remoção do paver existente na calçada; Demolição da calçada existente em concreto e meios-fios, incluindo o descarte de entulhos; Execução de toda parte elétrica (caboseletroduto, caixa de passagem) que passará nesse trecho, incluindo eletrodutos que passaram tanto aterrados debaixo de calçadas quanto debaixo do asfalto, incluindo os Postes Republicanos e suas Lâmpadas; Execução da nova Calçada, incluindo os meios-fios. LOTE 02 Execução de toda a drenagem do Trecho 05 e 07, incluindo a escavação, reaterro, tubulações, caixas de ligações e boca de lobo.

Medição 4	30	R\$ 488.910,05	LOTE 1 - TRECHO 07 E 08: Remoção do paver existente na calçada; Demolição da calçada existente em concreto e meios-fios, incluindo o descarte de entulhos; Execução da parte elétrica (eletroduto, caixa de passagem), com exeção dos cabos que passará nesse trecho, incluindo eletrodutos que passaram tanto aterrados debaixo de calçadas quanto do asfalto. Aplicação do Lastro de Brita das calçadas destes trechos, incluindo o nivelamento e a compactação. Execução de parte da nova Calçada. Execução de todos os meios-fios, tanto o comum, quanto o rebaixado. Remoção de todas as Árvores. Plantio das gramas e Palmeiras; Execução da fincadinha de concreto da pracinha. LOTE 02 Quebra da calçada do Trecho 08 para a passagem das tubulações de drenagem. Execução de toda a drenagem do Trecho 06 e 08, incluindo a escavação, reaterro, tubulações, caixas de ligações e boca de lobo. Execução de metade da pavimentação e do Recape do Trecho 08.
Medição 5	30	R\$ 541.331,15	LOTE 1 - TRECHO 07 E 08: Execução do restante dos assentamento dos pavers da nova Calçada, incluindo os pavers naturais, coloridos e os pisos táteis. Instalação dos Postes Republicanos 16 unidades e as Lâmpadas destes postes (Techo 07 e 08 Circuito 01,02 e 03), juntamendo com os cabos de cobs destes circuitos. LOTE 2 Execução de toda a drenagem do Trecho 09, incluindo a escavação, reaterro, tubulações, caixas de ligações e boca de lobo. Execução do restante da pavimentação e do Recape do Trecho 08. Execução dos ensaios relacionados a base, cub-base e CBUQ do trecho 08.
Medição 6	30	R\$ 508.758,37	LOTE 1 - TRECHO 07 E 08: Instalação do restantes dos Postes Republicanos destes 02 trechos, somando 17 unidades e as Lâmpadas destes postes (Techo 07 e 08 Circuito 05 e 06), juntamendo com os cabos de cobs destes circuitos. Plantio de todas as arvores ornamentais. TODOS OS TRECHOS: Instalação de todas as lixeiras, bancos e os vasos de flores. TRECHO 09: Demolição do meio-fio. Execução da nova Calçada com piso intertravado sem chanfro, incluindo os meios-fios. LOTE 02 Execução de Todas as Faixas Elevadas. Execução da Lombada de redução de Velocidade. Instalação de toda a Sinalização vertical, incluindo as placas com nome das Ruas. Execução de toda a sinazinação horizontal.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI - CREA PR-176320/D - ART/RRT Nº 1720240000001	WASHINGTON LUIZ DA SILVA
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	

Direitos autorais do PARANACIDADE

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- WASHINGTON LUIZ DA SILVA (24/11/2025 14:47:36 - CPF: 44208251972)

Documento assinado eletronicamente por:

Alessandra de Souza Pila Begali (24/11/2025 15:07:43)

Nome do arquivo:

2025112415074377.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025112415074377>