

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CAMBIRA		PRIORIDADE Nº 56	SAM	46
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1
Local da Obra :	ESTRADA MUNICIPAL SANTO ANTONIO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025				
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			03/12/2025 - qua
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		12 Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 12.427.600,38	Valor total Mão de Obra:	R\$ 4.968.322,27 39,98%	Valor total dos Materiais:	R\$ 7.459.278,11 60,02%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	360	R\$ 12.427.600,38	
Medição 1 - Inicio	30	R\$ 37.635,68	Instalação da placa de obra, início da impeza da faixa de domínio, início da construção das bacias de contenção de águas pluviais.
Medição 2	30	R\$ 648.416,38	Limpeza da faixa de domínio, construção de bacias de contenção de águas pluviais, início da sub-base sobre pedra irregular, início da base.
Medição 3	30	R\$ 1.386.027,44	Limpeza da faixa de domínio, término de construção de bacias de contenção de águas pluviais, execução da sub-base sobre pedra irregular, execução da base.
Medição 4	30	R\$ 1.465.680,45	Término da limpeza da faixa de domínio, execução da sub-base sobre pedra irregular, execução da base.
Medição 5	30	R\$ 1.536.437,55	Término da sub-base sobre pedra irregular, execução da base.
Medição 6	30	R\$ 2.100.820,88	Início da compactação do subleito, execução da sub-base, execução da base.
Medição 7	30	R\$ 1.235.352,70	Término da compactação do subleito, execução da sub-base, execução da base, início da aplicação da capa asfáltica.
Medição 8	30	R\$ 1.169.145,38	Término da sub-base, execução da base, aplicação da capa asfáltica.
Medição 9	30	R\$ 719.836,13	Término da base, aplicação da capa asfáltica.
Medição 10	30	R\$ 544.846,26	Aplicação da capa asfáltica.
Medição 11	30	R\$ 570.363,21	Aplicação da capa asfáltica.
Medição 12	30	R\$ 1.013.038,32	Término da capa asfáltica, sinalização vertical e horizontal.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
RONALDO DE SOUZA BARCALA - CREA PR-19.299/D - ART/RRT Nº	ANA LÚCIA DE OLIVEIRA
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	