

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA - MEU CAMPINHO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CORNELIO PROCOPIO			PRIORIDADE Nº 76	SAM	XXX
Projeto :	MEU CAMPINHO - CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA				LOTE nº	01
Fonte do Recurso:	PAM	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025				
Local da Obra:	RUA DAS BOMBINHAS - RESIDÊNCIA ATLÂNTICO			Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		29/04/2026 - qua
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: 06			Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 601.138,62	Valor total Mão de Obra:	R\$ 225.779,72	Valor total dos Materiais:	R\$ 375.358,90
			37,56%		62,44%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
----------------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------------

TOTAL (OK): 180 R\$ 601.138,62

Medição 1 - Inicio	30	R\$ 37.614,50	Placa da obra instalada conforme normas, identificação completa da obra e responsáveis. Locação executada com gabarito em tábuas niveladas e alinhadas fora da área de escavação, com marcação dos eixos principais da edificação conforme projeto executivo. Compactação de fundo de vala e áreas específicas com equipamento adequado. Execução de sistema de drenagem com tubos e dispositivos conforme detalhamento técnico. Instalação de caixas de inspeção, passagem e complementos em alvenaria ou pré-moldados.
Medição 2	30	R\$ 84.697,65	Escavação de valas e áreas conforme projeto, com transporte de material excedente. Compactação de fundo de vala e áreas específicas com equipamento adequado. Execução de sistema de drenagem com tubos e dispositivos conforme detalhamento técnico. Instalação de caixas de inspeção, passagem e complementos em alvenaria ou pré-moldados. Serviços extras conforme demanda de campo, com ajustes e adequações de acordo com orientação técnica.
Medição 3	30	R\$ 94.462,80	Execução de estacas tipo tubulão com escavação manual ou mecânica, conforme projeto estrutural. Limpeza e preparação do fuste e base, com controle de prumo e profundidade. Colocação de armaduras conforme especificação e concretagem in loco, garantindo integridade e resistência da fundação.
Medição 4	30	R\$ 146.274,48	Montagem e fixação de armaduras conforme projeto estrutural. Lançamento de concreto usinado com controle tecnológico para pilares, vigas e lajes. Aplicação de graute em elementos estruturais específicos, garantindo preenchimento e resistência. Execução da superestrutura conforme cronograma e normas técnicas. Serviços extras compreendem ajustes, reforços e adequações durante a execução estrutural.
Medição 5	30	R\$ 140.707,76	Execução de alvenaria de vedação e muros conforme projeto, com blocos cerâmicos ou de concreto. Colocação de vergas, contravergas e fechos estruturais. Instalação de eletrodutos, quadros, passagem e lançamento de cabos. Montagem do sistema de SPDA com captação, descidas e aterramento conforme norma.
Medição 6	30	R\$ 97.381,43	Execução de base, sub-base e revestimento para pavimentação e calçadas conforme projeto. Implantação de meio-fio, guia e elementos de contenção. Paisagismo com preparo do solo, plantio de espécies definidas e cobertura vegetal. Instalação de mobiliário urbano, lixeiras, bancos, cercas, iluminação externa e demais equipamentos definidos em projeto.

Responsável Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
JOÃO HENRIQUE CARDOSO PAVAN - CAU A255535-2 - ART/RRT Nº 1720253756093	RAPHAEL DIAS SAMPAIO

Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com as Secretarias de Estado, Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.