

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	WENCESLAU BRAZ	PRIORIDADE Nº 60	SAM	53
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - REVITALIZAÇÃO PRAÇA LOS ANGELES			LOTE nº 1
Local da Obra:	RUA DOS IMIGRANTES			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		
NÚMERO DE ETAPAS DESTA PROJETO:		29/05/2024 - qua		
06		Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 311.228,65	Valor total Mão de Obra:	R\$ 86.766,98	Valor total dos Materiais:	R\$ 224.461,67
			27,88%		72,12%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 311.228,65	
Etapa 1 - Início	20	R\$ 29.312,65	SERVIÇOS: Demolição em concreto armado;locação da obra; locação parcial de container escritório; locação parcial container almoxarifado;Placa da obra; Escavação Manual; Preparo de fundo de vala com brita; Estaca Broca; Forma Bloco/Viga Baldrame.
Etapa 2	30	R\$ 28.907,17	SERVIÇOS: Locação de Obra; Aluguel de Container – Escritório/Almoxarifado;Escavação Manual de Vala; Fabricação e Montagem de Forma para Bloco; Fabricação e Mont. Forma Viga Baldrame em madeira serrada e chapa de mad. Resinada; Armação de Bloco, Viga Baldrame; Concreto Magro para Lastro; Concretagem - Estrutura e Mureta; Impermeabilização.
Etapa 3	30	R\$ 61.108,27	SERVIÇOS: Aluguel de Container – Escritório/Almoxarifado; Fabricação e Mont. de Bloco, Forma Viga Baldrame e Pilar em chapa de mad. Resinada; Armação - Estrutura Convencional (pilar ou viga); Concreto; Lançamento de Concreto (Estrutura e Mureta);Alvenaria; Passeio em Piso Intertravado;Regularização de Sub-Leito; Lastro de Material Granular;
Etapa 4	35	R\$ 53.063,24	SERVIÇOS: Aluguel de Container – Escritório/Almoxarifado;Escavação Manual de Vala; Concreto; Lançamento de Concreto (Estrutura e Mureta) ;Alambrado (Parque); Portão; Chapisco; Emboço; Passeio em Piso Intertravado; Regularização de Sub-Leito; Lastro de Material Granular; Rampa PNE; Execução de Meio Fio com Sarjeta.
Etapa 5	35	R\$ 80.295,29	SERVIÇOS: Aluguel de Container – Escritório/Almoxarifado;Chapisco; Emboço; Aalnbrado/Tubo; Passeio em Piso Intertravado 6cm; Regularização de Sub-Leito; Lastro de Material Granular; Pintura: Selador; Madeira; Metálica; Parede; Instalação de Pergolado; Instalação de Banco; Piso Podo Tátil; PLantio de Grama;
Etapa 6	30	R\$ 58.542,03	SERVIÇOS: Aluguel de Container – Escritório/Almoxarifado; Instalação de Placa Orientativa; Instalação de Lixeira Metálica; Pintura Parede; Equipamentos Ginástica; Equipamentos/Brinquedos; Piso Intertravado esp = 10 cm.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
EDSON JACKSON YÉRA OLIVEIRA - CREA PR- 9.603/D	ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR